

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku

reg.č.stavby: 134V131000233
smlouva: NPU-450/103883/2023
objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333
zhotovitel: H & B delta, s.r.o., IČO: 25835661

číslo ZL:

06

název ZL: **Podepření římsy**

předmět změny:

Z důvodu odlehčení okapové římsy po demontáži balustrády by hrozilo její zřícení. Aby se tomuto předešlo, je nutné římsu v celém jejím rozsahu podepřít pomocí dřevěné konstrukce zapřené do lešení.

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Statické zajištění okapové římsy.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Při zahájení demontáže balustrády bylo zjištěno riziko zřícení okapové římsy.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu navazují na práce původní zakázky, jsou spolu provázány, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Práce nemění povahu veřejné zakázky, pouze rozšiřují její předmět podle náleзовé situace. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:	méněpráce
			NE
		cena:	<i>bez DPH</i> 0,00 Kč
			<i>21%DPH</i> 0,00 Kč
			<i>celkem</i> 0,00 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce
			ANO
		cena:	<i>bez DPH</i> 158 231,74 Kč
			<i>21%DPH</i> 33 228,67 Kč
			<i>celkem</i> 191 460,41 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	<i>bez DPH</i> 158 231,74 Kč
		<i>21%DPH</i> 33 228,67 Kč
		<i>celkem</i> 191 460,41 Kč

vliv na termín dokončení:

Rozsah víceprací může mít vliv na termín dokončení.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :

Rozpočet

Přehled změn a dodatků

Rekapitulace nákladů

podpis zhotovitele:

Datum 8.10.24

podpis projektanta :

Datum 8.10.24

podpis TDS :

Datum 8.10.24

podpis objednatele:

Datum 8.10.24

číslo ZL:

06

Vyřádění Projektanta

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Vyřádění TDS

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím. Navržené změny zlepšují kvalitu díla a provoz objektu.

Vyřádění objednatele

Navržené změny uvedené ve ZL č. 1 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší skutečnosti, které vyplývají z náleзовých situací při provádění díla.

Další vyřádění

Položkový rozpočet

S:	S-Buch-01	SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku
O:	VCP 1	VCP č.1
R:	R-24-006	ZL_06_Podepření římsy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 762		Konstrukce tesařské				158 231,74	
1	762712110	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 - podepření římsy	m	357,15000	426,00	152 145,90	SoD
		podepření římsy 100/100 : 119,05*2		238,10000			
		podepření římsy 50/100 : (119,05/1,5)*1,5		119,05000			
2	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 521,45900	4,00	6 085,84	SoD