

**DODATEK č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. 038/2024/Ho
na realizaci akce s názvem
„Oprava pláště objektu budovy C MěÚ“**

I.1. Objednatel: **Město Hlučín**
na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Petrou Teskovou, starostkou města
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu: 1843589399/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Petra Tesková, starostka města
ve věcech technických: Ing. Pavla Holibková, technik odboru investic

dále jen Objednatel

I.2. Zhotovitel: **Fichna – Hudeczek a.s.**
Na adrese: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
IČ: 27765857
DIČ: CZ 27765857
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu: 636142821/0100
Zapsán v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl xxx, vložka xxxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Milan Hudeczek

dále jen Zhotovitele

I.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Oprava pláště objektu budovy C MěÚ“ ze dne 9.7.2024 (dále také jen „Smlouvy“) v tomto znění:

II.

1. V Článku IV., termíny a místo plnění, se odstavec IV.1 Smlouvy mění takto:

„IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

Předání staveniště:
Zahájení prací:

předpoklad 03-04/2025
práce budou zahájeny na výzvu objednatele

Termín dokončení stavebních prací: do 80 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli

Termín předání díla: do 85 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli

Místo plnění: objekt budovy C MěÚ Hlučín

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději **do 3 kalendářních dnů** ode dne předání hotového díla.“

2. Zdůvodnění posunu termínu předání staveniště a zahájení prací:

Po podpisu Smlouvy bylo zhotovitelem požádáno o přechodné dopravní značení, které je nedílným předpokladem k zahájení stavebních prací. Návrh přechodného dopravního značení byl dvakrát ze strany Policie ČR, DI Opava vrácen k přepracování.

Z důvodu zásahu vyšší moci, povodně, nebyla poslední úprava již projednána na DI Opava a tudíž nebylo vydáno stanovení přechodné úpravy provozu na předmětné komunikaci, ul. Bochenkova – ul. Farní.

Protože se jedná o stavební práce na plášti objektu budovy C MěÚ Hlučín a je potřeba stabilní počasí, obě smluvní strany se dohodly, že práce budou přeloženy na jarní měsíce 2025, dle vhodných klimatických podmínek.

III.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po jednom vyhotovení.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodla Rada města Hlučína na své 60. schůzi konané dne 7.10.2024 pod bodem usnesení č. 60/4c), kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky.

V Hlučíně dne 14.10.2024

V Píšti dne 14.10.2024

.....
Za objednatele

Mgr. Petra Tesková, starostka

.....
Za zhotovitele

Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva