



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ **O DÍLO č. SML/33/1130/0050/2024**

1. OBJEDNATEL: Městská část Praha - Koloděje

se sídlem: Městská část Praha - Koloděje, K jízdně 9, 19016 Městská část
Praha - Koloděje

zastoupená: Ing. Angelou Morávkovou, starostkou

IČ: 00240338 DIČ: CZ00240338

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

tel.: 603516522, e-mail: angela.moravkova@kolodeje.cz

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: VIAPOWER s.r.o.

se sídlem Baumanova 48, 250 82 Horoušany

IČ: 11737565 DIČ: CZ11737565

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú. [REDACTED]

tel.: +420 705 117 664, e-mail: info@viapower.cz

Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 353731

dále jen „Zhotovitel“



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento **Dodatek č. 1** (dále jen „*Dodatek č. 1*“).

Důvodem uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že v průběhu výběrového řízení došlo ke zdržení z důvodu vyloučení vybraného dodavatele a s tím spojených zákonných lhůt. Toto zdržení zapříčinilo, že předání staveniště nebylo možné provést v termínu dle návrhy SOD tedy do 31.7.2024. Z tohoto důvodu Jedná se tedy o změnu dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. Kdy jde o nepředvídatelnou změnu okolností, neboť se nepočítalo s prodlením v důsledku vyloučení dodavatele. Z výše uvedených důvodů zároveň dochází k posunu termínu dokončení realizace. Původní termín realizace dle návrhu SOD v rámci VZ počítal se zahájením prací do 31.7.2024 a s dokončením prací do 31.10.2024, tedy lhůta pro plnění smlouvy byla plánována na 3 měsíce. Tento dodatek lhůtu pro plnění upravuje s tím, že nová upravená délka realizace nepřesahuje původní 3 měsíce.

1.

Změna části V. Termín plnění, přerušení plnění, bod 5.1., který zní takto:

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle této smlouvy do **21.10.2024**, **pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že před termínem předání staveniště nebude činit úkony, které by měly za následek vznik nákladů pro Objednatele.** Staveniště se považuje za způsobilé pro zahájení a provádění Díla, pokud splňuje požadavky sjednané v čl. 6.1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami (resp. jejich zástupci). Pokud se při předávání staveniště zjistí jakékoli vady a nedostatky staveniště, které by mohly mít vliv na realizaci Díla, potom se protokol o předání staveniště nepodepíše do té doby, než budou zjištěné vady a nedostatky odstraněny. K případným vadám tak navrhne Zhotovitel řešení nápravy. Smluvní strany následně vstoupí do jednání o odstranění nedostatků staveniště. Po odstranění nedostatků a vad staveniště bude staveniště předáno Zhotoviteli formou uvedenou v tomto článku smlouvy. Den předání staveniště uvedený v předávacím protokolu bude pro účely této smlouvy považován za den zahájení provádění Díla (dále také jako „**Den zahájení provádění Díla**“).


Změna části V. Termín plnění, přerušení plnění, bod 5.2, který zní takto:

Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do **21. 12. 2024**.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

OBJEDNATEL:

V Praze dne2024




Ing. Angela Morávková

starostka MČ Praha-Koloděje

ZHOTOVITEL:

V Horoušanech dne 2024



Bc. Jakub Rous, jednatel

Viktor
Kádek

Digitally signed
by Viktor Kádek
Date: 2024.10.17
17:26:34 +02'00'



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY