

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600240033 ze dne 11.7.2024

(dále jen „dodatek“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600240033
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 111240021
Název akce: Mohelka, Mohelnice, oprava zdí a odtěžení nánosů, ř.km 0,400 - 0,580

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IX: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: ONERO s.r.o.
Adresa sídla: Kosmonautů 477/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární orgán: Marek Vonka, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Marek Vonka, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX
IX: 28671457
DIČ: CZ 28671457
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 26249
Bankovní spojení: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „**Mohelka, Mohelnice, oprava zdí a odtěžení nánosů, ř.km 0,400 - 0,580**“ číslo **D600240033** ze dne 11.7.2024 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

Znění článku 4. Doba plnění díla, bod 4.3. předmětné smlouvy se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli: **do 15.11.2024**.

Odůvodnění:

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 14.10.2024 se mění termín dokončení díla. Důvodem žádosti o změnu termínu dokončení jsou nepříznivé klimatické podmínky, které panovaly v předmětné lokalitě (srážkové období od 12.9.2024, které zapříčinilo narušení sypané jímky stavby v korytě toku a nutnost její následné opravy, práce mohly být znovu zahájeny 19.9.2024).

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží text Dodatku č. 1 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXX
ředitel závodu
podepsán elektronicky

.....
Marek Vonka
jednatel
podepsán elektronicky