

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 8.2.2024

I. Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

se sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, LL.M.
IČO: 00534188
DIČ: CZ00534188
bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s.
číslo účtu: 174-63407764/0600
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Bc. Běhunčíková Martina, tel.: 558 415 171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558 415 157, 604 227 087

(dále jen „objednatel“)

2. VOSTAV MORAVA a.s.

se sídlem: Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva
IČO: 258 36 129
DIČ: CZ25836129
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1099910999/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Břetislav Čížek, tel. 602 423 222, Ing. Petr Dvořák, tel. 602 523 955

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém navýšení ceny za dílo uvedené v čl. V. Smlouvy o dílo ze dne 8.2.2024. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 3 628 991,54 Kč bez DPH. **Cena za provedené dílo činí 33 831 685,66 Kč bez DPH.** Jedná se o provedené více a méně práce, které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy k dodatku č.2)
2. Práce obsaženy ve ZL k dodatku č.2 mají vliv na termín realizace díla, dle harmonogramu do 30.11.2024.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

III. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 : Změnový listy k dodatku č.2, položkové rozpočty,nabídky
Příloha č. 2 : Aktualizovaný harmonogram

Ve Frýdku-Místku dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

Změnový list k dodatku č. 2

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M	
Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o.		
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby	Bc. Martina Běhunčíková Ing. Jan Jelínek	
Technický dozor stavebníka:	Martin Kurz	
Martin Kurz		
Autorský dozor:	Ing. Miroslav Pantůček	
PPS Kania s.r.o.		
Zhotovitel:	Ing. Břetislav Čížek	
VOSTAV MORAVA a.s.		
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby	Ing. Petr Dvořák	
Označení zakázky (název akce):	Rekonstrukce JIP neoperačních oborů	
Číslo smlouvy:	02/24	
Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	30 446 112,98	36 839 796,71
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	-243 418,86	-294 536,82
Po uzavření dodatku č. 1	30 202 694,12	36 545 259,89
Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	3 628 991,54	4 391 079,76
Po uzavření dodatku č. 2	33 831 685,66	40 936 339,65

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.1		
Vícepráce		
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	Změny ve stavební části, úpravy dveří	
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>	Z důvodu vysoké hmotnosti bateriového uložení v m.c 296 bylo potřeba provést roznášecí konstrukci, která toto zatížení přenesla do nosných stěn a nedojde tak k přetížení podlahové konstrukce. Rovněž je potřeba provést přípravu a samotnou montáž kotevnic ploten pro mediální mosty. Na žádost investora bude provedeno doplnění počtu datových zásuvek a příslušenství k lůžkovým rampám. Kvůli kolizi posuvného dveřního křídla se sousedním nadpražím dveří T04a je nutno zvýšit SV průchodu do m.č. 278 (vybourání stávajících překladů, odbourání zdiva, usazení nových překladů, provedení omítek a plentování mezi překlady). Na žádost investora bude ve 3.NP při realizaci dopojení stupaček ZTI rozvodů provedena rekonstrukce sprchového koutu a části koupelny. AD byla provedena revize výpisu zárubní a dveří. Z důvodu navýšení počtu silnoproudých rozvodů je z kapacitních důvodů nutné zvětšit rozvaděč RMS 2210d. Rovněž bude provedeno zajištění požární odolnosti stávajících rozvodů přiléhajících k nově instalovaným rozvaděčům	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	739 015,75	
Vícepráce zapříčiněné úpravou či doplněním PD	Uvedení čísla změny	Změna roznášecí kce v závislosti na hmotnosti bateriového uložení, dodatečné požadavky zadavatele, skutečnosti dodatečně zjištěné při realizaci záměru, chybějící položky v soupise prací
	-	-
	-	-
	-	-
Jméno a podpis AD:	Ing. Miroslav Pantůček	
Méněpráce		
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>	Projektem předpokládané umístění nosníků I180 pod bateriové uložení nebude po aktualizaci statického výpočtu provedeno. Dveře a zárubně dle původního soupisu prvků budou odečteny.	
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	-	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	-239 709,58	
Záměna položek dle §222 odst. 7		
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	-	

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.2		
Vícepráce		
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	ZTI úpravy v pokoji č.4 ve 3.NP	
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>	Z důvodu nevyhovujícího stavu a komplikovaného provádění dopojení stupaček z 2.NP bude na žádost investora nově provedena sprchová část, část koupelny a toalety pokoje č.4.	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	23 036,42	
Vícepráce zapříčiněné úpravou či doplněním PD	Uvedení číslo změny	Dodatečný požadavek zadavatele u skutečnosti zjištěné při realizaci záměru
	-	-
	-	-
	-	-
Jméno a podpis AD:	Ing. Miroslav Pantůček	
Méněpráce		
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>	-	
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	-	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	-	
Záměna položek dle §222 odst. 7		
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	-	

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.3		
Vícepráce		
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	Dopjení VZT jednotky v 6.NP	
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>	Z důvodu projektem uvažované repase VZT jednotky je potřeba provést její odpojení a následně dopojení na rozvody vody.	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	68 908,80	
Vícepráce zapříčiněné úpravou či doplněním PD	Uvedení číslo změny	Položka chybějící v soupise prací
	-	-
	-	-
	-	-
Jméno a podpis AD:	Ing. Miroslav Pantůček	
Méněpráce		
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>	-	
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	-	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	-	
Záměna položek dle §222 odst. 7		
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	-	

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.4		
Vícepráce		
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>		Úpravy rozvodů vody pro VZT v m.č.287
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>		Při bouracích pracích bylo zjištěno, že místnosti č. 287 vedou pátevní rozvody vody pro VZT jednotky. Tyto je nutno přeložit k obvodové zdi tak, aby nebránily plánovanému využití místnosti.
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):		50 647,80
Vícepráce zapříčiněné úpravou či doplněním PD	Uvedení čísla změny	Skutečnost zjištěna při realizaci prací po odkrytí kcí
	-	-
	-	-
	-	-
Jméno a podpis AD:	Ing. Miroslav Pantůček	
Méněpráce		
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>		-
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>		-
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):		-
Záměna položek dle §222 odst. 7		
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny		-

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.5		
Vícepráce		
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	Rozšíření SLP rozvodů s ohledem na požadavky investora	
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>	S ohledem na projekt nábytku a na základě upřesnění požadavků personálu budou doplněny požadované zásuvky a koncové prvky.	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	53 439,98	
Vícepráce zapříčiněné úpravou či doplněním PD	Uvedení čísla změny	Dodatečný požadavek zadavatele ve vazbě na projekt interiéru, který byl zpracován dodatečně.
	-	-
	-	-
	-	-
Jméno a podpis AD:	Ing. Miroslav Pantůček	
Méněpráce		
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>	-	
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	-	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	-	
Záměna položek dle §222 odst. 7		
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	-	

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.6		
Vícepráce		
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	Úprava projektu SLP s ohledem na skutečný stav	
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>	Projekt části SLP se odkazoval na napojení, které mělo být zrealizováno v rámci rekonstrukce 5.NP (dětské oddělení). Vzhledem k nerealizaci tohoto záměru bylo nutné upravit PD, místa napojení a doplnit technologické zařízení, které jsou nezbytné pro fungování SLP částí	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	617 465,46	
Vícepráce zapříčiněné úpravou či doplněním PD	Uvedení čísla změny	V první etapě měla být provedena rekonstrukce dětského oddělení a sozvodý SLP u oddělení JIP mělo být napojeno na tyto rpzvody. Z důvodu nerealizace tohoto záměru bylo nutné doplnění PD
	-	-
	-	-
	-	-
Jméno a podpis AD:	Ing. Miroslav Pantůček	
Méněpráce		
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>	-	
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	-	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	-	
Záměna položek dle §222 odst. 7		
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	-	

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.7		
Vícepráce		
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>		Silnoproud - doplnění chybějících vedení a prvků
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>		V rámci stavby bylo zjištěno, že výměry zemních kabelů uvedené ve výkazu výměr jsou nedostatečné a budou tedy doplněny. Dále bylo potřeba doplnit chybějící výměry pro dopojení VZT jednotky, přívody k světlům v rampách a ovládání posuvných dveří.
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):		289 976,65
Vícepráce zapříčiněné úpravou či doplněním PD	Uvedení čísla změny	V soupise prací byly uvedeny nedostatečné výměry kabeláže
	-	-
	-	-
	-	-
Jméno a podpis AD:	Ing. Miroslav Pantůček	
Méněpráce		
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>		-
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>		-
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):		-
Záměna položek dle §222 odst. 7		
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny		-

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.8		
Vícepráce		
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	Silnoproud - požadavky investora a sjednocení s PD interiéru	
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>	Po dohodě s personálem a na základě požadavku projektu interiéru jsou doplněny zásuvky a přívody ke kuchyňským linkám, bezdotykovým bateriím výlevek a pracovním místům.	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	38 086,30	
Vícepráce zapříčiněné úpravou či doplněním PD	Uvedení čísla změny	Dodatečný požadavek zadavatele ve vazbě na projekt interiéru, který byl zpracován dodatečně.
	-	-
	-	-
	-	-
Jméno a podpis AD:	Ing. Miroslav Pantůček	
Méněpráce		
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>	-	
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	-	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	-	
Záměna položek dle §222 odst. 7		
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	-	

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.9			
Vícepráce			
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>		ZTI	
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>		S ohledem na projekt interiéru byly doplněny přívody pro zařizovací předměty a upřesněny jejich pozice. S investorem bylo dohodnuto, že nové rozvody z nerezového potrubí budou realizovány ve stejných dimenzích jako jsou stávající. Dále bylo dohodnuto, že bude provedena výměna netěsných rozvodů odpadního potrubí. Bylo doprojektováno vybavení místnosti pro mytí pacienta (m.č. 283) a v místnosti č.279 bude sprchová vanička nahrazena žlabem. Vzhledm k vysokému riziku poškození provozem na oddělení byly zrušeny sádrokartonové předstěny určené k vedení instalací na chodbě č.260, stupačky budou zasekány do zdiva a zaomítány.	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):		950 423,80	
Vícepráce zapříčiněné úpravou či doplněním PD	Uvedení čísla změny	Dodatečný požadavek zadavatele ve vazbě na projekt interiéru, který byl zpracován dodatečně. Dále byly doplněny zařizovací předměty v místnosti pro mytí pacientů v závislosti na požadavku uživatele	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
Jméno a podpis AD:	Ing. Miroslav Pantůček		
Méněpráce			
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>		S investorem bylo dohodnuto, že vzhledem ke skutečnosti, že stupačky vody v části JIP byly realizovány jako nové cca před 5 lety, nebudou tyto měněny za nerez potrubí. Dále bude upraveno množství jádrových vrtů spojených s realizací stupaček, odečteny sádrokartonové předstěny a sprchová vanička.	
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>		-	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):		-357 996,15	
Záměna položek dle §222 odst. 7			
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny		-	

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.10		
Vícepráce		
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	Změna trasy ÚT	
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>	V místě vstupu do m.č. 273 z chodby m.č. 260 se nachází rozvody ÚT, tyto budou zrušeny, přeloženy pod strop a napojeny stupačku v m.č. 273.	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	11 485,00	
Vícepráce zapříčiněné úpravou či doplněním PD	Uvedení čísla změny	Skutečnost zjištěna při realizaci prací po odkrytí kcí
	-	-
	-	-
	-	-
Jméno a podpis AD:	Ing. Miroslav Pantůček	
Méněpráce		
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>	-	
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	-	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	-	
Záměna položek dle §222 odst. 7		
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	-	

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.11			
Vícepráce			
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>		Upravy na AI výrobcích a dodávka venkovních žaluzií	
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>		Invetorem byla upřesněna specifikace a vybavení AI dveří a průhledových oken. Dále byl akceptován požadavek na doplnění venkovních žaluzií v celém oddělení JIP.	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):		1 888 495,60	
Vícepráce zapříčiněné úpravou či doplněním PD	Uvedení čísla změny	Dodatečné požadavky zadavatele	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
Jméno a podpis AD:	Ing. Miroslav Pantůček		
Méněpráce			
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>		Jsou odečteny původní AI výrobky.	
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>		-	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):		-1 065 472,40	
Záměna položek dle §222 odst. 7			
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny		-	

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.12			
Vícepráce			
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>		SLP - MaR	
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>		Doplnění monitoringu požárních klapků, které nejsou součástí dodávky profese MaR. Doplnění chybějícího napájení EPS mezi 2. a 6.NP. Doplnění zásuvky pro MaR v 6.NP a žlabu pro ni.	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):		64 611,51	
Vícepráce zapříčiněné úpravou či doplněním PD	Uvedení čísla změny	V soupise prací chyběly tyto položky	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
Jméno a podpis AD:	Ing. Miroslav Pantůček		
Méněpráce			
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>		-	
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>		-	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):		-	
Záměna položek dle §222 odst. 7			
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny		-	

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.13		
Vícepráce		
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	MaR	
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>	Doplnění profese měření a regulace, která nebyla součástí projektové dokumentace.	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	496 576,60	
Vícepráce zapříčiněné úpravou či doplněním PD	Uvedení číslo změny	Na žádost zadavatele byla do rozsahu díla doplněna část MAR, která byla nad rámec projektu
	-	-
	-	-
	-	-
Jméno a podpis AD:	Ing. Miroslav Pantůček	
Méněpráce		
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>	-	
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	-	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	-	
Záměna položek dle §222 odst. 7		
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	-	

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	ANO
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo x ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Vyčíslení méněprací
	3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ <i>(nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace)</i>
	-