

# DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12.6.2024

## I. Smluvní strany

### 1. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

se sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, LL.M.  
IČO: 00534188  
DIČ: CZ00534188  
bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s.  
číslo účtu: 174-63407764/0600  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
....., tel.: .....  
(dále jen „objednatel“)

### 2. CubeNet, s.r.o.

se sídlem: Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
zastoupena: Ing. Pavel Klhůfek, jednatel spol.  
IČO: 25388207  
DIČ: CZ25388207  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 267945396/0300  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě, sp. zn. C/17538  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Pavle Klhůfek, tel.: 603545391  
(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém navýšení ceny za dílo uvedené v čl. V. Smlouvy o dílo ze dne 12.6.2024. Původní částka bude snížena o částku ve výši 9 085,41 Kč bez DPH. **Cena za provedené dílo činí 7 790 914,59 Kč bez DPH.** Jedná se o provedené více a méně práce, které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy k dodatku č.1 )
2. Práce obsaženy ve ZL k dodatku č. 1 mají vliv na termín dokončení díla do konce 11.měsíce 2024.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

### **III. Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 : Změnový list k dodatku č. 1, položkový rozpočet

Ve Frýdku-Místku, dne

V Ostravě, dne

.....  
za objednatele  
Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M.  
ředitel

.....  
za zhotovitele  
Pavel Klhůfek  
Jednatel spol. CubeNet, s.r.o.

## Změnový list k dodatku č. 1

| Účastník                                                                                         | Jméno a příjmení                                                               | Podpis (prezence) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Objednatel:                                                                                      | Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M                                                 |                   |
| Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o.                                                               |                                                                                |                   |
| osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby                                                | Bc. Martina Běhunčíková<br>Ing. Jan Jelínek                                    |                   |
| Technický dozor stavebníka:                                                                      | Ing. Marek Novotný                                                             |                   |
| NM GROUP PROJEKT s.r.o.                                                                          |                                                                                |                   |
| Autorský dozor:                                                                                  | Ing. Josef Březina                                                             |                   |
| Forsing projekt s.r.o.                                                                           |                                                                                |                   |
| Zhotovitel:                                                                                      | Pavel Kihůfek                                                                  |                   |
| CubeNet, s.r.o.                                                                                  |                                                                                |                   |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby                                  | Marek Volf                                                                     |                   |
|                                                                                                  |                                                                                |                   |
| Označení zakázky (název akce):                                                                   | STAVEBNÍ ÚPRAVY m.č. 0.25 SKLAD V 1.PP BUDOVY PCHO PRO ZŘÍZENÍ DATOVÉHO CENTRA |                   |
| Číslo smlouvy:                                                                                   |                                                                                |                   |
|                                                                                                  |                                                                                |                   |
| Cena za dílo<br>(v Kč)                                                                           | bez DPH                                                                        | včetně DPH        |
| Původní smlouva - bez dodatku                                                                    | 7 800 000,00                                                                   |                   |
| Hodnota změny v dodatku č. 1<br>(vícepráce - méněpráce - případné<br>ponížení ze záměny položek) | -9 085,41                                                                      |                   |
| Po uzavření dodatku č. 1                                                                         | 7 790 914,59                                                                   |                   |
| Hodnota změny v dodatku č. 2<br>(vícepráce - méněpráce - případné<br>ponížení ze záměny položek) |                                                                                |                   |
| Po uzavření dodatku č. 2                                                                         |                                                                                |                   |

|                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.1</b>                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vícepráce</b>                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Předmět víceprací:<br><i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>                                                           |                     | Úprava trasy přeložky potrubí splaškové a dešťové kanalizace.                                                                                                                                                                                                                              |
| Zdůvodnění víceprací + cena:<br><i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>                                                            |                     | Přeložka obou potrubí splaškové a dešťové kanalizace byla v PD navržena kolem místnosti serverovny nad podhledem. Po odbourání konstrukce podlahy v serverovně a obnažení napojovacího místa obou potrubních větví byla zjištěna možnost uložit obě větve do nové konstrukce podlahy.      |
| <b>Cena víceprací celkem</b><br>(v Kč bez DPH):                                                                                           |                     | <b>9 230,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vícepráce zapříčiněné chybou PD                                                                                                           | Uvedení čísla změny | Motivem přeložky obou kanalizací bylo eliminovat možnost případného zatečení do prostoru serverovny. Při realizaci zjištěná možnost uložení potrubí do konstrukce podlahy zvyšuje bezpečnost provozu serverovny a také okolních prostor (např.rozvodny NN). Projektant souhlasí se změnou. |
|                                                                                                                                           | -                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                           | -                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                           | -                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jméno a podpis AD:                                                                                                                        | Ing. Josef Březina  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Méněpráce</b>                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:<br><i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>       |                     | Bylo dohodnuto, že omítky a malby nad úrovní obkladu nebudou realizovány. Bude provedena úprava trasy odpadního potrubí.                                                                                                                                                                   |
| Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:<br><i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i> |                     | Budou odečteny omítky, malby a odpadní potrubí spolu s nerezovou záchytnou vaničkou, které nebudou realizovány.                                                                                                                                                                            |
| <b>Cena méněprací celkem</b><br>(v Kč bez DPH):                                                                                           |                     | <b>-99 162,08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Záměna položek dle §222 odst. 7</b>                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny                                                                       |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Vícepráce                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Předmět víceprací:<br><i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>                                                           |                     | Změna konektorů optických kabelů mezi technologickými místnostmi z LC DUPLEX/PC za E2000 SIMPLEX/APC. Jedná se o 96 ks konektorů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zdůvodnění víceprací + cena:<br><i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>                                                            |                     | Změna je provedena na požadavek Ing. Pavla Holuba, správce vysokorychlostní datové sítě MSK, kdy se budou připojovat metropolitní trasy a může být potenciálně optický signál nebezpečný pro zdraví. Proto vznesl požadavek na záměnu zakončení optických kabelů na konektory E2000 SIMPLEX/APC. Na konektory E2000 SIMPLEX/APC se změní propoje do stávajících datových center Nemocnice F-M - v 1PP budovy PCHO a 1PP budovy E - tato skutečnost je předmětem vcp/mnp.<br>Optické trasy uvnitř nového datového centra budou zakončeny konektory LC DUPLEX/PC, které se nacházejí v projektové dokumentaci. Provede se jejich křížové zapojení v rámci konektoru. Na cenu díla tato skutečnost nemá vliv. |
| Cena víceprací celkem<br>(v Kč bez DPH):                                                                                                  |                     | 136 406,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vícepráce zapříčiněné chybou PD                                                                                                           | Uvedení čísla změny | Vícepráce jsou zapříčiněny požadavkem zadavatele. Projektant souhlasí s provedením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                           | -                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                           | -                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                           | -                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jméno a podpis AD:                                                                                                                        | Ing. Josef Březina  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Méněpráce                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:<br><i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>       |                     | Odpočet konektorů LC DUPLEX. Jedná se o 96 ks konektorů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:<br><i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i> |                     | Neprovedení konektorů LC DUPLEX. Jedná se o 96 ks konektorů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cena méněprací celkem<br>(v Kč bez DPH):                                                                                                  |                     | -55 560,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Záměna položek dle §222 odst. 7                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny                                                                       |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vícepráce                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Předmět víceprací:<br><i>(jednotlivé změny budou označeny<br/>pořadovými čísly)</i>                                                                 |                        | Prodloužení konečného termínu dokončení díla do konce 11. měsíce 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zdůvodnění víceprací + cena:<br><i>(pro každou změnu dle pořadového<br/>čísla)</i>                                                                  |                        | Součástí provedení stavby je vybourání podlahy v místnosti datového centra a po provedení příprav pro technologii opětovná betonáž nové podlahy. Toto bylo provedeno v tl. 18 cm. Místnost je těžko odvětratelná a proto po vyvrání podlahy přivezl zhotovitel na stavbu odvlhčovače, aby podpořil rychlé vysychání. Bohužel vysychání je pomalé a dlouhodobé a vlhkost v podlaze nedovolovala provedení nivelace a pokládku antistatického PVC dle Technologických předpisů. Dokud nebude položena podlaha, nelze rozmístit technologické celky SLB v místnosti a provést zapojení. Toto má přímý vliv na následné práce a prodloužení termínu díla. |
| Cena víceprací celkem<br>(v Kč bez DPH):                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vícepráce zapříčiněné<br>chybou PD                                                                                                                  | Uvedení<br>čísla změny | Prodloužení termínu je nutné, aby byly dodrženy technologické postupy. Aktivní odvlhčování bylo započato po vyvrání betonu, aby nedošlo k jeho znehodnocení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                     | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                     | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                     | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jméno a podpis AD:                                                                                                                                  | Ing. Josef Březina     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Méněpráce                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Méněpráce související s vícepracemi,<br>předmět + cena:<br><i>(jednotlivé změny budou označeny<br/>pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ostatní méněpráce (nesouvisející s<br>vícepracemi), předmět, zdůvodnění +<br>cena:<br><i>(jednotlivé změny budou označeny<br/>pořadovými čísly)</i> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cena méněprací celkem<br>(v Kč bez DPH):                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Záměna položek dle §222 odst. 7                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Předmět a stručné zdůvodnění záměny,<br>včetně případného snížení ceny                                                                              |                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                |                                                                                                                       |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Závěry:</b> | Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby                                                | ANO      |
|                | Změny mají vliv na harmonogram realizace                                                                              | ANO      |
|                | Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo. | SOUHLASÍ |

|                 |                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Přílohy:</b> | 1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo                                                                                            |
|                 | 2/ Vyčíslení méněprací                                                                                                                       |
|                 | 3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ<br><i>(nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace)</i> |
|                 |                                                                                                                                              |