

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo uzavřená dne 16. 3. 2017

č.j.: 01/2017

(dále jen „smlouva“)

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
se sídlem:	Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor
jednající:	Mgr. Jan Benda, MBA - jednatel společnosti
IČ:	25171127
DIČ:	CZ25171127
bankovní spojení:	Komerční banka Tábor
číslo účtu:	9989020257/0100
telefon/fax:	381 235 154 nebo 602 328 869
e-mail:	jednatel@tzmt.cz nebo tzmt@tzmt.cz
zástupce ve věcech smluvních	Mgr. Jan Benda, MBA
zástupce ve věcech technických	Mgr. Jan Benda, MBA
ID datové schránky:	zh66rer
(dále jen „objednatel“)	

Zhotovitel:


Název:	A 1 spol. s r. o.
se sídlem:	Nová 1997/24, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice
IČ:	14501945
DIČ:	CZ 14501945
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 374	
bankovní spojení:	Unicredit Bank
číslo účtu:	2114071113/2700
tel., e-mail:	725 721 025, 722 561 822, recepc@arch-pro.cz
adresa pro písemný styk:	Nová 1997/24, 370 01 České Budějovice
zástupce pro věci technické:	Ing. František Adler
tel., e-mail:	adler@arch-pro.cz
ID datová schránky:	3awim93
(dále jen „zhotovitel“)	

II. Znění dodatku

Vzhledem ke skutečnosti, že z důvodů prodloužení schvalovacích procesů Rady Města Tábor a dopracování Studie na základě žádosti Rady Města Tábor byly zhotoviteli předány kompletní podklady nezbytné pro realizaci plnění smlouvy až dne 10. 6. 2017, smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XIV odst. 14.2 smlouvy na úpravě stanovení doby plnění předmětu smlouvy při zachování zadávacích podmínek předmětného výběrového řízení následovně:

- 1) V souladu s ustanovením čl. IV odst. 4.2 smlouvy se prodlužuje doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.
- 2) Smluvní strany upřesňují termíny realizace díla (čl. 4.1 smlouvy) při zachování délky doby plnění takto:
 - zahájení prací: 10. 6. 2017
 - zpracování dokumentace a inženýrská činnost v rozsahu potřebném k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (DUR) a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 31. 07. 2017
 - zpracování dokumentace pro stavební povolení DSP, inženýrská činnost nezbytná k podání žádosti o vydání stavebního povolení do 15. 09. 2017
 - Zajištění stavebního povolení: do 15. 10. 2017
 - autorský dozor - po dobu výstavby
 - (přepokládaná realizace stavebních prací je od 1. 10. 2017 do konce 31. 12. 2018)
 - zpracování projektové dokumentace DPS a plánu BOZP
- nejpozději do 4 měsíců ode dne uzavření smlouvy
- 3) Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 5) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že uzavření tohoto dodatku ke smlouvě je projevem jejich vážné a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Táboře dne 13. července 2017



Za zhotovitele:

