



KUCBX01E40EF

Dodatek č. 4 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH, [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

Fichtau s.r.o., Smrčná 47, 378 33 Nová Bystřice

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Rostislav Toman, [REDACTED]

K výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je oprávněna firma:

TSIS s.r.o, Jana Habrdu 401/14, 674 01 Třebíč

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Martin Zedníček, [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Společnost „Dačice – Slavonice“

MI Roads a.s. – společník č. 1 - správce

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. účtu: 1388049891/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 27461

Doprastav, a.s. – společník č. 2

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31333320

DIČ: 2020372497

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

IČO: 49281429

DIČ: CZ49281429

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, ve vložce 8328

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady [REDACTED]

Ing. Marek Steiner, člen správní rady [REDACTED]

Odpovědný geodet: Marian Hvizdák

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Jiří Urban,

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Lubomír Bajer,

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jiří Urban,

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce silnice II/406 Dačice – Slavonice“, č. objednatele SDL/ODSH/53/22, č. zhotovitele MI Roads a.s. MIROS23500020 a Doprastav, a.s.: 126/0000/DD0/23 ze dne 1. 6. 2023, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2023, dodatku č. 2 ze dne 24. 10. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 29. 5. 2024 (dále jen „Smlouva“) takto:

Smluvní strany konstatují, že předmětem dodatku č. 1 byla změna termínu pro dokončení stavby, předmětem dodatku č. 2 byla změna bankovního spojení zhotovitele a předmětem dodatku č. 3 byl vznik víceprací a méněprací a v jejich důsledku změna ceny za dílo.

II. Úvod dodatku č. 4

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4 ke Smlouvě. Důvodem uzavření Dodatku č. 4 je skutečnost, že v průběhu provádění prací zhotovitelem došlo ke vzniku vícepráce a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 2, dále při realizaci došlo k poškození hydroizolace mostu evid. č. 406-11, přičemž zhotovitel provedl její opravu a strany se dohodly, že zhotovitel poskytne objednateli záruku i na tuto opravu.

III. Předmět dodatku č. 4

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku č. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1-3, jak je uvedeno níže.

Původní znění článku IV Cena za dílo, odst. 1

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	159 420 809,39 Kč
DPH 21 %:	33 478 369,97 Kč
cena celkem s DPH:	192 899 179,36 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	157 821 184,65 Kč
DPH 21 %:	33 142 448,78 Kč
cena celkem s DPH:	190 963 633,43 Kč

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku IX. Záruka, reklamace, jeho odstavce 2 Smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění článku IX. Záruka, reklamace, jeho odst. 2:

2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu **60 měsíců** na celý předmět plnění.

Nové znění článku IX. Záruka, reklamace, jeho odstavce 2:

2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu **60 měsíců** na celý předmět plnění. Vzhledem k poškození a následné opravě hydroizolace na mostě evid. č. 406-011 při provádění díla zhotovitelem, se záruka za jakost vztahuje rovněž na zhotovitelem provedenou opravu

hydroizolačního souvrství na mostě evid.č. 406-11, a to po stejnou dobu a za stejných podmínek jako na dílo.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 4

Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/53/22, č. zhotovitele MI Roads a.s. MIROS23500020 a Doprastav, a.s.: 126/0000/DD0/23 ze dne 1. 6. 2023, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2023, dodatku č. 2 ze dne 24. 10. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 29. 5. 2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 4 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 4 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 4.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 4, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 4 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 4 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření Dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č.1139/2024/RK-96 ze dne 19.9.2024.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

Elektronický podpis: 22.10.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ing. Zdeněk Ludvík Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Ludvík
Datum: 2024.10.21 05:52:03 +02'00'

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.

Ing. Marek Steiner Digitálně podepsal Ing. Marek Steiner
Datum: 2024.10.18 12:52:28 +02'00'

Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

Stavba : Rekonstrukce silnice II/406 Dačice - Slavonice
Investor: Jihočeský kraj
Projektant: AP2 projekt s.r.o., Projektční kancelář PRIS
TDS : spol. Fichtau
Zhotovitel : Společnost „Dačice – Slavonice“ Ml Roads a.s. – společnost č. 1, Doprastav a.s. – společnost č. 2

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
Stavba	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
SO 101	34 102 130,00	-667 218,92	33 434 911,08	239 113,71	33 674 024,79		
SO 101.2.1	513 589,95	196 499,13	710 089,08	0,00	710 089,08		
SO 101.2.3	411 404,16	0,00	411 404,16	346 569,84	757 974,00		
SO 102	4 991 976,59	0,00	4 991 976,59	313 424,97	5 305 401,56		
SO 103	38 659 199,55	0,00	38 659 199,55	-627 397,20	38 031 802,35		
SO 104	9 761 295,70	0,00	9 761 295,70	-1 036 784,03	8 724 511,67		
SO 105	42 666 312,71	0,00	42 666 312,71	-653 649,60	42 012 663,11		
SO 106	3 705 840,57	0,00	3 705 840,57	78 315,60	3 784 156,17		
SO 107	17 457 736,68	0,00	17 457 736,68	-217 081,78	17 240 654,90		
SO 110	2 047 794,30	0,00	2 047 794,30	-42 136,24	2 005 658,06		
CENA STAVBY BEZ DPH	159 891 529,17	-470 719,78	159 420 809,39	-1 599 624,74	157 821 184,65		
DPH 21%	33 577 221,13	-98 851,15	33 478 369,97	-335 921,19	33 142 448,78		
CENA VČETNĚ DPH	193 468 750,30	-569 570,93	192 899 179,36	-1 935 545,93	190 963 633,43		

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Por	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	Celk.cena ve smlouvě			Celk.cena po změně			Rozdíl celk. ceny	
								bez DPH	celkem	9	bez DPH	celkem	10	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8								11
VÍCEPRÁCE															
SO 101 AD23037 most ev.č. 406-011 sanace říms															
626112		REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL 20MM	M2	0,00	45,510	45,510	2 124,00			0,00		96 663,24			96 663,24
62631		SPOJOVACÍ MUSETEK MEZI STÁŘÍM ANOVÝM BETONEM	M2	0,00	45,510	45,510	486,00			0,00		22 572,96			22 572,96
76381		NATRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A)	M2	0,00	32,375	32,375	279,50			0,00		9 048,81			9 048,81
76383		NATRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A)	M2	0,00	11,840	11,840	517,00			0,00		6 121,28			6 121,28
912152		SVODNICE SAMOSTATNA-DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	0,00	10,000	10,000	1 425,00			0,00		14 250,00			14 250,00
919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	0,00	37,000	37,000	95,00			0,00		3 515,00			3 515,00
931326		TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF. ZALIVKOU MODIFIK. PRUŘ DO 800MM2	M	0,00	37,000	37,000	217,00			0,00		8 029,00			8 029,00
93135		TESNĚNÍ DILATAC SPAR PRYZ. PASKOU NEBO KRUH. PROFILEM	M	0,00	37,000	37,000	186,00			0,00		6 882,00			6 882,00
938543		OCISTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘYSKÁNÍM TLAK. VODOU DO 1000 BARU	M2	0,00	45,510	45,510	550,00			0,00		25 030,50			25 030,50
															192 112,78
SO 101.1 Rigol u hřiště															
121103		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 3KM	M3	0,00	30,400	30,400	57,22			0,00		1 739,49			1 739,49
12830		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU	M3	0,00	60,800	60,800	377,00			0,00		22 921,60			22 921,60
161214		VODOROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 5 KM	M3	0,00	48,640	48,640	396,00			0,00		19 261,44			19 261,44
17760		ZEMNÍ HRAZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH	M3	0,00	48,640	48,640	523,00			0,00		25 438,72			25 438,72
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M2	0,00	152,000	152,000	78,22			0,00		11 889,44			11 889,44
18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	0,00	152,000	152,000	5,55			0,00		843,60			843,60
451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,00	1,350	1,350	4 327,13			0,00		5 841,63			5 841,63
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,00	1,800	1,800	8 902,67			0,00		16 024,81			16 024,81
96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	0,00	3,150	3,150	3 080,38			0,00		9 640,20			9 640,20
															113 600,92
Vícepráce celkem															
								0,00		0,00		305 713,71			305 713,71
								0,00		0,00		64 199,86			64 199,86
								0,00		0,00		369 913,59			369 913,59
CELKEM vč. DPH															
MĚNĚPŘÁČE															
16	299101	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,00	0,000	-2,000	16 650,00			33 300,00		0,00			33 300,00
17	299102	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,00	0,000	-2,000	16 650,00			33 300,00		0,00			-33 300,00
								66 600,00		66 600,00		0,00			-66 600,00
								13 986,00		13 986,00		0,00			13 986,00
								80 586,00		80 586,00		0,00			-80 586,00
CELKEM vč. DPH															
								66 600,00		66 600,00		305 713,71			239 113,71
								13 986,00		13 986,00		64 199,86			50 213,88
								80 586,00		80 586,00		369 913,59			289 327,59
CELKEM vč. DPH															

Schválit:
zastupitel: Jihočeský kraj

Bc. Pavla Pulcová

TDS

Rostislav Toman

Provozitel:

Ing. JIH Urban, Lubomír Bajer

Projektant:

Michal Šimec

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

datum: Oddělení dopravy

09.10.2022
Železniční hospodářství
Železničního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice (25)

Stavba : Rekonstrukce silnice II/406 Dačice - Slavonice

číslo a název SO: SO-101.2.3 Propustek km 37,943 vřak

Pol		Kod	Název položky		Měna jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA				Celková cena po změně bez DPH celkem				Rozdíl celkové ceny bez DPH celkem			
číslo	položky								jednotkové				8	9	10	11				
1	z		3		4	5	6	7												
VÍCEPRÁCE																				
014112					T	0,00	367,200	367,200					10,00	0,00	0,00	3 672,00				3 672,00
0273001					KPL	0,00	1,000	1,000					1 800,00	0,00	0,00	1 800,00				1 800,00
02811					KPL	0,00	1,000	1,000					3 500,00	0,00	0,00	3 500,00				3 500,00
02911					KPL	0,00	1,000	1,000					4 800,00	0,00	0,00	4 800,00				4 800,00
03730					KPL	0,00	1,000	1,000					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00				5 000,00
13173					M3	0,00	84,000	84,000					398,90	0,00	0,00	33 591,60				33 591,60
1317301					M2	0,00	96,000	96,000					215,00	0,00	0,00	20 640,00				20 640,00
13273					M3	0,00	60,000	60,000					442,82	0,00	0,00	26 568,20				26 568,20
176801					M3	0,00	144,000	144,000					1 584,67	0,00	0,00	225 312,48				225 312,48
214818					M2	0,00	301,300	301,300					71,97	0,00	0,00	21 684,56				21 684,56
Vícepráce celkem																				
DPH 21 %																				
CELKEM vč. DPH																				
MÉNĚPRÁCE																				
Vícepráce celkem																				
DPH 21 %																				
CELKEM vč. DPH																				
Bílance (více a méněpráce)																				
DPH 21 %																				
CELKEM vč. DPH																				

Schválí:
zadavatel Jihomoravský kraj

Bc. Pavla Pulcová

TDS

Rostislav Toman

zhotovitel:

Ing. Jiří Urban, Lubomír Bajar

projektant:

Michal Šilinc

datum :

Jihomoravský kraj
Krajský úřad
Odbor dopravy

a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (25)

Stavba : Rekonstrukce silnice II/405 Dacice - Slavonice

číslo a název SO

SO 102 Obec Poč

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Por	č.př.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA				Rozdíl celk. ceny			
								8	9	10	11	8	9	10	11
1		2	3	4	5	6	7								
			VICEPRÁCE												
			ISO 102 Horská vpusť												
		014101	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	0,00	41,221	41,221	20,00	0,00	824,42		824,42	0,00	824,42	824,42
		02730	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI	KPL	0,00	1,000	1,000	4 500,00	0,00	4 500,00		4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		02940	OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE PRACE	KPL	0,00	1,000	1,000	4 800,00	0,00	4 800,00		4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		02940	OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE	KPL	0,00	1,000	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		02943	OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS	KPL	0,00	1,000	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		121103	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 3KM	M3	0,00	42,000	42,000	114,10	0,00	4 792,20		4 792,20	0,00	4 792,20	4 792,20
		123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I - DOPRAVA	M3KM	0,00	494,532	494,532	17,30	0,00	8 555,40		8 555,40	0,00	8 555,40	8 555,40
		12930	ČISTENÍ PŘÍKOPU OD NANOSU	M3	0,00	3,200	3,200	520,00	0,00	1 664,00		1 664,00	0,00	1 664,00	1 664,00
		13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEZAPAZ TR I	M3	0,00	7,500	7,500	399,90	0,00	2 999,25		2 999,25	0,00	2 999,25	2 999,25
		13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I	M3	0,00	84,000	84,000	442,82	0,00	37 196,88		37 196,88	0,00	37 196,88	37 196,88
		17411	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00	53,489	53,489	134,00	0,00	7 167,53		7 167,53	0,00	7 167,53	7 167,53
		17581	OBSYP OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	0,00	11,200	11,200	1 120,00	0,00	12 544,00		12 544,00	0,00	12 544,00	12 544,00
		18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	0,00	42,000	42,000	204,00	0,00	8 568,00		8 568,00	0,00	8 568,00	8 568,00
		18241	ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUCNÍM VYSEVEM	M2	0,00	140,000	140,000	16,20	0,00	2 268,00		2 268,00	0,00	2 268,00	2 268,00
		451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	0,00	0,210	0,210	3 700,00	0,00	777,00		777,00	0,00	777,00	777,00
		45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽNEHO	M3	0,00	0,098	0,098	956,00	0,00	93,68		93,68	0,00	93,68	93,68
		87146	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 400MM	M	0,00	70,000	70,000	2 890,00	0,00	202 300,00		202 300,00	0,00	202 300,00	202 300,00
		894846	SÁCHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	0,00	1,000	1,000	5 900,00	0,00	5 900,00		5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00
		89722	VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCU	KUS	0,00	1,000	1,000	42 000,00	0,00	42 000,00		42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
		899001R	UPRAVA POTRUBÍ OKOLÍ NA VÝTOKU	KPL	0,00	1,000	1,000	6 000,00	0,00	6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		899001R	UPRAVA POTRUBÍ OKOLÍ NA VÝTOKU	KPL	0,00	1,000	1,000	8 000,00	0,00	8 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		899123	MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNĚ	KUS	0,00	1,000	1,000	14 210,00	0,00	14 210,00		14 210,00	0,00	14 210,00	14 210,00
		899523	OBĚTNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20	M3	0,00	1,382	1,382	3 300,00	0,00	4 560,60		4 560,60	0,00	4 560,60	4 560,60
			Vícepráce celkem						0,00	404 720,97		404 720,97	0,00	404 720,97	404 720,97
			DPH 21 %						0,00	84 991,40		84 991,40	0,00	84 991,40	84 991,40
			CELKEM vč. DPH						0,00	489 712,37		489 712,37	0,00	489 712,37	489 712,37
			MĚNĚPRÁCE												
62		R003B	VRSTVA TL 500MM ZPEVNĚNÁ HYDRAULICKÝM SMĚSNÝM POJIVEM - PŘÍPLATEK	M2	9 952,800	0,000	-9 952,800	7,50	74 646,00	0,00		74 646,00	0,00	74 646,00	74 646,00
15		299101	OSTATNÍ POZADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	0,000	-2,000	8 325,00	16 650,00	0,00		-16 650,00	0,00	-16 650,00	-16 650,00
			Měněpráce celkem						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			DPH 21 %						91 296,00	0,00		-91 296,00	0,00	-91 296,00	-91 296,00
			CELKEM vč. DPH						19 172,16	0,00		-19 172,16	0,00	-19 172,16	-19 172,16
									110 468,16	0,00		-110 468,16	0,00	-110 468,16	-110 468,16
			Bilance celkové a měněpráce)						91 296,00	404 720,97		404 720,97	313 424,97	313 424,97	313 424,97
			DPH 21 %						19 172,16	84 991,40		84 991,40	65 819,24	65 819,24	65 819,24
			CELKEM vč. DPH						110 468,16	489 712,37		489 712,37	379 244,21	379 244,21	379 244,21

Schválí:

Zastupitel: Jindřasý kraj

Bc. Pavla Pulcová

TDS

Ročníslav Toman

Období:

Ing. Jitř Urbaa, Lubomír Bajar

Projekant:

Michal Šilnc

datum :

19.10.2024

Jihočeský kraj

Krajský úřad

Odbor dopravy

a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice (25)

Slavba : Rekonstrukce silnice II/406 Dačice - Slavonice
číslo a název SO SO 103

Por		Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA		Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
č. pol.					jednotek	jednotek	jednotek	jednotková	8	bez DPH celkem	9	bez DPH celkem	10	celkem	11
1		2	3	4	5	6	7								
			VÍCEPRÁCE								0,00		0,00		0,00
			Vícepráce celkem								0,00		0,00		0,00
			DPH 21 %								0,00		0,00		0,00
			CELKEM vč. DPH								0,00		0,00		0,00
			MÉNĚPRÁCE												
77		R003B	VRSTVA TL 50CM M ZPEVNĚNÁ HYDRAULICKÝM SMĚSNÝM POJIVEM - PŘÍPLATEK	M2	81 432 960	0,000	-81 432 960		7,50	610 747,20		0,00		-610 747,20	
16		269101	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2 000	0,000	-2 000		8 325,00	16 650,00		0,00		-16 650,00	
										0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00	
			Méněpráce celkem							627 397,20		0,00		-627 397,20	
			DPH 21 %							131 753,41		0,00		-131 753,41	
			CELKEM vč. DPH							759 150,61		0,00		-759 150,61	
			Bílina (více a méněpráce)												
			DPH 21 %							627 397,20		0,00		-627 397,20	
			CELKEM vč. DPH							131 753,41		0,00		-131 753,41	
										759 150,61		0,00		-759 150,61	

Schválil:  
zadavatel: Jihocheský kraj
TDS Bc. Pavla Pulcová
zhotovitel Rostislav Toman
Projektant Ing. Jiří Urban, Lubomír Bajar
Michal Šlinc

datum : 30.9.2024

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (25)

Stavba : Rekonstrukce silnice II/406 Dačice - Slavonice

číslo a název SO SO 104 Obec Dolní Bolkov

Pur č. pol	Kc položky	Název položky	
		1	2
1	2	3	4
VÍCEPRÁČE			
SO 104 Propustek a stoka			
014101		POPLATKY ZA SKLADKU	M3
02730		POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL
02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ PRÁCE	KPL
029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS
02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ROS	KPL
02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNEHO PROVEDENÍ	KPL
02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA	KUS
02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	M2
111205		ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 8KM	M3
11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO	M3
12930		ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NANOSU	M3
13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEZAPAZ TR I	M3
132735		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAZ I NEPAZ TR I ODVOZ DO 8KM	M3
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY	M3
17481a		ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3
17481b		ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3
17581		OBSPY OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3
18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ŮSTĚNÍCH PLOCH	M2
19241		ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2
451314		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3
46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3
487314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3
56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2
91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS
918302		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M
SO 104 Provedení 3 ks ušlých vpustí			
014101		POPLATKY ZA SKLADKU	M3
02730		POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL
02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ PRÁCE	KPL
02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNEHO PROVEDENÍ	KPL
11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3
11317		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3
11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO	M3
11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M3
121103		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 3KM	M3
123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNICE TR I - DOPRAVA	M3KM
13001R		HLOUBENÍ RÝH DO M RUČNĚ	M3

ZMĚNOVÝ LIST č.2

CENA	Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny	
	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
jednotková	8	9	10	11		
20,00	0,00	1 770,76	1 770,76	1 770,76		
4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		
48 460,16	0,00	48 460,16	48 460,16	48 460,16		
91 578,95	0,00	91 578,95	91 578,95	91 578,95		
8 285,72	0,00	8 285,72	8 285,72	8 285,72		
7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00		
229,00	0,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00		
253,41	0,00	2 106,60	2 106,60	2 106,60		
377,00	0,00	6 220,50	6 220,50	6 220,50		
399,90	0,00	14 926,27	14 926,27	14 926,27		
520,00	0,00	13 728,00	13 728,00	13 728,00		
12,54	0,00	1 110,27	1 110,27	1 110,27		
764,33	0,00	3 267,51	3 267,51	3 267,51		
184,88	0,00	2 283,27	2 283,27	2 283,27		
1 185,65	0,00	4 505,47	4 505,47	4 505,47		
26,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00		
16,20	0,00	810,00	810,00	810,00		
4 327,13	0,00	33 297,27	33 297,27	33 297,27		
2 810,00	0,00	16 860,00	16 860,00	16 860,00		
8 902,67	0,00	105 828,04	105 828,04	105 828,04		
6 027,03	0,00	27 422,99	27 422,99	27 422,99		
155,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00		
2 797,20	0,00	5 594,40	5 594,40	5 594,40		
8 884,11	0,00	65 209,05	65 209,05	65 209,05		
		505 513,21				
20,00	0,00	360,00	360,00	360,00		
4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		
5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
569,23	0,00	1 366,15	1 366,15	1 366,15		
371,00	0,00	1 001,70	1 001,70	1 001,70		
253,41	0,00	912,28	912,28	912,28		
107,00	0,00	642,00	642,00	642,00		
114,10	0,00	136,92	136,92	136,92		
17,30	0,00	4 982,40	4 982,40	4 982,40		
1 250,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		

13173R	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEZAPAZÍ RUČNĚ	M3	0,00	4 800	4 800	1 050,90	0,00	5 044,32	5 044,32
17481b	ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00	7 200	7 200	184,88	0,00	1 331,14	1 331,14
17581	OBŠYP OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00	5 040	5 040	1 185,66	0,00	5 975,66	5 975,66
18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	0,00	1 200	1 200	204,00	0,00	244,80	244,80
18241	ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	0,00	6 000	6 000	16,20	0,00	97,20	97,20
582625	KRYTÝ Z BETON DÍAZDÍC SE ZÁMKEM TL 80MM DO LOŽE Z MC	M2	0,00	9 000	9 000	860,00	0,00	7 720,00	7 720,00
88712	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,00	3 000	3 000	13 200,00	0,00	39 600,00	39 600,00
889001R	NAPOJENÍ VPUŠTĚ - KANALIZACE POTUBIM	KUS	0,00	3 000	3 000	9 200,00	0,00	27 600,00	27 600,00
889122	MRIZE LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	0,00	3 000	3 000	5 795,00	0,00	17 385,00	17 385,00
889423	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C18/20	M3	0,00	0,375	0,375	3 300,00	0,00	1 237,50	1 237,50
	Vícepráce celkem								148 137,08
	DPH 21 %						0,00	653 650,29	653 650,29
	CELKEM vč. DPH						0,00	137 266,56	137 266,56
	MĚNĚPŘÍČE						0,00	790 916,85	790 916,85
63	R003B								
15	259101	M2	16 094,080	0,000	16 094,080	104,00	1 673 784,32	0,00	1 673 784,32
		KUS	2,000	0,000	2,000	8 325,00	16 650,00	0,00	-16 650,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
	Méněpráce celkem						1 690 434,32	0,00	-1 690 434,32
	DPH 21 %						354 991,21	0,00	-354 991,21
	CELKEM vč. DPH						2 045 425,53	0,00	-2 045 425,53
	Bližší údaje (Vložit méněpráce)								
							1 690 434,32	653 650,29	-1 036 784,03
							354 991,21	137 266,56	-217 724,65
	DPH 21 %						2 045 425,53	790 916,85	-1 254 508,68
	CELKEM vč. DPH								

Schválil:

Zadávatel: Jihočeský kraj

TDS

Zhotovitel

Projektant

Bc. Pavla Pulcová

Rostislav Toman

Ing. Jiří Urban, Lubomír Bajler

Michal Šlinc

datum:

30.9.2024

Jihočeský kraj

Krajský úřad

Odbor dopravy

a sístředního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2

370 16 České Budějovice (25)

Stavba : Rekonstrukce silnice II/406 Dačice - Slavonice

číslo a název SO SO 105

řad	Kod položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA			Rozdíl celk. ceny		
							jednotková	bez DPH celkem	změně	bez DPH celkem	bez DPH celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		VÍCEPRÁCE				0,000		0,00	0,00			
		Vícepráce celkem						0,00	0,00	0,00		
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00		
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00		
		MÉNĚPRÁCE										
73	R003B	VRSTVA TL 500MM ZPEVNĚNÁ HYDRAULICKÝM SMĚSNÝM POJIVEM - PŘÍPLATEK	M2	84 933 280	0 000	-84 933 280	7 50	636 989,60	0,00	0,00	-636 989,60	
16	259101	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2 000	0 000	-2 000	8 325,00	16 650,00	0,00	0,00	-16 650,00	
						0,000		0,00	0,00	0,00		
						0,000		0,00	0,00	0,00		
						0,000		0,00	0,00	0,00		
		Méněpráce celkem						0,00	0,00	0,00		
		DPH 21 %						653 648,60	0,00	0,00	-653 648,60	
		CELKEM vč. DPH						137 266,42	0,00	0,00	-137 266,42	
								790 916,02	0,00	0,00	-790 916,02	
		Bílá omítka (více a méněpráce)						653 648,60	0,00	0,00	-653 648,60	
		DPH 21 %						137 266,42	0,00	0,00	-137 266,42	
		CELKEM vč. DPH						790 916,02	0,00	0,00	-790 916,02	

Schválil:
Zařadil: Jihomoravský kraj

Bc. Pavla Pulicová

TDS

Rostislav Toman

Zhotovitel

Ing. Jiří Urban, Lubomír Bajer

Projektant

Michal Šlinc

datum :

30.9.2024

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy

a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice (25)

Stavba : Rekonstrukce silnice II/408 Dačice - Slavonice
Číslo a název SO

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA				Rozdíl celk. ceny			
							jednotková	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7								
		VÍCEPRÁCE												
	287171	SO 106 Úprava svodidel na hrázi	M	0,00	22,000	22,000		1 311,00	0,00	28 842,00		28 842,00		
	9113B1R	ODREZÁNÍ STĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DILU	M	0,00	504,000	504,000		219,20	0,00	110 476,80		110 476,80		
		SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 D+M větší délka sloupků												
		Vícepráce celkem							0,00	139 318,80		139 318,80		
		DPH 21 %							0,00	29 256,95		29 256,95		
		CELKEM vč. DPH							0,00	168 575,75		168 575,75		
		MÉNĚPRÁCE												
42	R003B	VRSTVA TL 500MM ZPEVNĚNÁ HYDRAULICKÝM SMĚSNÝM POJIVEM - PŘÍPLATEK	M2	5 913,760	0,000	-5 913,760		7,50	44 353,20	0,00		-44 353,20		
10	299101	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2 000	0,000	-2 000		8 326,00	16 650,00	0,00		-16 650,00		
		Méněpráce celkem							0,00	0,00		0,00		
		DPH 21 %							0,00	0,00		0,00		
		CELKEM vč. DPH							61 003,20	0,00		-61 003,20		
		Bíhanec (více a méněpráce)							12 810,67	0,00		-12 810,67		
		DPH 21 %							73 813,87	0,00		-73 813,87		
		CELKEM vč. DPH							61 003,20	139 318,80		78 315,60		
									12 810,67	29 256,95		16 446,28		
									73 813,87	168 575,76		94 761,88		

Schválil:

Ing. Jaroslav Jiroušek

Bc. Pavla Pulcová

TDS

Rostislav Toman

Zhotovitel:

Ing. Jiří Urban, Lubomír Bajal

Projektant:

Michal Šlinc

datum:

30.9.2024

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (25)

ZMĚNOVÝ LIST č.2

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

datum :

datum : 2006 5th

silničního hospodářství
Zimního stadionu 1952/2
76 České Budějovice (25)

Schválil:	
redaktor : Jihodasý kraj	
	Bc. Pavla Pulcová
TDS	
	Rostislav Toman
zhodovateľ	
	Ing. Jiří Urban, Lubomír Bajer
Projektant	
	Michal Šlinc

Stavba : Rekonstrukce silnice II/406 Dačice - Slavonice
číslo a název SO

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Př.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Rozdíl celk. ceny
č. pol.	položky						
1	2	3	4	5	6	7	
VÍCEPRÁCE							
1	0272001	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00	6,000	5,000	
4	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	99,00	50,000	-49,000	
5	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	280,00	334,000	54,000	
6	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	280,00	334,000	54,000	
7	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	12 600,00	26 308,000	13 708,000	
8	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150CM OCELOVÉ FOLIE - MONTÁŽ S PŘEM	KUS	65,00	54,000	-11,000	
9	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150CM OCELOVÉ FOLIE - DEMONTÁŽ	KUS	65,00	54,000	-11,000	
10	914439	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150CM OCELOVÉ FOLIE - NAJEMNE	KSDEN	2 925,00	4 664,000	1 739,000	
11	914952	SLOUPKY A STOLKY Z JAKL PROF PRO OCEL STOLJAN MONT S PŘES	KUS	222,00	305,000	83,000	
12	914953	SLOUPKY A STOLKY Z JAKL PROF PRO OCEL STOLJAN DEMONTÁŽ	KUS	222,00	305,000	83,000	
13	914959	SLOUPKY A STOLKY Z JAKL PROF PRO OCEL STOLJAN NAJEMNE	KSDEN	9 990,00	24 140,000	14 140,000	
14	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS - DOD A POKLADKA	M2	12,00	0,000	-12,000	
15	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS - ODSTRANĚNÍ	M2	12,00	0,000	-12,000	
16	916112	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00	0,000	-2,000	
17	916113	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	0,000	-2,000	
18	916119	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNE	KSDEN	90,00	0,000	-90,000	
19	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,00	0,000	-8,000	
20	916123	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	8,00	0,000	-8,000	
21	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE	KSDEN	360,00	0,000	-360,000	
22	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,00	0,000	-4,000	
23	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	4,00	0,000	-4,000	
24	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNE	KSDEN	180,00	0,000	-180,000	
25	916322	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	12,00	0,000	-12,000	
26	916323	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	12,00	0,000	-12,000	
27	916329	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	540,00	0,000	-540,000	
28	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z40BOUSTR S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	43,00	59,000	16,000	
29	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z40BOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	43,00	59,000	16,000	
30	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z40BOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	1 935,00	3 295,000	1 360,000	
31	916712	UPEVNĚNÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	494,00	416,000	-78,000	
32	916713	UPEVNĚNÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	494,00	416,000	-78,000	
33	916719	UPEVNĚNÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NAJEMNE	KSDEN	22 230,00	32 144,000	9 914,000	
Vícepráce celkem							
DPH 21 %							
CELKEM vč. DPH							
VÍCEPRÁCE							
3	0272003	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY - NaD	KC	1 476 000,000	1 280 577,600	-195 422,400	

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
8	9	10	11
8 800,00	8 800,00	52 800,00	44 000,00
88,80	8 791,20	4 440,00	-4 351,20
177,60	49 728,00	59 318,40	9 590,40
111,00	31 080,00	37 074,00	5 994,00
8,88	111 888,00	233 615,04	121 727,04
177,60	11 544,00	9 590,40	-1 953,60
111,00	7 215,00	5 994,00	-1 221,00
17,76	51 948,00	82 832,64	30 884,64
44,40	9 856,80	13 542,00	3 685,20
22,20	4 928,40	6 771,00	1 842,60
2,22	22 177,80	53 568,60	31 390,80
610,50	7 326,00	0,00	-7 326,00
222,00	2 664,00	0,00	-2 664,00
177,60	355,20	0,00	-355,20
111,00	222,00	0,00	-222,00
19,98	1 798,20	0,00	-1 798,20
177,60	1 420,80	0,00	-1 420,80
111,00	888,00	0,00	-888,00
59,94	21 578,40	0,00	-21 578,40
466,20	1 864,80	0,00	-1 864,80
198,80	799,20	0,00	-799,20
355,20	63 936,00	0,00	-63 936,00
177,60	2 131,20	0,00	-2 131,20
111,00	1 332,00	0,00	-1 332,00
8,88	4 795,20	0,00	-4 795,20
88,80	3 818,40	5 239,20	1 420,80
44,40	1 909,20	2 619,60	710,40
6,66	12 887,10	21 944,70	9 057,60
88,80	43 887,20	36 940,80	-6 946,40
44,40	21 933,60	18 470,40	-3 463,20
2,22	49 350,60	71 359,68	22 009,08
	562 834,30	716 120,46	153 286,16
	118 195,20	150 385,30	32 190,09
	681 029,50	866 505,76	185 476,25
1,00	1 476 000,00	1 280 577,60	-195 422,40

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 2

SO 101	Vícepráce SO 101 - most ev.č. 406-011 sanace říms – v průběhu prací došlo k posouzení stavu mostních říms, je patrné poškození z minulých let a počínající poruchy, s ohledem na novou komunikaci je navrženo zlepšení technického stavu říms provedením sanací říms Vícepráce SO 101 - Rigol u hřiště – srážkové vody svedené do příkopu komunikace zaplavují soukromý pozemek, bude provedeno opatření, které spočívá ve vybudování zemní hrázky včetně úpravy čela propustku Méněpráce SO 101 informační tabule nebyly provedeny Sanace říms mostu č. 406-011 po posouzení stavu říms je navrženo provedení sanace na počínajících poruchách říms. Požadavek oprávněný. Rigol u hřiště – na základě požadavku a dohody se společností Cizagro je řešeno vyústění příkopu podsvahovým rigolem a odvedením vod do propustku. Požadavek oprávněný. Méněpráce tabule – z důvodu provádění stavby naráz nebylo nutno osazovat tabulemi jednotlivé etapy
SO 101.2.3	Vícepráce SO 101.2.3 - propustek km 37,943 - z důvodu zaplavování hospodářského pozemku je navrženo opatření ve zkapacitnění propustku a provedení vsakovací jámy a žeber viz. vyjádření TDS a projektanta
TDI	Propustek v km 37,943 – provedení úprav na zkapacitnění vsakovacího objektu u vyústění propustku je nutné, provedení vsakovací jámy a žeber řeší vsakování vody, která zůstává na pozemku. Řešení předloženo projektantem. Požadavek oprávněný.
SO 102	Vícepráce SO 102 - Obec Peč - Horská vpust' s potrubím vedeným do potoka – byla zjištěna nefunkční kanalizace v místě zastávky pod novou komunikací. Je nutno vyřešit odvod většího množství srážkových vod ze stoky, je navržena horská vpust' s napojením potrubí DN 400 s odvedením do potoka. Méněpráce SO 102 - informační tabule nebyly provedeny, dále nebylo třeba dodávat předepsané množství hydraulického pojiva, projekt předpokládal 5 % hydraulického pojiva, který byl ve skutečnosti dle průkazních zkoušek dostatečný, příplatek tedy nebylo nutné čerpat Horská vpust pro zachycení vody z příkopu + kanalizace – toto řešení bylo po zjištění stavu stávající kanalizace navrženo jak zadavatelem, tak obcí Peč. S kanalizací pod komunikací již nelze počítat. Bude zřízena horská vpust na Měněpráce pojivo – dle průkazní zkoušky stabilizace se prokázalo dostatečné množství dávkování v základní položce. Nebylo nutno čerpat příplatky v dávkování pojiva. Méněpráce tabule – z důvodu provádění stavby naráz nebylo nutno osazovat tabulemi jednotlivé etapy
SO 103	Méněpráce SO 103 - informační tabule nebyly provedeny, dále nebylo třeba dodávat předepsané množství hydraulického pojiva, projekt předpokládal 5 % hydraulického pojiva, který byl ve skutečnosti dle průkazních zkoušek dostatečný, příplatek tedy nebylo nutné čerpat Méněpráce pojivo – dle průkazní zkoušky stabilizace se prokázalo dostatečné množství dávkování v základní položce. Nebylo nutno čerpat příplatky v dávkování pojiva. Méněpráce tabule – z důvodu provádění stavby naráz nebylo nutno osazovat tabulemi jednotlivé etapy
SO 104	Vícepráce SO 104 - Propustek a stoka - z důvodu splavování materiálu srážkovými vodami na soukromý pozemek a nedostatečné kapacity stoky navržen propustek DN 600 a prohloubení stoky podél lesa Vícepráce SO 104 - V obci Dolní Bolíkov za mostem jsou z důvodu nedostatečného odvodu srážkových vod navrženy 3 uliční vpusti s napojením do potrubí stávající kanalizace Méněpráce SO 104 - informační tabule nebyly provedeny, dále nebylo třeba dodávat předepsané množství hydraulického pojiva, projekt předpokládal 5 % hydraulického pojiva, který byl ve skutečnosti dle průkazních zkoušek dostatečný, příplatek tedy nebylo nutné čerpat Dolní Bolíkov – propustek – toto řešení vyvedení silničního příkopu do strouhy v lese a její napojení přes propustek DN 600 do vodoteče bylo navrženo a projednáno všemi stranami jako zajištění proti přívalovým vodám, které zde způsobují značné škody. Požadavek oprávněný. Dolní Bolíkov za mostem – v místě údolnicového oblouku v blízkosti přechodové oblasti mostu č. 406-013 bylo potřeba zachytit vodu ohrožující objekt č. p. 1. Bylo navrženo řešení přeložení obrubníku a navýšení počtu vpustí spolu se zachováním skluzu do vodoteče. Méněpráce pojivo – dle PZ stabilizace se prokázalo dostatečné množství dávkování v základní položce. Nebylo nutno čerpat příplatky v dávkování pojiva. Méněpráce tabule – z důvodu provádění stavby naráz nebylo nutno osazovat tabulemi jednotlivé etapy
SO 105	Méněpráce SO 105 - informační tabule nebyly provedeny, dále nebylo třeba dodávat předepsané množství hydraulického pojiva, projekt předpokládal 5 % hydraulického pojiva, který byl ve skutečnosti dle průkazních zkoušek dostatečný, příplatek tedy nebylo nutné čerpat Méněpráce pojivo – dle PZ stabilizace se prokázalo dostatečné množství dávkování v základní položce. Nebylo nutno čerpat příplatky v dávkování pojiva. Méněpráce tabule – z důvodu provádění stavby naráz nebylo nutno osazovat tabulemi jednotlivé etapy
TDI	

SO 106 TDI	Vícepráce SO 106 - Změna - úprava svodidel na hrázi, původně měla být svodidla osazena na stávající "larseny", původní ponechání larsen je nyní nevyhovující z pohledu platných TP, řešením je odřezání larsen a osazení svodidla na sloupky s větší délkou Méněpráce SO 104 - informační tabule nebyly provedeny, dále nebylo třeba dodávat předepsané množství hydraulického pojiva, projekt předpokládal 5 % hydraulického pojiva, který byl ve skutečnosti dle průkazních zkoušek dostatečný, příplatek tedy nebylo nutné čerpat Svodidla na hrázi Slavonického rybníka - Toto řešení bylo požadováno SUS Jčk závod Jindřichův Hradec, Důvodem je nevyhovující technický stav, stávající řešení není dle platného TP. Požadavek oprávněný. Méněpráce pojivo – dle PZ stabilizace se prokázalo dostatečné množství dávkování v základní položce. Nebylo nutno čerpat příplatky v dávkování pojiva. Méněpráce tabule – z důvodu provádění stavby naráz nebylo nutno osazovat tabulemi jednotlivé etapy
SO 107 TDI	Vícepráce SO 107 - Požadavek na rozšíření ACO ke kolejím směrem ke Slavonicím Méněpráce SO 104 - informační tabule nebyly provedeny, dále nebylo třeba dodávat předepsané množství hydraulického pojiva, projekt předpokládal 5 % hydraulického pojiva, který byl ve skutečnosti dle průkazních zkoušek dostatečný, příplatek tedy nebylo nutné čerpat Dle požadavku správce byla vyměněna ohrusná vrstva u železničního přejezdu až ke kolejí, důvodem je plynulost napojení u přejezdu. Požadavek oprávněný. Méněpráce pojivo – dle PZ stabilizace se prokázalo dostatečné množství dávkování v základní položce. Nebylo nutno čerpat příplatky v dávkování pojiva. Méněpráce tabule – z důvodu provádění stavby naráz nebylo nutno osazovat tabulemi jednotlivé etapy
SO 110 TDI	Vícepráce SO 110 - DIO - s ohledem na jinou etapizaci dopravních uzavírek než byla předpokládána v zadávací dokumentaci, došlo ke změně opatření DIO, podrobný rozpis je obsažen v ZL č. 2. Méněpráce SO 110 - Náhradní autobusová doprava - nebyl čerpán plný předpokládaný finanční objem - nebyl ujet předpokládaný počet km, část položky odečtena DIO – je upravena rozpočtovaná doba trvání na skutečnost dle SOD. Požadavek oprávněný. Náhradní doprava – upraveno na skutečnost.

Fichtau s. r. o.

Smrčná 47

378 33 Nová Bystřice

Vyjádření TDI stavby Rekonstrukce silnice II/406 Dačice – Slavonice k ZL č. 2

Předmět ZL:

SO 101	Vícepráce SO 101 - most ev.č. 406-011 sanace říms – v průběhu prací došlo k posouzení stavu mostních říms, je patrné poškození z minulých let a počínající poruchy, s ohledem na novou komunikaci je navrženo zlepšení technického stavu říms provedením sanací říms Vícepráce SO 101 - Rigol u hřiště – srážkové vody svedené do příkopu komunikace zaplavují soukromý pozemek, bude provedeno opatření, které spočívá ve vybudování zemní hrázky včetně úpravy čela propustku Méněpráce SO 101 informační tabule nebyly provedeny
TDI	Sanace říms mostu č. 406-011 po posouzení stavu říms je navrženo provedení sanace na počínajících poruchách říms. Požadavek oprávněný. Rigol u hřiště – na základě požadavku a dohody se společností Cizagro je řešeno vyústění příkopu podsvahovým rigolem a odvedením vod do propustku. Požadavek oprávněný. Méněpráce tabule – z důvodu provádění stavby naráz nebylo nutno osazovat tabulemi jednotlivé etapy
SO 101.2.3	Vícepráce SO 101.2.3 - propustek km 37,943 - z důvodu zaplavování hospodářského pozemku je navrženo opatření ve zkapacitnění propustku a provedení vsakovací jámy a žeber viz. vyjádření TDS a projektanta
TDI	Propustek v km 37,943 – provedení úprav na zkapacitnění vsakovacího objektu u vyústění propustku je nutné, provedení vsakovací jámy a žeber řeší vsakování vody, která zůstává na pozemku. Řešení předloženo projektantem. Požadavek oprávněný.
SO 102	Vícepráce SO 102 - Obec Peč - Horská vpust' s potrubím vedeným do potoka – byla zjištěna nefunkční kanalizace v místě zastávky pod novou komunikací. Je nutno vyřešit odvod většího množství srážkových vod ze stoky, je navržena horská vpust' s napojením potrubí DN 400 s odvedením do potoka. Méněpráce SO 102 - informační tabule nebyly provedeny, dále nebylo třeba dodávat předepsané množství hydraulického pojiva, projekt předpokládal 5 % hydraulického pojiva, který byl ve skutečnosti dle průkazních zkoušek dostatečný, příplatek tedy nebylo nutné čerpat
TDI	Horská vpust pro zachycení vody z příkopu + kanalizace – toto řešení bylo po zjištění stavu stávající kanalizace navrženo jak zadavatelem, tak obcí Peč. S kanalizací pod komunikací již nelze počítat. Bude zřízena horská vpust na okraji intravilánu a sběrač DN 400 do potoka. Méněpráce pojivo – dle průkazní zkoušky stabilizace se prokázalo dostatečné množství dávkování v základní položce. Nebylo nutno čerpat příplatky v dávkování pojiva. Méněpráce tabule – z důvodu provádění stavby naráz nebylo nutno osazovat tabulemi jednotlivé etapy
SO 103	Méněpráce SO 103 - informační tabule nebyly provedeny, dále nebylo třeba dodávat předepsané množství hydraulického pojiva, projekt předpokládal 5 % hydraulického pojiva, který byl ve skutečnosti dle průkazních zkoušek dostatečný, příplatek tedy nebylo nutné čerpat

TDI	Měněpráce pojivo – dle průkazní zkoušky stabilizace se prokázalo dostatečné množství dávkování v základní položce. Nebylo nutno čerpat příplatky v dávkování pojiva. Měněpráce tabule – z důvodu provádění stavby naráz nebylo nutno osazovat tabulemi jednotlivé etapy
SO 104	Vícepráce SO 104 - Propustek a stoka - z důvodu splavování materiálu srážkovými vodami na soukromý pozemek a nedostatečné kapacity stoky navržen propustek DN 600 a prohloubení stoky podél lesa Vícepráce SO 104 - V obci Dolní Bolíkov za mostem jsou z důvodu nedostatečného odvodu srážkových vod navrženy 3 uliční vpusti s napojením do potrubí stávající kanalizace Měněpráce SO 104 - informační tabule nebyly provedeny, dále nebylo třeba dodávat předepsané množství hydraulického pojiva, projekt předpokládal 5 % hydraulického pojiva, který byl ve skutečnosti dle průkazních zkoušek dostatečný, příplatek tedy nebylo nutné čerpat
TDI	Dolní Bolíkov – propustek – toto řešení vyvedení silničního příkopu do strouhy v lese a její napojení přes propustek DN 600 do vodoteče bylo navrženo a projednáno všemi stranami jako zajištění proti přívalovým vodám, které zde způsobují značné škody. Požadavek oprávněný. Dolní Bolíkov za mostem – v místě údolnicového oblouku v blízkosti přechodové oblasti mostu č. 406-013 bylo potřeba zachytit vodu ohrožující objekt č. p. 1. Bylo navrženo řešení přeložení obručníku a navýšení počtu vpustí spolu se zachováním skluzu do vodoteče. Měněpráce pojivo – dle PZ stabilizace se prokázalo dostatečné množství dávkování v základní položce. Nebylo nutno čerpat příplatky v dávkování pojiva. Měněpráce tabule – z důvodu provádění stavby naráz nebylo nutno osazovat tabulemi jednotlivé etapy
SO 105	Měněpráce SO 105 - informační tabule nebyly provedeny, dále nebylo třeba dodávat předepsané množství hydraulického pojiva, projekt předpokládal 5 % hydraulického pojiva, který byl ve skutečnosti dle průkazních zkoušek dostatečný, příplatek tedy nebylo nutné čerpat
TDI	Měněpráce pojivo – dle PZ stabilizace se prokázalo dostatečné množství dávkování v základní položce. Nebylo nutno čerpat příplatky v dávkování pojiva. Měněpráce tabule – z důvodu provádění stavby naráz nebylo nutno osazovat tabulemi jednotlivé etapy
SO 106	Vícepráce SO 106 - Změna - úprava svodidel na hrázi, původně měla být svodidla osazena na stávající "larseny", původní ponechání larsen je nyní nevyhovující z pohledu platných TP, řešením je odřezání larsen a osazení svodidla na sloupky s větší délkou Měněpráce SO 104 - informační tabule nebyly provedeny, dále nebylo třeba dodávat předepsané množství hydraulického pojiva, projekt předpokládal 5 % hydraulického pojiva, který byl ve skutečnosti dle průkazních zkoušek dostatečný, příplatek tedy nebylo nutné čerpat
TDI	Svodidla na hrázi Slavonického rybníka -Toto řešení bylo požadováno SUS Jčk závod Jindřichův Hradec, Důvodem je nevyhovující technický stav, stávající řešení není dle platného TP. Požadavek oprávněný. Měněpráce pojivo – dle PZ stabilizace se prokázalo dostatečné množství dávkování v základní položce. Nebylo nutno čerpat příplatky v dávkování pojiva. Měněpráce tabule – z důvodu provádění stavby naráz nebylo nutno osazovat tabulemi jednotlivé etapy
SO 107	Vícepráce SO 107 - Požadavek na rozšíření ACO ke kolejím směrem ke Slavonicím Měněpráce SO 104 - informační tabule nebyly provedeny, dále nebylo třeba dodávat předepsané množství hydraulického pojiva, projekt předpokládal 5 % hydraulického pojiva, který byl ve skutečnosti dle průkazních zkoušek dostatečný, příplatek tedy nebylo nutné čerpat

TDI	Dle požadavku správce byla vyměněna obrušná vrstva u železničního přejezdu až ke koleji, důvodem je plynulost napojení u přejezdu. Požadavek oprávněný. Měněpráce pojivo – dle PZ stabilizace se prokázalo dostatečné množství dávkování v základní položce. Nebylo nutno čerpat příplatky v dávkování pojiva. Měněpráce tabule – z důvodu provádění stavby naráz nebylo nutno osazovat tabulemi jednotlivé etapy
SO 110	Vícepráce SO 110 - DIO - s ohledem na jinou etapizaci dopravních uzavírek než byla předpokládána v zadávací dokumentaci, došlo ke změně opatření DIO, podrobný rozpis je obsažen v ZL č. 2. Měněpráce SO 110 - Náhradní autobusová doprava - nebyl čerpán plný předpokládaný finanční objem - nebyl ujet předpokládaný počet km, část položky odečtena
TDI	DIO – je upravena rozpočtovaná doba trvání na skutečnost dle SOD. Požadavek oprávněný. Náhradní doprava – upraveno na skutečnost.

Závěr: ZBV lze považovat za oprávněné

Dne: 11.8. 2024

Rostislav Toman TDI

Fichtau s. r. o.

Rostislav
Toman

Digitálně podepsal
Rostislav Toman
Datum: 2024.08.12
16:02:03 +02'00'

Číslo dokladu : AP2/22/2024
Vyřizuje : Šlinc
Telefon :
E-mail :
Datum : 5.8.2024

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Akce : Rekonstrukce silnice II/406 Dačice – Slavonice

Věc : VYJÁDŘENÍ AD K ZL č.2

SO 101

- most ev.č.406-011 – samostatné vyjádření projektanta spol. PRIS
- dle PD byly povrchové vody svedeny dle stáv. stavu, po dohodě s majitelem sousedního pozemku budou svedeny novým příkopem do propustku
- investorem nebylo požadováno osazení info tabulí
- propustek v km 37,943 – samostatné vyjádření projektanta spol. PRIS

SO 102

- dle PD bylo odvedení povrchových vod řešeno stávajícím příkopem a následně potrubím do potoka. Vzhledem k poškození a nefunkčnosti stáv. potrubí bude do příkopu umístěna horská vpust a potrubím DN 400 zaústěna do potoka
- investorem nebylo požadováno osazení info tabulí; dle průkazních zkoušek nebylo nutné navyšovat v PD navržených 5% hydraulického pojiva

SO 103

- investorem nebylo požadováno osazení info tabulí; dle průkazních zkoušek nebylo nutné navyšovat v PD navržených 5% hydraulického pojiva

SO 104

- srážkové vody ze silničního příkopu, ukončeného v km 41,940 vpravo je nutné obnovou stávající rýhy v lesním porostu svést až k místní komunikaci na parc.č.2565, kde bude převedena propustkem do stávajícího koryta vodoteče a následně do Bolíkovského potoka. Tímto řešením nebude docházet k zaplavování lesních pozemků u silnice II/406
- vzhledem k možnosti budoucího zaplavování soukr. pozemků v okolí sil. II/406 byly doplněny uliční vpustě
- investorem nebylo požadováno osazení info tabulí; dle průkazních zkoušek nebylo nutné navyšovat v PD navržených 5% hydraulického pojiva

SO 105

- investorem nebylo požadováno osazení info tabulí; dle průkazních zkoušek nebylo nutné navyšovat v PD navržených 5% hydraulického pojiva

SO 106

- na základě posouzení stávajícího stavu byly larseny na hrázi rybníka nahrazeny delšími svodidlovými sloupky
- investorem nebylo požadováno osazení info tabulí; dle průkazních zkoušek nebylo nutné navyšovat v PD navržených 5% hydraulického pojiva

SO 107

- dle požadavku SÚS byl rozsah rekonstrukce asfalt. vrstev rozšířen směrem k přejezdu dráhy která zajistí plynulost napojení
- investorem nebylo požadováno osazení info tabulí; dle průkazních zkoušek nebylo nutné navyšovat v PD navržených 5% hydraulického pojiva

SO 110

- zhotovitel navrhl jinou etapizaci stavby než předpokládala PD
- položka byla čerpaná dle skutečného počtu ujetých km náhradní autobusovou dopravou

Michal Šlinc
AP2projekt s.r.o.

Jihočeský kraj - Krajský úřad
Bc. Pavla Pulcová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Naše značka
D/S-1007/2024 - Nav

Zakázka č.
AD23037

Vyřizuje
Ing. Navrátil

Datum
17. 6. 2024

Akce: Rekonstrukce sil. II/406 Dačice - Slavonice

Věc: Vyjádření AD ocenění úprav mostu ev.č. 406-011

Dobrý den,

na základě našeho návrhu oprav mostu ev.č. 406-011 ze dne 23. 5. 2024 byl zhotovitelem sestaven oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací jsme porovnali s třídíkem OTSKP 2024. Předložený návrh je oproti třídíkovým cenám o 18 % vyšší. Navýšení se týká zejména položek sanačních prací, kde je vzhledem k menšímu rozsahu a komplikací v podobě ponechaných sloupků zábradelních svodidel navýšení opodstatněné.

Jako AD stavby s předloženým oceněným soupisem prací souhlasíme.

S pozdravem

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

Ing. Tomáš Navrátil

Jihočeský kraj - Krajský úřad
Bc. Pavla Pulcová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Naše značka
D/S-1007/2024 - Nav

Zakázka č.
AD23037

Vyřizuje
Ing. Navrátil

Datum
17. 6. 2024

Akce: Rekonstrukce sil. II/406 Dačice - Slavonice

věc: Vyjádření AD ocenění úprav mostu ev.č. 406-011

Dobrý den,

na základě našeho návrhu oprav mostu ev.č. 406-011 ze dne 23. 5. 2024 byl zhotovitelem sestaven oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací jsme porovnali s třídníkem OTSKP 2024. Předložený návrh je oproti třídníkovým cenám o 18 % vyšší. Navýšení se týká zejména položek sanačních prací, kde je vzhledem k menšímu rozsahu a komplikací v podobě ponechaných sloupků zábradelních svodidel navýšení opodstatněné.

Jako AD stavby s předloženým oceněným soupisem prací souhlasíme.

S pozdravem

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

Ing. Tomáš Navrátil