

DODATEK č. 2 ke

SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 80SD000012

Číslo smlouvy Zhotovitele: 22-127

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

Název veřejné zakázky: PD - Oprava AB vozovky D0 510 a D10 v km 0 - 3, uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

ze dne 24.02.2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.11.2023 (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

[REDACTED]

datová schránka:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
[redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
jako Správce společnosti „PGP/Pontex/APIs – RD na PP provoz“

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: v Praze 4, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 2994
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
[redacted]
[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIs – RD na PP provoz“

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 618 53 267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIs – RD na PP provoz“

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Obchodních podmínek Rámcové smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k Smlouvě ze dne 24. 2. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.11.2023, kterým dochází k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a ceny za poskytování služeb.

Článek I.

Účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 2. 2022 Smlouvu (dále „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS, výkon inženýrské činnosti k SP a zajištění AD na stavbě „**Oprava AB vozovky D0 510 a D10 v km 0 - 3**“.
2. Dodatkem č. 1 ze dne 13.11.2023 se smluvní strany dohodly na změně rozsahu plnění a s tím související změně termínu plnění, ceny díla a platebních podmínek.
3. Smluvní strany konstatují, že koncept DSP byl předán 30.04.2024, čistopis DSP byl předán 31.07.2024 a koncept PDPS byl předán 03.09.2024, přičemž před předáním čistopisu DSP a PDPS došlo na základě pokynu Objednatele s ohledem na optimalizaci vozovek a s ohledem na připravovanou opravu D0 k úpravě zadání v následujícím rozsahu:
 - DSP dle Smlouvy měla být zpracována pro opravu dálnice D10 v plném rozsahu. Před vydáním čistopisu DSP se rozhodl objednatel ke koncepční změně projektu, ve formě zachování nadjezdu X-526 ve stávajícím stavu, tj. s provizorním podepřením nosné konstrukce. V místě nadjezdu tak nebude možné opravu dálnice D10 realizovat. V návaznosti na toto rozhodnutí bylo nutné přepracovat dotčené stavební objekty (SO 101, 180 a 190.1) včetně všeobecných příloh.
 - V závěrečné fázi zpracování dokumentace PDPS se objednatel rozhodl ke dvěma, po sobě jdoucím, koncepčním změnám projektu. Z důvodu úpravy celkové koncepce řešení oprav dané lokality, došlo nejprve k vypuštění opravy dálnice D0 510, včetně souvisejících objektů. Následně došlo k upřesnění, že dálnice se v D0 510 bude opravovat v km 58,75 až 59,2, včetně opravy mostu SO 215.
 - První úpravou zadání rozsahu PDPS došlo k vypuštění následujících stavebních objektů: SO 102, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 432, 492.2b, 492.3b, v návaznosti na vypuštění objektů bylo nutné přepracovat: DIO a TDZ, tj. SO: 180, 190.1, 810, B 08. Mostní objekty „k vypuštění“ byly v době pokynu již vyhotoveny, proto jejich vypuštění nebude mít dopad do ceny.
 - Druhou úpravou zadání rozsahu PDPS byla provedena změna konstrukce vozovky dálnice D10 vč. navazujících MÚK. Dále byly navraceny stavební objekty 102 a 215 v návaznosti na vrácení objektů bylo nutné aktualizovat SO: 101, 110, 111, 180, 190.1, 810.
4. Smluvní strany mají zájem promítnout výše uvedené změny rozsahu plnění na základě pokynu Objednatele do Smlouvy, a proto se dohodly v souladu s článkem 23.1 Obchodních podmínek na uzavření tohoto Dodatku č. 2, jehož předmětem je odpovídající změna rozsahu plnění a změna ceny díla.
5. Smluvní strany konstatují, že řešené změny nejsou podstatnou změnou ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť nemění ve smyslu výše uvedených skutečností celkovou povahu veřejné zakázky, objednatel je nemohl předvídat a jejich hodnota nepřesahuje limity §222 ZZVZ.

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Článku I. tohoto Dodatku se Objednatel a Zhotovitel dohodli na úpravě rozsahu předmětu plnění dle Článku I., odst. 1. Smlouvy v rozsahu, který je uveden v aktualizované Podrobné specifikaci plnění, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku II. Smlouvy – Cena za poskytování služeb v tom smyslu, že v důsledku dohodnutých změn/víceprací se celková cena navyšuje o **394.100,- Kč** bez DPH.

REKAPITULACE CENY:

Cena dle Smlouvy7.901.304,- Kč bez DPH

Méněpráce na DSP dle Dodatku č. 11.426.040,- Kč bez DPH

Vícepráce na DSP dle Dodatku č. 11.247.400,- Kč bez DPH

Vícepráce na PDPS dle Dodatku č. 1166.600,- Kč bez DPH

Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 17.889.264,- Kč bez DPH

Vícepráce na DSP/PDPS dle Dodatku č. 2394.100,- Kč bez DPH

Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 28.283.364,- Kč bez DPH

Podrobná rekapitulace ceny, včetně rekapitulace plnění dle Dodatku č. 2, tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že fakturu za vícepráce na DSP dle tohoto Dodatku vystaví Zhotovitel Objednateli do 15 dní po nabytí účinnosti tohoto Dodatku a odsouhlasení rozsahu předaných víceprací Objednatel. Vícepráce na PDPS budou fakturovány ve výši 269.059,- Kč bez DPH spolu s čistopisem PDPS a zbývající částka ve výši 14.161,- Kč bez DPH bude fakturována po vydání tištěné podoby PDPS po výběrovém řízení.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 2 řídily ještě před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2 považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace plnění - aktualizace

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací - rekapitulace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal 
Datum: 2024.10.15 13:11:45
+02'00'

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 - Oceněný soupis prací - aktualizace
Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

soupis prací dle vyhlášky 69/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

PD D0 510 v km 62,759 až EXIT 1 Satalice + D10 km 0,000-3,000 obousměrně, DSP/PDPS+TP+AD

Žlutě - uchazeč ocení hodinovou sazbou

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč	Dodatek č. 1 hod	Dodatek č. 1 Kč	Dodatek č. 2 hod	Dodatek č. 2 Kč
A. Průvodní zpráva	80						
B. Souhrnná technická zpráva							
1. Popis území stavby	24						
2. Celkový popis stavby	40						
3. Připojení na technickou infrastrukturu	12						
4. Dopravní řešení	32						
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	18						
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	18						
7. Ochrana obyvatelstva	8						
8. Zásady organizace výstavby	120						
9. Celkové vodohospodářské řešení	100						
C. Situační výkresy							
1. Situační výkres širších vztahů	120						
2. Katastrální situační výkres	160						
3. Koordinační situační výkres	160						
4. Speciální situační výkres	není předmětem plnění						
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část							
D0 510 Komunikace vč. MUK Běchovice - vozovky a svodidla							
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků							
1.1 Technická zpráva	100						
1.2 Výkresy	580						
2. Mostní objekty a zdi	100						
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace							
3.1 Technická zpráva	24						
3.2 Hydrotechnické výpočty	24						
3.3 Statické výpočty	28						
3.4 Výkresy	100						
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace	160						
5. Objekty podzemních staveb	není předmětem plnění						
6. Objekty elektro a sdělovací	120						
7. Objekty drah	není předmětem plnění						
8. Objekty pozemních staveb - oplocení	132						
9. Ostatní stavební objekty - vegetační úpravy a rekultivace	132						
10. Požárně bezpečnostní řešení	není předmětem plnění						
D10 Komunikace							
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků							
1.1 Technická zpráva	100						
1.2 Výkresy	480						
2. Mostní objekty a zdi	100						
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace							
3.1 Technická zpráva	26						
3.2 Hydrotechnické výpočty	28						
3.3 Statické výpočty	48						
3.4 Výkresy	100						
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace	140						
5. Objekty podzemních staveb	není předmětem plnění						
6. Objekty elektro a sdělovací	100						
7. Objekty drah	není předmětem plnění						
8. Objekty pozemních staveb - oplocení	120						
9. Ostatní stavební objekty - vegetační úpravy a rekultivace	120						
10. Požárně bezpečnostní řešení	není předmětem plnění						
Dokladová část							
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	40						
2. Doklad podle jiného právního předpisu	18						
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	42						
4. Geodetická dokumentace	360						
5. Projekt DIO a DZ	360						
Související dokumentace, podklady a průzkumy							
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	není předmětem plnění						
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	není předmětem plnění						
3. Projekt odpadového hospodářství	není předmětem plnění						
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	100						
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	120						
6. Průzkum inženýrských sítí, zaměření, záborový elaborát	800						
7. Podrobný pedologický průzkum	není předmětem plnění						
8. Hluková studie nebo její aktualizace	není předmětem plnění						
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	není předmětem plnění						
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	není předmětem plnění						
11. Rešerše geotechnického průzkumu	není předmětem plnění						
12. Hydrogeologický posudek	není předmětem plnění						
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	není předmětem plnění						
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	není předmětem plnění						
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	není předmětem plnění						
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele							
Stavební průzkumy - komunikace, mosty, PHS	240						
Kamerový průzkum kanalizace vč. vyhodnocení	800						
Diagnostika vozovek	800						
Odhad stavebních nákladů							
Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů	160						
Plán BOZP	140						
Reprografie							
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)							
PDPS v rozsahu zpracované DSP rozšířené o soupis prací včetně výkazu výměr (oceněný a neoceněný), ZTKP	1442						

Příloha č. 2 Dodatku č. 2 - Oceněný soupis prací - rekapitulace

AKCE

PD D0 510 v km 62,759 až EXIT 1 Satalice + D10 km 0,000-3,000 obousměrně, DSP/PDPS+TP+AD

Oceněný soupis prací pro Dodatek č. 2

Rekapitulace:

	Cena dle SOD (bez DPH)	Úprava ceny v rámci Dodatku č. 1 (bez DPH)	Cena celkem dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	Úprava ceny v rámci Dodatku č. 2 (bez DPH)	Cena celkem dle Dodatku č. 2 (bez DPH)
DSP/DUSP					
PDPS					
IČ					
TP a AD					
Celkem	7 901 304 Kč	- 12 040 Kč	7 889 264 Kč	394 100 Kč	8 283 364 Kč

Digitálně podepsal:

Datum: 22.10.2024 11:53:37 +02:00