

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVÉ O DÍLO ZE DNE 29. 2. 2024

UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen Dodatek)

Smluvní strany

Objednatel:

Oprávněný zástupce:

IČ/DIČ:

Sídlo:

osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
a

Město Mnichovo Hradiště

Ing. Jiří Plíhal, starosta

002 38 309/CZ00238309

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

Ing. Pavel Král

pavel.kral@mnhradiste.cz, +420 724228750

Zhotovitel:

Oprávněný zástupce:

Zapsaný:

Právní forma:

IČ/DIČ:

Sídlo/místo podnikání:

OTISTAV s.r.o.

Ing. Michal Balčík, jednatel společnosti

v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 178539

Společnost s ručením omezeným

248 32 898 / CZ24832898

Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9

1.

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je úprava předmětu plnění o vzniklé vícepráce a zjištěné méně práce veřejné zakázky na stavební práce vedené pod názvem „*Rekonstrukce odborných učeben, ZŠ Studentská, Mnichovo Hradiště*“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 29. 2. 2024. Předmětné změny jsou sjednané se Zhotovitelem v režimu dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“).

Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

2.

Vyjádření více a méně prací

Předmětné více a méně práce jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Změnový list č. 1.

3.

Doba plnění

Realizace stavebních prací sjednaných tímto Dodatkem byly realizovány průběžně dle potřeby realizace prací záviselí na postupu celého stavebního díla. Dodatek je uzavřen v souladu s čl. 8 Smlouvy o dílo. Konečná sjednaná lhůta plnění zůstává beze změny.

4.

Cena díla

1. Původní sjednaná cena: 9 877 744,11 Kč bez DPH

2. Celkový souhrn víceprací je vyčíslen v hodnotě:

734 941,48 Kč bez DPH (tzn. 7,44 % z původní sjednané ceny)

154 337,71 Kč DPH 21%

889 279,19 Kč včetně DPH

3. Celkový souhrn méněprací představuje:

737 890,27 Kč bez DPH (tzn. 7,47 % z původní sjednané ceny)

154 956,96 Kč DPH 21%
892 847,23 Kč včetně DPH

Celková hodnota změny je 14,91 % z původní sjednané ceny.

4. Celková cena díla upravená tímto dodatkem činí:

9 874 795,32 Kč bez DPH
2 073 707,02 Kč DPH 21%
11 948 502,34 Kč včetně DPH.

5.

Platební podmínky

Platební podmínky dle původní Smlouvy o dílo se nemění

6.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále, který obdrží obě smluvní strany.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveřejněn v registru smluv, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy o dílo včetně všech jejích příloh a případných dodatků.
3. Odpovědní zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho přílohy přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 1160/2024 ze dne 21. 10. 2024.
5. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Mnichově Hradišti 22. 10. 2024

V Praze 22. 10. 2024

za Objednatele
Ing. Jiří Plíhal, starosta města

za Zhotovitele
Ing. Michal Balčík, jednatel společnosti