

Veřejná zakázka č.: VZ 132.16
Identifikátor zakázky č.: P16V00000132

Smlouva o dílo Dodatek č.3

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

EUROGREEN CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
zastoupený: Ing. Tomášem Štěpařem

IČO: 646 51 959
DIČ: CZ 646 51 959
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 227 482 892/0300
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10273

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 3

čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4838/118 ze dne 8. 6. 2017 dohodly uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S/1220/2016/INV ze dne 5. 12. 2016.

Čl.II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/1220/2016/INV a dodatku č.1 a č. 2:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu realizace dodatečných prací a z důvodu neprovádění prací mimo rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Změna předmětu díla je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

REKAPITULACE	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem		
Původní cena stavby SOD			5 666 069,00	1 189 874,49	6 855 943,49
Dodatek č. 1		37 069,00	37 069,00	7 785,49	44 853,49
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			5 703 138,00	1 197 659,98	6 900 796,98
Dodatek č. 3	-28 000,00	160 182,80	132 182,80	27 758,39	159 941,19
Cena díla celkem vč. dodatku č. 3			5 835 320,80	1 225 417,37	7 060 738,17

2. V průběhu realizace bylo z důvodu nevhodných klimatických podmínek nutno přerušit práce na realizaci díla v celkové délce 25 kalendářních dnů a z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec SOD prodloužit termín provedení díla o 7 kalendářních dnů na 102 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. druhý odstavec mění na následující změni:

Termín provedení díla dle čl. II., odst. 1 tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“):
do 10. 8. 2017.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 3 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je

trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy je:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných nákladů stavby
- příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram realizace stavby

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Jiřetín pod Jedlovou

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Ing. Tomáš Štěpař
jednatel