

Dodatek ke smlouvě o dílo

Oprava suterénní místnosti na Senovážném náměstí

Č. j.: SÚJB/VZ/24143/2024
Číslo smlouvy objednatele: 01/240016
Číslo smlouvy poskytovatele: 01-2024

Smluvní strany

Objednatel	Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Sídlo	Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
IČO	48136069
DIČ	není plátcem DPH
Zastoupený	Ing. Lenka Novotná, ředitelka Kanceláře úřadu
Bankovní spojení	ČNB Praha
Číslo účtu	3808881/0710

a

Zhotovitel	Podlahy Kutil s.r.o.
Sídlo	Na pahorku 84/42, 289 24 Milovice
IČO	04357345
DIČ	CZ04357345
Zastoupený	Andrea Francánová
Bankovní spojení	Česká Spořitelna
Číslo účtu	5511456379/0800

Výše uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu článku X. odst. 1 shora uvedené smlouvy (dále také „smlouva“) následující dodatek:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2024 výše uvedenou smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava suterénní místnosti pro cvičení v sídle SÚJB (dále jen „dílo“). Předmětem díla je lokální oprava podlahy (odstranění jedné nerovnosti), demontáž stávající podlahové krytiny a pokládka nové podlahové krytiny.
2. Při zahájení díla (lokálních výkopových prací) byla zjištěna potřeba provést daleko rozsáhlejší výkopové práce než je předmětem díla. V důsledku nezbytného vybourání celé podlahy a odsekání, nikoliv jen opravy problematického místa, je nutné celou podlahu zpevnit a provést nezbytnou hydroizolaci podlahy.
3. Jedná se o okolnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vznikly až při zahájení díla. Tudíž nemohly být obsaženy v původní smlouvě.
4. Tyto stavební práce nemění celkovou povahu předmětu díla a jsou zároveň nezbytné pro provedení původního díla podle smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy formou úpravy jejího předmětu a s tím související změny ceny díla, termínu dokončení, předání a převzetí díla.

2. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) ustanovení Článku II. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
„Celková cena je 182 173,55 Kč bez DPH, cena s DPH je 220 430,- Kč.“
- b) první věta ustanovení Článku VI. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
„Smluvní strany se dohodly na dokončení, předání a převzetí díla do 30. 11. 2024.“
- c) příloha č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se přílohou ve znění tohoto dodatku.

III. Další ujednání

- 1. Objednatel se zavazuje zveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv.
- 3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - Výkaz výměr
- 5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 6. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Za objednatele
V Praze dne

Za zhotovitele
V Milovicích dne

Ing. Lenka Novotná

Andrea Francánová

Příloha dodatku – výkaz výměr

Položka	DPH	CENA
Demontáž stávající krytiny vč. odvozu	21 %	6 019,00 Kč
Výkopové práce, odsekávání	21 %	17 000,00 Kč
Přesun hmot, odvoz sutí a materiálu	21 %	14 000,00 Kč
Doprava, manipulace, režie	21 %	3 000,00 Kč
Oprava rychleschnoucím betonem - lokálně	21 %	810,00 Kč
Úklid, příprava a přebroušení podkladu - strojově	21 %	4 630,00 Kč
Penetrace, penetrování	21 %	1 621,00 Kč
Nivelování, nivelační stěr 2-4 mm	21 %	13 815,00 Kč
Kobercové čtverce	21 %	38 198,00 Kč
Pokládka kobercových čtverců vč. lepení	21 %	12 270,00 Kč
Kobercová lišta v plastu, lištování, lepidlo	21 %	3,60 Kč
Asfaltová penetrace	21 %	4 050,00 Kč
Penetrování, sváření	21 %	6 100,00 Kč
Lepenka IPA	21 %	5 000,00 Kč
Pb lahev, váleček, štětec	21 %	800,00 Kč
Kari síť 6cm vč. montáže	21 %	12 597,00 Kč
Beton 6 cm, betonování	21 %	42 000,00 Kč
Montáž přechodové lišty	21 %	260,00 Kč
Zaokrouhlení	21 %	-0,05 Kč

CELKEM

bez DPH 182 173,55 Kč

220 430,- Kč s DPH