

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností (Příloha k Dodatku č. 4 KoPÚ Nedaničky)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	107	1 000	107 000	30. 6. 2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	x	x	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	x	x	x
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	x	x	x
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., méně práce (dodatek č. 2)	100 bm	93	1 300	120 900	30. 6. 2022 (dodatek č. 1)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	x
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	x
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	107	500	53 500	28. 2. 2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0	x	x	x
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků více práce (dodatek č. 2)	ha	108	500	54 000	31. 8. 2022 (dodatek č. 1)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					335 400	31. 10. 2022 (dodatek č. 1)
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení více práce (dodatek č. 2)	ha	108	800	86 400	31. 10. 2024 (dodatek č. 3)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty více práce (dodatek č. 4)	ha	8 + 2	1 000	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami méně práce (dodatek č. 4)	100 bm	12 - 8	1 000	4 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami méně práce (dodatek č. 4)	100 bm	20 - 15	1 000	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona více práce (dodatek č. 2)	ha	108	800	86 400	30. 6. 2025 (dodatek č. 3)
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ *)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					211 800	
3.6.	Mapové dílo - více práce (dodatek č. 2)	ha	108	500	54 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					54 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	335 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	211 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	54 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	601 200 Kč
DPH 21% v Kč	126 252 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	727 452 Kč

V Klatovech dne: 22. 10. 2024

V Plzni dne: 22. 10. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

v z. Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....
Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.
reprezentant sdružení

V Plzni dne: 22. 10. 2024

.....
Ing. Helena Krausová
jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
člen sdružení

*) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.