

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2023

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO“

společnost založena podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Vedoucí společník: **ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.**

se sídlem: Nádražní 631, 565 01 Choceň

IČ: 25932420

DIČ: CZ25932420

jednající: Ing. Pavlem Hubočanem, jednatelem A, Norbertem Hrabalíkem, MBA, jednatelem B a Ing.

Josefem Svobodou, jednatelem C

a

Druhý společník: **MORYS s. r. o.**

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČ: 42864771

DIČ: CZ42864771

jednající: Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2023, evidenční číslo 001/OVZ/23/066-OD, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Dodatek č. 5**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2023, ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést práce na akci pod názvem „**FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce, s tím související změna ceny díla a dále změna termínu plnění.
2. V návaznosti na provedení víceprací se dosavadní ustanovení článku **V. Cena a platební podmínky, odstavce 1.** Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, ruší a nahrazuje textem:
 1. *V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:*

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>98.581.425,27 Kč</i>
<i>DPH ve výši</i>	<i>20.702.099,31 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH ve výši</i>	<i>119.283.524,58 Kč</i>

3. Přesná specifikace víceprací, a s tím související navýšení ceny o 5.201.767,04 Kč bez DPH, je zaznamenána v Oznámení o změnách akce č. 27, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „**Příloha č. 1**“).
4. V důsledku nutnosti provedení víceprací se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení, předání a převzetí díla, sjednaného v čl. III. odst. 1 Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků. V důsledku prodloužení termínu plnění se dosavadní ustanovení **článku III. Termín plnění, odstavce 1.** Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, ruší a nahrazuje textem:

III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet termíny uvedené v následující tabulce:

<i>Termín předání a převzetí staveniště:</i>	<i>do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak)</i>
<i>Termín zahájení plnění díla:</i>	<i>bezprostředně po předání staveniště</i>
<i>Termín pro dokončení, předání a převzetí díla:</i>	<i>Předání díla k řádnému užívání do 29. 11. 2024</i>

5. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 5 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 5 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento Dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 5 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 5 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 27.

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 27

V Ostravě dne: dle elektronického podpisu


MUDr. Zuzana Čermáková
Ph.D.

Digitálně podepsal
MUDr. Zuzana
Čermáková Ph.D.
Datum: 2024.10.23
12:44:40 +02'00'

Objednatel


MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Choceňi dne: dle elektronického podpisu



Oznámení o změnách akce č 27.

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – rozšíření chladicího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu
SOD ev. č. 001/OVZ/23/066-OD, OŘN-08/23	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Sdružení ENERGO + MORYS rozšíření zdroje chlazení FNO
Adresa	Nádražní 631, 656 01 Choceň
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Název změnového listu:	
ZL 27 Výměna stoupacího potrubí vnitřního vodovodu a doplnění silnoproudu v objektu monoblok	
a) Výměna stoupacího potrubí vnitřního vodovodu	
Méněpráce: nejsou	
Vícepráce: výměna stoupacího potrubí vnitřního vodovodu na 9-ti stoupačkách, bourací práce montážních otvorů a jejich následné zpětné zazdění, včetně úprav povrchů do původního stavu stavu – omítky, výmalba a obklady.	
b) Doplnění silnoproudu	
Méněpráce: nejsou	
Vícepráce: kabeláž – silové kabely a kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene, kabelové krabice včetně svorkovnic, instalační trubky a lišty, ocelové nosné konstrukce pro kabelové trasy a rozvaděče, kabelové žlaby a žebříky, protipožární ucpávky, spínače a zásuvky, uzemnění, revize	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
a) Po zprovoznění nové úpravny vody ve strojovně chlazení začalo docházet k výraznému poklesu tlaku v potrubí vnitřního vodovodu stávající rozvodné sítě objektu monoblok (nedostatečný průtok vody na jednotlivých odděleních) a zároveň začalo docházet k častým haváriím na potrubí – zatékání. Z těchto důvodů bude nutné provést odstranění stávajícího potrubí a jeho nahrazení novým nerezovým lisovaným potrubím včetně připojení odboček. Zároveň bude nutné provést bourací práce montážních otvorů a jejich následné zpětné zazdění, včetně úprav povrchů do původního stavu stavu – omítky, výmalba a obklady. b) Pro zachování provozu jednotlivých oddělení objektu monoblok - zajištění fungování elektro zařízení je nezbytné nutné provést činnosti uvedené ve výkazu výměr. Zastaralé elektro rozvody budou vyměněny za nové, které splňují potřebné technické normy pro bezpečné provozování rozvodné sítě. Tyto změny a s tím související vícepráce se ukázaly jako nezbytné pro naplnění účelu původní smlouvy, bez jejich provedení není možné realizované dílo zkontrolovat a následně provozovat bez rizika vzniku následných významných škod na straně Zadavatele. Změna dodavatele ve vztahu k těmto pracím by představovala pro zadavatele nepřiměřené obtíže jak časové, tak i technické a ekonomické.	
Odkazy na	specifikací: -
	na výkresy: -
	na rozpočtové podklady: -
	na jinou část smlouvy: -

Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		5 201 767,04 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		5 201 767,04 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		1 092 371,08 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		6 294 138,11 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Provedení stavby v rozsahu prací dle SoD a dodatků č. 1 – 4 bude dokončeno v termínu dle SoD do 25.10.2024 (do 13 měsíců od předání staveniště, které proběhlo 25.9.2023). S ohledem na výše uvedené změny dodatku č.5 dojde k posunu termínu jejich provedení v termínu do 29.11.2024. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 8.10.2024			
Datum: 8.10.2024 Podpis zmocněnce zhotovitele:			
Stanovisko TDI:			

Stanovisko projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

Příloha 1 – Rozpočet k ZL 27

Příloha 2 – Harmonogram prací

Příloha 3 – Stoupací vedení vodovodu - půdorys