

ZMĚNOVÝ LIST K DODATKU č. 1

Smlouvy o dílo zn. Spr 1966/2024

Zpracovatel změnového listu: zhotovitel stavby
Číslo změny závazku ze smlouvy: 1
Datum: 15.10.2024

Smluvní strany:

Česká republika – Okresní soud v Karviné

Sídlo: park Bedřicha Smetany 176/5, 733 31 Karviná - Fryštát
IČ: 00025224
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: **JUDr. Iva Hrdinová, předsedkyně okresního soudu**
Oprávněná osoba ve věcech technických: **Ing. Martin Hnyluch**
dále jen „Objednatel“

Stavos Stavba a.s.

Sídlo: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30
IČ: 44739494
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Hrdina, místopředseda představenstva a.s.
dále jen „Zhotovitel“

Obsah:

- Předmět změny a odůvodnění změny**
- Závěrečné prohlášení zhotovitele stavby**
- Podklady k návrhu změny**

1. Předmět změny

1.1. Odstranění a náhrada struskového podloží zpevněné plochy – rozpočet č. 003, hodnota +108864,02 Kč bez DPH

Po rozebrání žulové dlažby a odstranění degradované ložné vrstvy z cementové malty bylo zjištěno, že další vrstva - betonová mazanina - jejíž předpokládaná tloušťka měla být 8cm, je ve skutečnosti 11-13cm tlustá a navíc je silně armovaná. Pod touto deskou byla dále nalezena podkladní vrstva ze strusky mocnosti až 14cm. Je velmi pravděpodobné, že právě přítomnost strusky je hlavní příčinou vzduť celé nástupní plochy před objektem soudu, a proto musí být tato vrstva v celém rozsahu odstraněna a nahrazena podkladem z přírodního kameniva.

Jako vícepráce musí být tedy provedeno

- bourání mazaniny ve větším objemu
- vybourání armatury
- odstranění podkladní vrstvy ze strusky
- provedení podkladní vrstvy z přírodního kameniva
- odvoz a likvidace vytěžených hmot

2. Závěr

Změny uvedené pod body 1.1. si vyžádají prodloužení doby plnění o 5 týdnů.

3. Podklady k návrhu změny

Položkový rozpočet změn

Za Zhotovitele:

Datum: 15.10.2024

Za Objednatele:

Datum:

