

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

ID datové schránky:m49t8gw

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických: XXX XXXX XXXXXXXX, projektový manažer

Tel: XXX XXX XXX XXX

Email: XXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.: XXX XXX XXX XXX

Email: XXXXXXXXXXXXXXXX

a

2. Zhotovitel:

NATRIX VZ, s.r.o.

Sídlo: Řádky 328, 696 02 Ratíškovice

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 51299

Zastoupen: **Ing. Antonínem Žídkem**, jednatelem společnosti

IČ: 27678695

DIČ: CZ27678695

ID datové schránky:3kjpn4r

Bankovní spojení: Raiffeisen bank Hodonín

Číslo účtu: 5199876001/5500

Zástupce ve věcech technických: Ing. Antonín Žídek – jednatel společnosti

Tel: XXX XXX XXX XXX

Email: XXXXXXXXXXXXXXXX

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Mezi smluvními stranami byla dne 17. 6. 2023 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 1223/2024 – SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**DVT Kozrálka, Prusínovice – těžba sedimentů**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- Součástí výše uvedeného díla bylo zejména odtěžení sedimentů a oprava břehového opevnění, včetně vybudování nového opevnění břehů, které zabrání podemílání svahů a nadměrnému usazování sedimentu. Součástí prací mělo být i vybudování nové kamenné dlažby do betonu. V úseku ř. km 0,793 – 0,845 byla mocnost sedimentů tak velká, že nebylo i přes veškeré snahy zhotovitele možno dosáhnout pevného (stabilního) dne, na kterém by bylo možné dlažbu založit.

Problém s velkou mocností sedimentu a malou únosností dna vlivem zvodnění je i v úseku 0,862 – 1,000.

3. V souvislostmi se skutečnostmi popsanými v předchozím odstavci muselo být pozměněno technické řešení stavby. Dlažba do betonu nebude provedena čímž dojde k úspoře, naopak bude zvětšen rozměr kameniva, který bude použit do základové patky v úseku 0,862 – 1,000. Dno mezi patkami v tomto úseku bude též opevněno kamenem. Tímto dojde k rozepření břehů a zabránění jejich sesunutí do toku vlivem neúnosného a zvodnělého podloží. Na základě použití většího množství kamene a většího rozsahu prací dojde v tomto úseku k vícepracím.
4. V období od 13. 9. 2024 byly vlivem dlouhotrvajících dešťů zvýšené průtoky v toku neslučitelné s prací v korytě a v lokalitě celkově. Došlo k vyběžení vodního toku Kozrálka a k podmáčení přístupových cest. Z tohoto důvodu bude prodloužen termín dokončení díla.
5. Na základě změny rozsahu prací zhotovitel předložil změnový rozpočet stavby zpracovaný v souladu s článkem IV. Cena Díla odst. 5 smlouvy o dílo, na jehož základě byla stanovena nová celková cena díla. Změnový položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. **Termíny a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště a zahájení prací	do 7 dnů od písemné výzvy
termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	do 4. 11. 2024

V článku IV. **Cena díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

cena díla za část oprava bez DPH	4 097 042,- Kč
cena díla za část investice bez DPH	722 298,- Kč
Cena Díla celkem bez DPH	4 819 340,- Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list
 - Příloha č. 2 – Změnový položkový rozpočet

V Brně dne: 14. 10. 2024

V Ratíškovicích dne: 14. 10. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
NATRIX VZ, s.r.o.
Ing. Antonín Židek
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: ZL 1
Zhotovitel:	NATRIX VZ, s.r.o. Řádky 328, 696 02 Ratíškovice IČ: 27678695	
Změnový list vystavil:	xxx. xxxxxx xxxxxxxx	
Datum:	7.10.2024	
Název stavby, zakázky: „DVT Kozrálka, Prusinovice – těžba sedimentů“		
Objednatel: Povodí Moravy, s.p. Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla Název změny: Smluvní cena díla (změna rozsahu prací – vícepráce / méněpráce) Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna</u> Předmětem realizace díla se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v odtěžení sedimentů, opravě břehového opevnění a vybudování nového opevnění břehů, které zabrání podemílání svahů a nadměrnému usazování sedimentu. Součástí prací by mělo být i vybudování nové kamenné dlažby do betonu. Práce probíhají na DVT Kozrálka v k.ú. Prusinovice okr. Kroměříž v intravilánu i extravilánu obce v celkové délce 1 446 m. Stavba je dělena na část oprava a část investice. Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno následující: - úsek ř. km 0,973 – 0,845 60 – V tomto úseku mělo dojít k odtěžení sedimentu a následně k usazení dlažby z lomového kamene do betonu s vyspárováním cementovou maltou. Při těžbě sedimentů bylo zjištěno, že mocnost sedimentu je zde výrazně vyšší a celý profil je podmáčen tak, že není možné dosáhnout únosného podloží pro založení dlažby do betonu. V tomto místě došlo pouze k odtěžení sedimentu a vybudování nové dlažby nebude realizováno. Na základě těchto změn dojde k úspoře. - úsek ř. km 0,862 – 1,000 – V tomto úseku mělo dojít k odtěžení sedimentů a následnému usazení kamenné patky s rovinou z lomového kamene 200 – 500 kg. Při pracích v tomto úseku bylo zjištěno, že dno je velmi zvodnělé a aby bylo možné řádně založit opěrnou patku je potřeba použít kameny s většími rozměry, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Zároveň je nutné opevnit dno lomovým kamenem, čímž se zároveň zpevní celý úsek a zamezí se sjíždění a borcení kamenné rovnaniny do dna kynety. Na základě těchto změn vzniknou vícepráce. Výše uvedené změny si vyžádaly objektivní vícepráce i méněpráce oproti projektové dokumentaci: <u>Změna – Méněpráce (investice)</u> Ze stávajícího rozpočtu byly odečteny položky, které nebudou realizovány z důvodu zjištěného stavu. Jde o položky spojené s realizací dlažby do betonu. Celkový rozsah méněprací činí nákladově 673 598,- Kč bez DPH. <u>Změna – vícepráce (investice)</u> Ve stávajícím rozpočtu byly navýšeny položky spojené s větším množstvím použitého materiálu, kvůli potřebě hlubšího založení kamenné patky a zpevnění dna. Rozsah víceprací (pouze u části díla – investice) činí nákladově 237 274,- Kč (bez DPH) <u>Změna – vícepráce (oprava)</u> Ve stávajícím rozpočtu byly navýšeny položky spojené s větším množstvím použitého materiálu, kvůli potřebě		

hlubšího založení kamenné patky.

Rozsah víceprací (pouze u části díla – oprava) činí nákladově 45 950,- Kč (bez DPH)

Celkový rozsah víceprací (součet části investice + oprava) činí 283 224,- Kč (bez DPH)

Celková změna rozsahu prací ve finančním objemu (úspora):

Celkový rozsah změn (v součtu změn víceprací a méněprací) činí: - **390 374,- Kč** (bez DPH)

Celková smluvní cena díla nově (po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo) činí 4 819 340,- Kč (bez DPH)

Dle charakteru prací je nová smluvní cena rozdělena dle smlouvy o dílo:

Cena za část díla – INVESTICE – bez DPH:	722 298,-Kč
Cena za část díla – OPRAVA – bez DPH:	4 097 042,-Kč

Přílohy:

- Výkaz výměr, změnový rozpočet

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. Veškeré práce jsou naceněny v souladu se smlouvou o dílo.

Podpis zhotovitele:

.....
podpis

Podpis objednatele:

.....
podpis