

Změnový list č. 03		10.10.2024
03 - vlysová podlaha společenského sálu		
Akce :	Stavební úpravy objektu č.p.299 Masarykovo nám., Mnichovo Hradiště III	
Reg. číslo projektu:	117D8220E9171	
Popis změny	Tento změnový list řeší pokládku dubových vlysů do společenského sálu.	
Specifikace změny	Původní vlysová podlaha nebyla repasována, ale nahrazena vlysovou podlahou novou z dubových vlysů.	
Vliv změny na termín	Tato změna má vliv na termín dokončení díla v délce 8 pracovních dnů.	
Zdůvodnění změny	Původní vlysová podlaha se měla rozebrat, a po očištění položit zpět s 10% nových vlysů. Původní vlysy byly přilepený v celé ploše asfaltem, což se ukázalo jako nevhodné pro zpětné použití vlysů, a tak bylo rozhodnuto o jejich celkové výměně, a také na změně bukových vlysů na vlysy dubové.	
Zařazení změny	Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	
Vyjádření autorského dozoru stavby	AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.	
Vyjádření technického dozoru stavby	TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.	
Cena změnového listu bez DPH		přípočet 8 997,49 Kč
Vypracoval : Daniel K.		
Datum : 10.10.2024		
Zhotovitel/dodavatel:		
Jméno	podpis	datum
Martin V.		
Schválil:		
Inženýr stavby/TDS		
Ing. Martin J.		
projektant/AD		
Ing. Jan H.		
zadavatel/objednatel		
Ing. Pavel Král		