

Změnový list č. 10		10.10.2024
10 - vybourání nosníku pod příčkou m. č. 2.07		
Akce :	Stavební úpravy objektu č.p.299 Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště III	
Reg. číslo projektu:	117D8220E9171	

Popis změny	Tento změnový list řeší vybourání nosníku v m. č. 2.07.	
Specifikace změny	Po vybourání stávající cihelné příčky byl v podlaze objeven ocelový válcovaný nosník, který roznášel zatížení od příčky. Nosník vystupoval z podlahy, bylo nutné jej odstranit.	
Vliv změny na termín	Tato změna má vliv na termín dokončení díla v délce 2 dnů.	
Zdůvodnění změny	Bez odstranění vynášecího nosníku by nebylo možné zhotovit podlahu v jedné úrovni.	
Zařazení změny	Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	
Vyjádření autorského dozoru stavby	AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.	
Vyjádření technického dozoru stavby	TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.	
Cena změnového listu bez DPH	odpočet - 49641,23	přípočet 51 032,06 Kč
	přípočet + 100673,29	

Vypracoval :

Daniel K.

Datum :

10.10.2024

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Martin V.		

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDS</i>		
Ing. Martin J.		
<i>projektant/AD</i>		
Ing. Jan H.		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
Ing. Pavel Král		