

Změnový list č. 17		10.10.2024
17 - vícepráce střešní okna, změna stoupacích plošin		
Akce :	Stavební úpravy objektu č.p.299 Masarykovo nám., Mnichovo Hradiště III	
Reg. číslo projektu:	117D8220E9171	

Popis změny	Tento změnový list řeší v průběhu realizace požadovaná střešní okna nad rámec smluvní ceny a změnu rozměrů stoupacích plošin.	
Specifikace změny	Dle požadavku objednatele byly do střechy budovy doplněny 3 ks střešních oken. Dále byl redukován počet střešních stoupacích plošin, přičemž byl zvětšen jejich rozměr.	
Vliv změny na termín	Tato změna má vliv na termín dokončení díla v délce 7 pracovních dnů.	
Zdůvodnění změny	Z důvodu následného využití půdních prostor bylo přistoupeno k osazení dalších 3 ks oken nad rámec uzavřené smlouvy o dílo. Redukce počtu a zvětšení rozměrů stoupacích plošin byly dány posouzením smysluplnosti jejich umístění pro údržbu střešní krytiny a typem střešní krytiny.	
Zařazení změny	Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	
Vyjádření autorského dozoru stavby	AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.	
Vyjádření technického dozoru stavby	TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.	
Cena změnového listu bez DPH	odpočet 37 919,12	
	přípočet 93 200,94	

Vypracoval :

Daniel K.

Datum :

10.10.2024

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Martin V.		

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDS</i>		
Ing. Martin J.		
<i>projektant/AD</i>		
Ing. Jan H.		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
Ing. Pavel Král		