

Změnový list č. 19		10.10.2024
19 - neprovedené práce oddílu krov		
Akce :	Stavební úpravy objektu č.p.299 Masarykovo nám., Mnichovo Hradiště III	
Reg. číslo projektu:	117D8220E9171	

Popis změny	Tento změnový list odečítá neprovedené části oddílu tesařské konstrukce.	
Specifikace změny	Technologie provedení tesařských konstrukcí byla změněna.	
Vliv změny na termín	Tato změna má vliv na termín dokončení díla v délce 12.dnů.	
Zdůvodnění změny	Na základě požadavku zástupce národního památkového úřadu byla změněna technologie obnovy konstrukce krovu. Důraz byl kladen na zachování původních prvků krovu a maximální možné míře.	
Zařazení změny	Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	
Vyjádření autorského dozoru stavby	AD souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.	
Vyjádření technického dozoru stavby	TDS souhlasí s uvedenými údaji v rozpočtu a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí.	
Cena změnového listu bez DPH		odpočet 143 552,61

Vypracoval : Daniel K.

Datum : 10.10.2024

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Martin V.		

Schválil:

<i>Inženýr stavby/TDS</i>		
Ing. Martin J.		
<i>projektant/AD</i>		
Ing. Jan H.		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
Ing. Pavel Král		