

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2309076013

Smluvní strany

Objednatel: Obec Jevany

Se sídlem: Obec Jevany, Černokostelecká 49, 28166 Jevany
IČ: 00235423
DIČ: CZ00235423
zastoupena: Pavlína Kratochvílová, starostka obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5121151/0100
Email: starosta@obecjevany.cz

dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel: TEChart systems s.r.o.

se sídlem: Machatého 679/2, 152 00 Praha 5
IČO: 26172615
DIČ: CZ26172615
zastoupena: Ing. Radek Linhart, jednatel
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 436615399/0800
email: fve@techart.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložky 76785

dále jen **zhotovitel**

spolu uzavřeli na základě vzájemné dohody níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Důvodem uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že se Objednateli (Obec Jevany) nepodařilo zajistit stavební povolení pro realizaci FVE a tedy není možné, aby Zhotovitel předmět díla začal realizovat, dokud nebude mít Objednatel k dispozici stavební povolení s nabytím právní moci. Jedná se tedy o změnu dle § 222 odst.6 Zákona č. 134/2016 Sb. Kdy jde o nepředvídatelnou změnu okolností, neboť se počítalo, že Objednatel bude mít již vydané a pravomocné stavební povolení ke dni podpisu smlouvy o dílo.

1.

Změna části V. Termín plnění, přerušení plnění, bod 5.1., který zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle této smlouvy **do 15 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak**. Staveniště se považuje za způsobilé pro zahájení a provádění Díla, pokud splňuje požadavky sjednané v čl. 6.1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami (resp. jejich zástupci). Pokud se při předávání staveniště zjistí jakékoli vady a nedostatky staveniště, které by mohly mít vliv na realizaci Díla, potom se protokol o předání staveniště nepodepíše do té doby, než budou zjištěné vady a nedostatky odstraněny. K případným vadám tak navrhne Zhotovitel řešení nápravy. Smluvní strany následně vstoupí do jednání o odstranění nedostatků staveniště. Po odstranění

nedostatků a vad staveniště bude staveniště předáno Zhotoviteli formou uvedenou v tomto článku smlouvy. Den předání staveniště uvedený v předávacím protokolu bude pro účely této smlouvy považován za den zahájení provádění Díla (dále také jako „Den zahájení provádění Díla“).

2.

Změna části V. Termín plnění, přerušení plnění, bod 5.2, který zní takto:

Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději **do 90 kalendářních dnů od předání staveniště.**

3.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Jevanech dne

V Praze dne

.....
za objednatele

Ing Radek
Linhart

Digitálně podepsal
Ing Radek Linhart
Datum: 2024.10.16
14:36:40 +02'00'

.....
za zhotovitele