

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ÚPRAVA SKLÁDKY CM ROSICE VČETNĚ OPLOCENÍ

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581 DIČ: CZ70932581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### Navláčil stavební firma, s.r.o.

sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený Pavlem Navláčilem, jednatelem

IČO: 253 01 144 DIČ: CZ25301144  
sp.zn. C 23287

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 03. 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 14. 10. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 2.

#### Zdůvodnění:

- změna odvodňovacího žlabu betonového s litinovou mřížkou za odvodňovací žlab betonový šterbinový na žádost objednatele. Při skutečném zaměření odvodňovacího žlabu byl zjištěn rozdíl mezi skutečností a rozpočtem v celkové délce 17m,
- pro lepší dostupnost a obsluhu budou do betonového plotu doplněné ocelové dveře s výplní z tahokovu,
- velikost základny paty se zmenšila z důvodu manipulačního prostoru pro montáž,
- změna mazanin z betonu s výztuží KARI sítě za povrch z modifikovaného asfaltu,
- zhotovitel použil stávající díly, které nebylo třeba měnit z důvodu jejich dobrého stavu,
- změna provedení druhého vjezdu do areálu CM Rosice z ulice Polní,
- Změna provedení prvního vjezdu do areálu CM Rosice části skladu posypových hmot z ulice Polní- bezpečnější najíždění nákladních vozidel do části areálu skladu posypových hmot,
- změna ploch kóji oproti původním výměrám,
- úprava vnitřní plochy areálu mezi obrubníkem a betonovým plotem vyskládáním zámkové dlažby.
- úprava vnější plochy areálu mezi cestou a betonovým plotem vysypáním kačirkem a doplněním 12 ks zábranného kužele,
- úprava plochy v části u čerpací stanice a skladu soli, zvednutí žlabů a propojení ploch novými asfalty.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**12 013 474,11 Kč**

Zhotovitel je plátcem DPH.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení více a méněprací

Ve Zlíně, dne 23.10.2024

V Brně, dne 24.10.2024

.....  
**Pavel Navláčil**  
**jednatel**  
Navláčil stavební firma, s.r.o.

.....  
**Bc. Roman Hanák**  
**ředitel**  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje