

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

se sídlem: Borská 55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 00497061

DIČ: CZ00497061

zastoupený: Mgr. Miloslav Šteffek, ředitel

bankovní spojení: 625860/0300

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

BIS, a.s.

se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

IČO: 40526151

DIČ: CZ40526151

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: oddíl B, vložka 139 uvedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený: Ing. Tomáš Pohanka, předseda představenstva

bankovní spojení: 630299/0300

Autorizovaná osoba pověřená

vedením stavby: Pavel Šnajdr – obor Pozemní stavby

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo:

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní Strany mezi sebou uzavřely dne 7. 11. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavební úpravy a nástavba objektu v Křimické ulici č. p. 94 v Plzni nově pro umístění spisových archivů a počítačových serverů Plzeňského kraje.

III. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souladu s článkem 18. 4., uzavřené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, a to z důvodu změn v projektové dokumentaci a z důvodu potřeby prodloužení termínu pro dokončení stavby. V průběhu probíhající realizace došlo k postupnému zjišťování skutečného stavu rekonstruovaných prostor a stavu stavebních konstrukcí. Zároveň bylo zjištěno, že původní představu obsaženou v projektové dokumentaci, která vycházela z přepokládaného stavu stavebních konstrukcí, bude nutno upravit a nově navržené konstrukce a technologie řešit tak, aby co nejlépe vyhovovaly budoucím účelům objektu, a to včetně technických návazností na rozvody inženýrských sítí. Dále byla s ohledem na negativní stanovisko k připojení objektu na CZT učiněna změna způsobu vytápění z centrálního na plynový kotel.

Tento dodatek řeší zároveň prodloužení termínu pro dokončení stavby, jehož potřeba vznikla důsledkem několika nepředvídaných okolností, které zásadně ovlivnily postup prací na stavbě. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro dokončení stavby Budova Křimická 94, Plzeň – pro KÚPK do 30. 4. 2025.

- 3.2. Detailní popis a zdůvodnění změn je uveden ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2.
- 3.3. Dodatečné stavební práce budou zadány stávajícímu dodavateli, a to způsobem dle Zákona o zadávání veřejných zakázek (Zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění) a v souladu s článkem 6. 15 Smlouvy o dílo.
- 3.4. Tímto Dodatkem č. 2 se Strany dohodly na změně ceny díla, uvedené v čl. 6. Smlouvy:

cena bez DPH v původní výši 29 182 691,19 Kč se mění tak, že
cena bez DPH bude ve výši **30 897 295,28 Kč**

hodnota DPH v původní výši 6 128 365,15 Kč se mění tak, že
hodnota DPH bude ve výši **6 488 432,00 Kč**

cena včetně DPH v původní výši 35 311 056,34 Kč se mění tak, že
cena včetně DPH bude ve výši **37 385 727,28 Kč**

- 3.5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 7. 11. 2023, zůstávají beze změny a v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními Stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní Strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
- 4.3. Na důkaz toho, že smluvní Strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Příloha:

- Změnový list č. 2

V Plzni dne 23. 10. 2024

V Plzni dne 23. 10. 2024

.....

Mgr. Miloslav Šteffek

ředitel

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
za objednatele

.....

Ing. Tomáš Pohanka

předseda představenstva

BIS, a.s.

za zhotovitele