



**ČESKÁ
GEOLOGICKÁ
SLUŽBA**

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č.724071

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, příspěvková organizace

Sídlo: Klárov 131/3, 118 00 Praha 1

IČ: 00025798

jednající: Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel

Bankovní spojení: Bankovní spojení:

Číslo účtu:

kontaktní osoba: Mgr. Blanka Štolbová

na straně jedné jako „objednatel“

a

CZ - PODLAHY design s.r.o.

Se sídlem: Schnirchova 5, 170 00 Praha 7

Zastoupená: Jiřím Kejvalem - jednatelem

IČO: 04928121

DIČ: CZ04928121

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba pro věcné plnění: Jiří Kejval

na straně druhé jako „zhotovitel“

společně také jako „smluvní strany“.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně podmínek smlouvy o dílo ev. č. **ČGS 724071** uzavřené mezi smluvními stranami dne 01.08.2024 (dále jen „smlouva o dílo“).

Preamble

V průběhu realizace díla zjistil objednatel neočekávané skutečnosti spočívající ve složitosti demontáže vybavení prostor, ve kterých byla plánovaná výměna podlahových a/nebo kobercových krytin. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě smluvního vztahu tímto dodatkem.

Článek I – Změna smlouvy o dílo

1.1 V souladu § 222 odst. 6. zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

1.1.1 Čl. 3.1 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Celková cena za realizaci Díla dle čl. 1.1 této Smlouvy činí 225 024 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21% tedy 47 255,04 Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 272 279,04 Kč (dále jen „Cena“).“

1.1.2 Čl. 8.1 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 15.11.2024.“

1.1.3 Termín dokončení uvedený v Příloze č. 1 smlouvy o dílo se mění na 15.11.2024.

1.1.4 Příloha č. 2 smlouvy o dílo – *Podrobná specifikace a cenová tabulka* se mění a doplňuje o Přílohu č. 1 tohoto dodatku – *Soupis Víceprací a méněprací - smlouva 724071*.

Článek II – Posouzení změny závazku

2.1 Smluvní strany konstatují, že navrhovaná změna smlouvy není považována za podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, a to zejména proto, že nemění celkový charakter veřejné zakázky, nenarušuje hospodářskou soutěž a nezvýhodňuje žádnou ze smluvních stran či jiného účastníka plnění veřejné zakázky. Změna je považována za nezbytnou pro řádné splnění smluvního závazku a její přijetí je v souladu se zákonem. Tato změna byla provedena na základě nepředvídatelných okolností, které nebyly při uzavření smlouvy předvíhány ani smluvními stranami, ani jinými odbornými osobami. Změna je v souladu se zákonnými požadavky a neovlivňuje transparentnost zadávacího řízení a nemění její povahu.

Článek III – Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, zveřejnění v registru provede objednatel.

3.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Soupis Víceprací a méněprací -smlouva 724071

Za objednatele:



Digitálně podepsal
Zdeněk Venera
Datum: 2024.10.24
12:19:59 +02'00'

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel ČGS

Za zhotovitele:

Jiří
Kejval

Digitálně podepsal
Jiří Kejval
Datum: 2024.10.08
14:13:13 +02'00'

Jiří Kejval, jednatel