



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### I. Smluvní strany

#### 1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
zastoupena: [redacted] ředitel organizace  
IČO: 000 95 711  
DIČ: CZ00095711  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
Osoby oprávněné  
jednat ve věcech  
smlouvy: [redacted] – technicko-provozní náměstek

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech  
realizace stavby: 1) [redacted] – vedoucí střediska Ostrava  
2) [redacted] – technický dozor stavebníka stř. Ostrava  
3) [redacted] – vedoucí technického oddělení  
ředitelství SSMSK

(dále jen „objednatel“)

#### 2. COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany  
zastoupena: [redacted] ředitel oblasti Východ, na základě plné moci  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [redacted]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smlouvy: [redacted], ředitel oblasti Východ

Osoby oprávněné jednat

ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted] hl. stavbyvedoucí, tel.: 733 780 450

[redacted] stavbyvedoucí, tel.: 733 780 455

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.04.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací s číslem smlouvy objednatele 032/OI-Ut/24-Zah a číslem smlouvy zhotovitele 241310393 Oprava povrchu silnice III/4655 Klimkovice-část Hýlov v rozsahu dle:

- Projektové dokumentace vyhotovené [redacted] Břustkova 27, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 88359115, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby – ČKAIT 1102989
  - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
  - zadávací dokumentace k veřejné zakázce 032/OI-Ut/24-Zah předcházející uzavření této smlouvy
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl, zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a od okamžiku nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dle tohoto zákona (zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 Sb. se dále jednotně označují jen jako „stavební zákon“) a ustanovení této smlouvy
2. Při realizaci samotných stavebních prací nastaly okolnosti, kdy došlo ke změně rozsahu díla oproti projektové dokumentaci, které mají vliv jak na cenu díla, tak také na dobu realizace.

#### Méněpráce v rámci realizace stavby:

V rámci SO 1 Silnice III/4655 úseku 1 „Okružní křižovatka“ došlo ke snížení výměry cementobetonového krytu okružní křižovatky a souvisejících prací, rovněž odláždění prstence a středu okružní křižovatky bylo realizováno na základě geodetického zaměření a následného skutečného provedení. Pro sanaci zemní pláně okružní křižovatky byl využit lomový kámen větší frakce oproti projektu. Nebyl realizován posyp postřiku krytu kamenivem, uliční vpusti a kanalizační poklopy byly oproti předpokladu v lepším stavu, položky pro výměnu nebyly využity.

V rámci úseku 2 „Okružní křižovatka po konec za MK ul. Osvobození“ došlo také ke snížení výměry cementobetonového krytu autobusových zastávek a sanace ložné vrstvy a souvisejících prací na základě geodetického zaměření. Také v rámci tohoto úseku nebylo potřeba realizovat výměnu uličních vpustí a kanalizačních poklopů.

V rámci úseku 3 „za MK ul. Osvobození po konec za ul. Opavská“ nebylo realizováno předláždění chodníku, lokální vysprávký a související práce v rámci úseku nebyly realizovány. Nedošlo k výměně obrub.

V rámci úseku 4 „konec za ul. Opavská po konec úseku stavby“ nebyly v plném rozsahu využity položky pro dláždění žulového jednořádku, došlo k upřesnění výměry asfaltového recyklátu, výměry betonových obrub a také výměry obrusné vrstvy vozovky.

V rámci SO 2 Propustek v km 1,446 a SO 3 Propustek v km 2,210 nebyly realizovány betonové patky na dně vtoku, byla upřesněna výměra odláždění na základě skutečného provedení, také výměry betonového obrubníku lemujícího dlažbu.

#### Vícepráce v rámci realizace stavby:

V rámci SO 1 Silnice III/4655 úsek 1 „Okružní křižovatka“ bylo nutné na základě nevyhovujících zátěžových zkoušek na zemní pláni v prostorách okružní křižovatky provést sanaci lomovým kamenivem.

V rámci úseku 2 „okružní křižovatka po konec za MK ul. Osvobození“ bylo nutné na základě nevyhovujících zátěžových zkoušek na zemní pláni v prostorách autobusových zastávek provést sanaci lomovým kamenivem a realizovat frézování v rámci sanace ložné vrstvy (pro úsek 3) na základě geodetického zaměření a související realizace prací nad předpoklad dle projektové dokumentace.

V rámci úseku 3 „za MK ul. Osvobození po konec za ul. Opavská“ bylo nutné realizovat frézování obrusné vrstvy dle geodetického zaměření nad předpoklad dle projektové dokumentace.

V rámci úseku 4 „konec za ul. Opavská po konec úseku stavby“ došlo k doplnění výměry obrusné vrstvy v tloušťce 5 cm (pro úsek 3) na základě geodetického zaměření a k přizvednutí příkopových žlabů.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým je upravena cena díla v závislosti na objemu stavebních prací a lhůta realizace, což je podrobněji uvedeno v ZBV ze dne 23.09.2024.

3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. V. Cena za dílo odst. 1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| <b>Cena za dílo Oprava povrchu silnice III/4655 Klimkovice – část Hýlov (v Kč)</b> | <b>celkem</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Původní cena bez DPH dle SoD</b>                                                | 18 651 164,30 |
| <b>Méněpráce dle Dodatku č. 1</b>                                                  | -3 510 353,15 |
| <b>Vícepráce dle Dodatku č. 1</b>                                                  | 2 434 941,50  |
| <b>Cena bez DPH dle Dodatku č. 1</b>                                               | 17 575 752,65 |
| <b>DPH dle Dodatku č. 1</b>                                                        | 3 690 908,06  |
| <b>Cena vč. DPH dle Dodatku č. 1</b>                                               | 21 266 660,71 |

### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický dokument.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

[Redacted signature]

.....  
obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 26. 09. 2024

[Redacted signature]

.....  
za objednatele

[Redacted signature]  
ředitel organizace

[Redacted signature]

V Ostravě dne 26. 09. 2024

[Redacted signature]

za zhotovitele  
COLAS CZ, a.s.

[Redacted signature]  
ředitel oblasti Východ,  
na základě plné moci