

DODATEK Č. 2

**ke smlouvě o dílo č. SML-00034-2024-249 (ev. č. zakázky S947/2024/089) ze
dne 28. 5. 2024**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Frýdlant v Č., Žitavská 3276, 464 01
Frýdlant v Čechách

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

L&P stavební, s.r.o.

se sídlem Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou

IČO: 639 06 236

DIČ: CZ63906236

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
34990

zastoupená: Josefem Liebscherem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 8407300001/5500

datová schránka: erz7n6h

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00034-2024-249 (ev. č. zakázky S947/2024/089) ze dne 28. 5. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28. 5. 2024 Smlouvu o dílo č. SML-00034-2024-249, evidenční číslo zakázky S947/2024/089 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 7. 2024. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava a technické zhodnocení vedlejšího objektu Rekreační chaty Zátíší Větrov čp. 3164, LS Frýdlant v Č.**“ (dále jen „dílo“).
2. V rámci postupujících stavebních prací byly zjištěny některé skutečnosti, které jsou předmětem víceprací a méněprací. Po kontrole stavby bylo statikem objednateli doporučeno zesílit konstrukci krovu o boční vzpěry. Bylo zjištěno, že stávající hromosvod nelze opět použít a je nutné ho vyměnit za nový. V místě spodní části budoucího vstupu ke schodišti do 2. NP byla zjištěna nepřítomnost tepelné izolace, a to po odkrytí původní konstrukce stavby. Byla zjištěna velká netěsnost stávajících zděných kamen a udírny. Z důvodu bezpečnosti je nutné netěsnosti opravit. Byly odečteny nadbytečné elektromontážní práce. Vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu víceprací a méněprací. Vícepráce a méněpráce byly zástupcem objednatele a zhotovitele odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů prací uvedených v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Oprava a technické zhodnocení vedlejšího objektu Rekreační chaty Zátíší Větrov čp. 3164, LS Frýdlant v Č.	Cena dle SoD a Dodatku č. 1	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 2
	3 568 265,23 Kč bez DPH	143 007,99 Kč bez DPH	26 320 Kč bez DPH	3 684 953,22 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
„*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 684 953,22 Kč (slovy tři miliony šest set osmdesát čtyři tisíce devět set padesát tři korun*

českých a dvacet dva haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je specifikována a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.“

3. Smluvní strany se dále dohodly z důvodu víceprací v dodatku č. 1 a dodatku č. 2 na změně čl. II. odst. 4 smlouvy, který nově zní takto:

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 21. 11. 2024. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V, dne/


dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V, dne/

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Josef Liebscher
jednatel
L&P stavební, s.r.o.