

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2438 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Kotěrova 828, Divišova 829, 830 – odstranění vlhkosti**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx., technik, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	VODIZOL, s.r.o.
Sídlo	Smetanova 2813, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zastoupený	jednatel Ing. Tadeášem Vodičkou
Telefon	xxx
Email	xxx
ID datové schránky	egfa49u
IČ	25929828
DIČ	CZ25929828

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15367

Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu 266557914/0300

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace (po zpřístupnění prostoru bývalého shozu pro uhlí zjištěna značná degradace stropní konstrukce; sanace stropu prostoru a doplnění nové ocelové konstrukce pro zajištění stability), se mění rozsah, cena a termín dokončení díla. Proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

Znění tohoto dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 21. 10. 2024.

II.

- Původní text věty druhé čl. IV. odst. 1. bod a) „Doba plnění“ se mění následovně
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **20. 11. 2024**
- Původní text čl. V. odst. 1. „Cena za dílo“
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
 - I. etapa (SO.1 a SO.3) činí bez DPH* **1 108 695,05 Kč**
 - II. etapa (SO.2 a SO.4) činí bez DPH* **878 765,89 Kč**

c) celková smluvní cena činí bez DPH

1 987 460,94 Kč

(slovy: jeden milion devět set osmdesát sedm tisíc čtyři sta šedesát korun českých devadesát čtyři haléřů)

mění následovně:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

a) I. etapa (SO.1 a SO.3) činí bez DPH

1 156 754,87 Kč

b) II. etapa (SO.2 a SO.4) činí bez DPH

878 765,89 Kč

c) celková smluvní cena činí bez DPH

2 035 520,76 Kč

(slovy: dva miliony třicet pět tisíc pět set dvacet korun českých sedmdesát šest haléřů)

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Dvoře Králové dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Ing. Tadeáš Vodička
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovila Lxxx

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 23.10.2024