

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240026
na VZ: Čistá, Arnultovice, opevnění PB u okálů, ř. km 1,520 – 1,730

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX,
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VEKTRA, spol. s r.o.**
Adresa sídla: č.p. 52, 280 02 Libenice

Statutární orgán: Mgr. Květuše Mašínová, jednatel
Ing. Jiří Mašíň, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: XXX
XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 47052686

DIČ: CZ47052686

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C vložka 14786

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952210055 v jednotlivých člancích takto:

4. Doba plnění díla bod 4.3

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do **13. 12. 2024**

3. Zdůvodnění změny doby plnění

V období od 13. do 15. září 2024 došlo vlivem intenzivních dešťů na toku k prudkému zvýšení průtoku až na 6,5 m³/s přičemž běžný průtok v tomto období je do 0,5 m³/s. V souladu se schváleným povodňovým plánem musel zhotovitel přerušit práce a vyklidit staveniště. Po opadnutí vody bylo před opětovným zahájením stavebních prací nutné znovu provést odlovení a transfer chráněných živočichů. Z tohoto důvodu zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení stavby do 13. prosince 2024.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240026 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno
Ing. Jiří Mašín
jednatel