



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
**„Rozšíření dynamického naváděcího systému na parkoviště v ČB – parkovací dům Dlouhá
louka“**

číslo smlouvy objednatele: 2024001749

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 24135

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒

spolufinancováno z ESI fondu: ☐


I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Maroš, náměstek primátorky města
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Montela s.r.o.
sídlo: Kněžskodvorská 535/25, 370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 13867
zastoupený: Ing. Radkem Ježkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Radkem Ježkem, jednatelem společnosti
IČO: 14503026
DIČ: CZ14503026
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 8. 7. 2024. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla ☒

ceny díla ☒

doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

V průběhu stavebních prací byla zjištěna nemožnost provedení řízeného protlaku, jenž byl požadován vlastníkem pozemku, jímž je Ředitelství silnic a dálnic s.p. Řízený protlak nemohl být proveden z důvodu vysoké hladiny spodní vody, štěrkového podloží a přítomnosti stávajících inženýrských sítí. Se souhlasem vlastníka pozemku byl řízený protlak nahrazen výkopem podél stávající odpadní stoky.

Z důvodu absence asfaltového povrchu v prostoru řadiče dle předpokladů projektové dokumentace, nebylo nutné jej odstraňovat a následně znovu vyhotovit.

Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený čl. IV smlouvy zní:

IV. Cena díla

Cena díla činí **617 626,63 Kč bez DPH.**

DPH 21%: 129 701,59 Kč

Cena s DPH: 747 328,22 Kč

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	647 979,05 Kč
Dodatek č. 1	30 352,42 Kč
Rozšíření původní ceny	270 254,98 Kč
Zúžení původní ceny	300 607,40 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku	617 623,63 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1- změnový list č. 1 a č. 2

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Maroš, náměstek primátorky
Statutární město České Budějovice

V Praze

Ing.
Radek
Ježek

Digitálně
podepsal Ing.
Radek Ježek
Datum:
2024.10.24
15:59:02 +02'00'

Ing. Radek Ježek
jednatel společnosti

Změnový list č.1

Naváděcí systém - rozšíření Dlouhá louka

Navrhovatel změny:

Montela s.r.o.

Změněný objekt:

Elektromontáže, zemní práce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Řízený protlak v daném místě je neproveditelný, z důvodu vysoké hladiny spodní vody, štěrkového podloží a přítomnosti stávajících inženýrských sítí. Řízený protlak byl nahrazen výkopem podél odpadní stoky ve stížném terénu. V prostoru řadiče nebyl asfaltový povrch, tudíž nebylo zapotřebí ho odstranit a znovu zhotovit.

Souhrn nákladů:

Vícepráce

bez DPH	270 254,98 Kč
---------	---------------

DPH	56 753,55 Kč
-----	--------------

celkem s DPH	327 008,53 Kč
--------------	---------------

Dopad změn na termín dokončení díla: ne

Za zhotovitele:

Za projektanta:



MONTELA s.r.o.
 IČO: 2535/25
 Dějovice

Ing. Radek Ježek

Za TDI:

Za objednatela:

Přílohy:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Naváděcí systém - rozšíření Dlouhá louka

Objekt:

vícepráce**192 802,48**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
0	M		Práce a dodávky M				
0	21-M		Elektromontáže				192 802,48
K		871264301	Montáž potrubí PE 110 - chránička	m	89,000	123,00	10 947,00
M		28613494	Potrubí jednovrstvé SDR 17 PE 110x6,6mm	m	89,000	271,00	24 119,00
29	K	460161332	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 140 cm v hornině tř. I skupiny 3	m	89,000	850,00	75 650,00
	K	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení 0,6m x 1,2m	m3	64,080	656,00	42 036,48
30	K	460431352	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 140 cm z horniny tř. I skupiny 3	m	89,000	350,00	31 150,00
31	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	89,000	100,00	8 900,00



M
37
DIO

s.r.o.
535/25
dějovice

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Naváděcí systém - rozšíření Dlouhá louka**
vícepráce

77 452,50

Objekt:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Vrchní vrstvy				77 452,50
D	1		Zemní práce				
							8 850,00
4	K	R001	Odstranění stávajících betonových žlabů v místech protlakových jam a jejich opětovné položení na původní místo	m	59,000	150,00	8 850,00
D	6.1		Úpravy povrchů - zeleň				68 602,50
12	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	178,000	60,00	10 680,00
	W		KS_Z		150,000		
13	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	178,000	80,00	14 240,00
	W		KS_Z		150,000		
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	178,000	80,00	14 240,00
	W		KS_Z		150,000		
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,750	350,00	962,50
22	K	460581131	Uvedení nepevného terénu do původního stavu v místě dočasněho uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	178,000	80,00	14 240,00
	W		KS_Z				
23	K	R46057119	Rozprostření a urovnání ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm - vč. materiálu	m2	178,000	80,00	14 240,00



MONT
 s.r.o.
 IČO: 378 04 0
 DIČ: CZ1

25
 ovíce

Změnový list č.2
Naváděcí systém - rozšíření Dlouhá louka

Navrhovatel změny:

Montela s.r.o.

Změněný objekt:

Elektromontáže, zemní práce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Řízený protlak v daném místě je neproveditelný, z důvodu vysoké hladiny spodní vody, štěrkového podloží a přítomnosti stávajících inženýrských sítí. Řízený protlak byl nahrazen výkopem podél odpadní stoky ve stíženém terénu. V prostoru řadiče nebyl asfaltový povrch, tudíž nebylo zapotřebí ho odstranit a znovu zhotovit.

Souhrn nákladů:

Měněpráce

bez DPH 300 607,40 Kč

DPH 63 127,50 Kč

celkem s DPH 363 734,90 Kč

Dopad změn na termín dokončení díla: ne

Za zhotovitele:

Za projektanta:



MONTELA s.r.o.
Křižská 10
370 04 Písek
DIČ: CZ000000000
Písek

Ing. Radek Ježek

Za TD

Za objednatele:

Přílohy:

SOUPIS PRACÍStavba: **Naváděcí systém - rozšíření Dlouhá louka**Objekt: **Méněpráce**

274 346,40

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	M		Práce a dodávky M				
D	21-M		Elektromontáže				
D	001		Stavebně montážní práce - Kabejové rýhy				274 346,40
24	K	141721119R	Rízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm v hornině tř 1 až 4	m	89,000	3 000,00	267 000,00
34	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,851	200,00	1 770,20
	VV		PRÉM		8,851		
35	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	l	15,932	350,00	5 576,20



MO

s.r.o.

370

DIČ:

535/25

Budějovice

26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Naváděcí systém - rozšíření Dlouhá louka

Objekt:

Méněpráce

26 260,74

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Vrchní vrstvy				26 260,74
D	1		Zemní práce				
1	K	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drsného tl přes 200 do 300 mm při překopecch ručně	m2	0,500	200,00	100,00
3	K	113107044	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 200 mm při překopecch ručně	m2	0,500	800,00	400,00
5	K	584871111	Podklad ze štěrku SD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	0,500	400,00	200,00
6	K	585146101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	0,500	1 200,00	600,00
8	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,500	1 200,00	600,00
9	K	577165032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 70 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,500	1 200,00	600,00
10	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1 kg/m2	m2	0,500	1 000,00	500,00
11	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	0,500	250,00	125,00
18	K	460341113	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	22,500	300,00	6 750,00
19	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění hominy dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	67,500	45,00	3 037,50
20	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	13,500	250,00	3 375,00
24	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	8,258	300,00	2 477,40
25	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	156,902	45,00	7 060,59
26	K	469973120	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,313	500,00	156,50
27	K	469973124	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) odpadu směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,220	500,00	110,00
28	K	469973125	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,225	750,00	168,75



A. S. P. O.
ská 535/25
é Budějovice
3026
8.