



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 02	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML 1028431 Číslo Zhotovitele: 123/2023
Název části Díla:	část 1: Architektonicko-stavební řešení vč. Rozvodů NN a kompletní výmalby, ZŠ Jitřní
Na základě oznámení Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu Projektové dokumentace dle Zadávací dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní řešení se týkalo likvidace a demontáží azbestových konstrukcí stěny ve stávající učebně.	
<u>Nové řešení:</u> Navýšení rozsahu demontovaných konstrukcí s obsahem azbestu, jeho odstranění a s tím související práce s rozvody konektivity.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Kontrolním měřením bylo zjištěno, že azbest se vyskytuje ve většině konstrukcí dotčených rekonstrukcí. Bylo nutné přijmout opatření, kdy byla demontována navíc stěna mezi učebnou a hlavní chodbou a veškeré obložení konstrukcí z interiérové strany učebny a wc vč. podhledu. Vzhledem k montáži strukturované kabeláže na stěny s azbestem, je taktéž nutná součinnost se specializovanou firmou na likvidaci azbestu. V rámci položkového rozpočtu se mění cena. <i>Jedná se o změnu dle § 222, odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</i> <i>Předmět povahy zakázky se nemění. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</i> <i>Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 5 a § 6 nepřekročí v souhrnu 30 % ceny původní hodnoty závazku</i>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele. Změna nemá vliv na komplexní záruku dle SoD	



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	9 613 251,98 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	605 382,25 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	10 218 634,23 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2024
Nový termín dokončení díla:	31.10.2024

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha:

1. Rozpočet



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 03	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML 1028431 Číslo Zhotovitele: 123/2023
Název části Díla:	část 1: Architektonicko-stavební řešení vč. Rozvodů NN a kompletní výmalby – ZŠ Nová
Na základě oznámení Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu Projektové dokumentace dle Zadávací dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Nebylo řešeno	
<u>Nové řešení:</u> Přeložení čipů vstupních dveří.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě požadavků investora a ředitele školy byly přeloženy čipy vstupních dveří specializovanou firmou, která systém dodávala v minulosti. <i>Jedná se o změnu dle § 222, odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</i> <i>Předmět povahy zakázky se nemění. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</i> <i>Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 5 a § 6 nepřekročí v souhrnu 30 % ceny původní hodnoty závazku</i>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele. Záruka na provedení rozsah prací jde za dodavatelem ERCÉ stavby s.r.o. a firma Termocon s.r.o. k těmto pracem nemá žádné záruční ani jiné závazky.	



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	10 218 634,23 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	31 295,44 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	10 249 929,67 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2024
Nový termín dokončení díla:	31.10.2024

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha:

1. Položkový rozpočet



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 04	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML 1028431 Číslo Zhotovitele: 123/2023
Název části Díla:	část 1: Architektonicko-stavební řešení vč. Rozvodů NN a kompletní výmalby – ZŠ Neštětická
Na základě oznámení Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu Projektové dokumentace dle Zadávací dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V PD a smluvním rozpočtu byly specifikovány veškeré vnitřní dveře jako plné bílé.	
<u>Nové řešení:</u> Změna u dveří D1, D2 a D3	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Změna vznikla na základě požadavku školy na dodání 4 ks dveří v příplatkovém dekoru SOLO MATRIX monza <i>Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, viz přehled změn. Jedná se o dodatečnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.</i> <i>Předmět povahy zakázky se nemění.</i>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele. Změna nemá vliv na komplexní záruku dle SoD	

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
-----------------------------	-----



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	10 249 929,67 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	3 726,80 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	10 253 656,47 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2024
Nový termín dokončení díla:	31.10.2024

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

1. Rozpočet víceprací a méněprací



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 05	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML 1028431 Číslo Zhotovitele: 123/2023
Název části Díla:	část 1: Architektonicko-stavební řešení vč. Rozvodů NN a kompletní výmalby – ZŠ Jitřní
Na základě oznámení Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu Projektové dokumentace dle Zadávací dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V PD a smluvním rozpočtu byly specifikovány veškeré vnitřní dveře jako plné.	
<u>Nové řešení:</u> Záměna plných dveří D1, D2 a D4 za z 1/3 prosklené	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Změna vnikla na základě požadavku školy o prosvětlení, spojovací chodby tříd. Díky dodáním částečně prosklených dveří bude chodba prosvětlena denním světlem a ušetří se tím svícení umělým osvětlením v plném rozsahu. <i>Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, viz přehled změn. Jedná se o dodatečnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.</i> <i>Předmět povahy zakázky se nemění.</i>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele. Změna nemá vliv na komplexní záruku dle SoD	

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	10 253 656,47 Kč



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Navýšení ceny díla vč. DPH:	23 470,82 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	10 277 127,29 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2024
Nový termín dokončení díla:	31.10.2024

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha:

1. Rozpočet víceprací a méněprací



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 06	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML 1028431 Číslo Zhotovitele: 123/2023
Název části Díla:	část 1: Architektonicko-stavební řešení vč. Rozvodů NN a kompletní výmalby – ZŠ Palachova
Na základě oznámení Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu Projektové dokumentace dle Zadávací dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Nebylo řešeno	
<u>Nové řešení:</u> Vybourání stávající příčky a osazení nových dveří se zárubní	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Při demontáži zárubní, v prostorách nového invalidního wc, se zjistilo, že stávající příčka je narušená a nesoudržná. Investor, TDI, projektant a zhotovitel se dohodli, že stávající příčka se vybourá a nahradí jí nová SDK příčka. V PD byla řešena repase stávajících dveří, které již nejsou dohledatelné. Do nové příčky se proto musí osadit nová zárubeň s novým křídlem. <i>Jedná se o změnu dle § 222, odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</i> <i>Předmět povahy zakázky se nemění. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</i> <i>Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 5 a § 6 nepřekročí v souhrnu 30 % ceny původní hodnoty závazku</i>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele. Změna nemá vliv na komplexní záruku dle SoD	



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	10 277 127,29 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	18 690,84 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	10 295 818,13 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2024
Nový termín dokončení díla:	31.10.2024

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha:

1. Rozpočet



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 07	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML 1028431 Číslo Zhotovitele: 123/2023
Název části Díla:	část 1: Architektonicko-stavební řešení vč. Rozvodů NN a kompletní výmalby – ZŠ Nová
Na základě oznámení Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu Projektové dokumentace dle Zadávací dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Neřešilo se	
<u>Nové řešení:</u> Dodávka a montáž klimatizační jednotky v prostorách serveru.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> V prostoru, kde se nachází nový server, byla provozem tohoto serveru příliš vysoká teplota. Z důvodu ochrany systému, aby nedocházelo k jeho přehřívání, je nutná instalace klimatizační jednotky, která celý prostor bude ochlazovat. <i>Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, viz přehled změn. Jedná se o dodatečnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.</i> <i>Předmět povahy zakázky se nemění.</i>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele. Změna nemá vliv na komplexní záruku dle SoD	



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	10 295 818,13 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	114 905,25 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	10 410 723,38 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2024
Nový termín dokončení díla:	31.10.2024

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha:

1. Položkový rozpočet



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 08	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML 1028431 Číslo Zhotovitele: 123/2023
Název části Díla:	část 1: Architektonicko-stavební řešení vč. Rozvodů NN a kompletní výmalby – ZŠ Jitřní
Na základě oznámení Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu Projektové dokumentace dle Zadávací dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Neřešilo se	
<u>Nové řešení:</u> Truhlářské zakrytí přesunutého serveru	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Opatření týkající se zamezení přístupu nepovolaných osob do přesunutého serveru pomocí instalace truhlářské konstrukce. <i>Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, viz přehled změn. Jedná se o dodatečnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Předmět povahy zakázky se nemění.</i>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele. Změna nemá vliv na komplexní záruku dle SoD	

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
-----------------------------	-----



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	10 410 723,38 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	42 592,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	10 453 315,38 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2024
Nový termín dokončení díla:	31.10.2024

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha:

1. Položkový rozpočet



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 09	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML 1028431 Číslo Zhotovitele: 123/2023
Název části Díla:	část 1: Architektonicko-stavební řešení vč. Rozvodů NN a kompletní výmalby – ZŠ Jitřní
Na základě oznámení Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu Projektové dokumentace dle Zadávací dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Nové umývatko, posun radiátoru a nový práh nebylo řešeno. Zbývající práce byly řešeny jinými materiály.	
<u>Nové řešení:</u> Změnový list obsahuje změny týkající se dodávky a montáže umývatka v učebně, demontáž a zpětná montáž stávajícího otopného tělesa v chodbě, dodávka a montáž prahu, záměnu podlahové krytiny v prostoru chodby před invalidním wc a záměnu malby za omyvatelný nátěr v prostoru chodby před invalidním wc a na vnějších stranách nových stěn učebny.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> <u>Dodávka a montáž umývatka</u> Projektová dokumentace nepočítala s osazením umývatka v prostoru učebny. K novému umývatku bylo nutné přivést vodu a kanalizaci, jelikož v původní dispozici se umyvadlo nenacházelo. Změna je v položkách 1-15 Jedná se o změnu dle § 222, odst. 5 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. <u>Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa</u> Stávající otopné těleso bylo kotveno do stěny mezi chodbou a učebnou. Z důvodu demontáže této stěny bylo nutné demontovat otopné těleso a znovu namontovat a připojit. Změna je v položkách 16-18 Jedná se o změnu dle § 222, odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.	



Dodávka a montáž prahu

Demontáží stávající příčky v prostoru před invalidním wc a chodby, vznikl výškový rozdíl mezi stávající chodbou, novým prostorem před WC a založením demontované příčky. Tento detail se vyřešil dodávkou a montáží dřevěného prahu.

Změna je v položkách 19-20

Jedná se o změnu dle § 222, odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Záměna podlahové krytiny

V prostoru před invalidním WC se v položkovém rozpočtu k SoD počítalo s montáží PVC podlahy. Z důvodu praktičnosti a plynulého napojení na prostor se dohodlo, že v tomto prostoru bude položena dlažba.

Změna je v položkách 21-22 a 126, 129, 130, 132 a 133

Jedná se o změnu dle § 222, odst. 7 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Záměna malby

V malovaných prostorách mimo učebny bylo požadováno vymalování ořezavzdornou barvou do výšky 1,2 m. Ve stávajícím položkovém rozpočtu byla všude počítaná výmalba běžnou barvou.

Změna je v položkách 23, 24, 145 a 146

Jedná se o změnu dle § 222, odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Předmět povahy zakázky se nemění.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, viz přehled změn. Jedná se o dodatečnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 a 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, viz přehled změn. Jedná se o změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 5 a § 6 nepřekročí v souhrnu 30 % ceny původní hodnoty závazku

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 7 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, viz přehled změn. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu a prací (totožná technologie), cena je stejná, kvalitativně je záměna stejná nebo vyšší.



Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.

Změna nemá vliv na komplexní záruku dle SoD

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	10 453 315,38 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	16 117,52 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	10 469 432,90 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2024
Nový termín dokončení díla:	31.10.2024

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha:

1. Položkový rozpočet



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 10	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML 1028431 Číslo Zhotovitele: 123/2023
Název části Díla:	část 1: Architektonicko-stavební řešení vč. Rozvodů NN a kompletní výmalby – ZŠ Nová
Na základě oznámení Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu Projektové dokumentace dle Zadávací dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> U přístupové rampy se počítalo s vyšší spotřebou podsypu a nepočítalo se s výskytem asfaltové vrstvy ve stávající skladbě. V úklidové místnosti byl ve VV počítán obklad.	
<u>Nové řešení:</u> Vrstva asfaltu u přístupové rampy musela být odřezána a vybourána v důsledku toho se navýšila spotřeba betonu. Nátěr omítky v úklidové místnosti.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> <u>Přístupová rampa</u> Vybouráním stávajícího souvrství v místě nové rampy bylo zjištěno, že předpokládaná skladba obsahuje navíc asfaltovou vrstvu a bylo nutné tuto vrstvu odříznout, z tohoto důvodu došlo i k navýšení spotřeby betonu. Původně navržený podsyp nebyl vyžadován v takovém množství, v jakém byl v původním VV. Změna je v položkách 8, 1, 2, 3 a 4 Jedná se o změnu dle § 222, odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.	
<u>Záměna obkladů za malby</u> V projektové dokumentaci byl prostor úklidové místnosti natřen omyvatelnou barvou, ve výkazu výměr bylo počítáno s obkladem. Skutečně byl prostor natřen omyvatelným nátěrem, proto se počítaný obklad odečítá a nahrazuje nátěrem. Změna je v položkách 129-135, 5 a 6 Jedná se o změnu dle § 222, odst. 7 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.	



Předmět povahy zakázky se nemění.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 a 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, viz přehled změn. Jedná se o změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 5 a § 6 nepřekročí v souhrnu 30 % ceny původní hodnoty závazku

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 7 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, viz přehled změn. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu a prací (totožná technologie), cena je stejná, kvalitativně je záměna stejná nebo vyšší.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.

Změna nemá vliv na komplexní záruku dle SoD

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	10 469 432,90 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	- 7 033,14 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	10 462 399,76

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2024
Nový termín dokončení díla:	31.10.2024

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha:

1. Položkový rozpočet



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 11	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML 1028431 Číslo Zhotovitele: 123/2023
Název části Díla:	část 1: Architektonicko-stavební řešení vč. Rozvodů NN a kompletní výmalby – ZŠ Palachova
Na základě oznámení Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu Projektové dokumentace dle Zadávací dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Neřešilo se	
<u>Nové řešení:</u> Dodatečné přivedení kabelu a osazení zásuvky k průtokovému ohřívači	
<u>Zdůvodnění změny:</u> V prostoru úklidové místnosti, kde je nově osazen průtokový ohřívač k výlevce nebyla k dispozici zásuvka k napojení ohřívače, proto bylo nutné zásuvku vč. připojení do stávajícího rozvodu, dodatečně přivést. Jedná se o změnu dle § 222, odst. 5 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. <i>Předmět povahy zakázky se nemění.</i> <i>Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 a 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, viz přehled změn. Jedná se o změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</i> <i>Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 5 a § 6 nepřekročí v souhrnu 30 % ceny původní hodnoty závazku</i>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.	



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změna nemá vliv na komplexní záruku dle SoD

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	10 462 399,76 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	4 083,11 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	10 466 482,87 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2024
Nový termín dokončení díla:	31.10.2024

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha:

1. Položkový rozpočet



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 12	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML 1028431 Číslo Zhotovitele: 123/2023
Název části Díla:	část 1: Architektonicko-stavební řešení vč. Rozvodů NN a kompletní výmalby
Na základě oznámení Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu Projektové dokumentace dle Zadávací dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Práce obsažené v původním rozpočtu	
<u>Nové řešení:</u> Bez nového řešení.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Některé práce, které byli obsaženy v původním rozpočtu k SoD, se neprováděly, ať už z technologických důvodů nebo nadbytečnosti a nebyly nijak nahrazeny. <i>Předmět povahy zakázky se nemění.</i> <i>Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, viz přehled změn. Jedná se o dodatečnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.</i>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele. Změna nemá vliv na komplexní záruku dle SoD	

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	10 466 482,86 Kč



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Navýšení ceny díla vč. DPH:	- 269 763,20 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	10 196 719,66

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2024
Nový termín dokončení díla:	31.10.2024

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha:

1. Položkový rozpočet