

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220063
na akci: „Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 219110027

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **SPH stavby s.r.o.**
Adresa sídla: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Statutární orgán: Ing. Radek Pospíšil, jednatel
Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 38708

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220063, v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši **103 200,00 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 03, SO 04	103.200,00 Kč
CELKEM:		103.200,00 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 v celkové výši **-1 676 949,40 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 02	- 116.211,60 Kč
Změnový list č. 2	SO 03	-35.400,00 Kč
Změnový list č. 3	SO 03, SO 06, VON	-149.107,60 Kč
Změnový list č. 4	SO 02	-36.120,00 Kč
Změnový list č. 5	SO 01, SO 05	- 1.340.110,20 Kč
CELKEM:		-1.676.949,40 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 23.6.2022 a změnovými listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5.

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č. 1 činila **29 680 880,00 Kč** bez DPH.

Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 až č. 5 v celkové výši **103 200,00 Kč** bez DPH.

Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 až č. 5 v celkové výši **- 1 676 949,40 Kč** bez DPH.

Celková cena činí 28 107 130,60 Kč bez DPH.

3. Zdůvodnění změny předmětu díla a ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnových listech č. 1. až č. 5.

Po vyčíslení skutečně provedených prací byly odečteny práce, které nebyly zhotovitelem provedeny. Podrobný popis odečtených prací je uveden v příslušných změnových listech.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952220063 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
podepsán elektronicky

.....
Ing. Radek Pospíšil
jednatel
podepsán elektronicky