

1413/23/OLCB

LT060130 Litoměřice, Sámova, 28. října, Masarykova a Pokratická – rekonstrukce vodovodu

**DODATEK Č.2 KESMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo zhotovitele: 230167011

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 06.06.2023 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]  
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,  
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším  
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**HERKUL a.s.

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice  
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820  
zastoupená: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva  
Ing. Michal Klimeš, člen představenstva  
Bc. Jakub Karel, člen představenstva  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
[REDACTED]  
IČ: 25004638  
DIČ: CZ25004838  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č. ú. 115 058 333/0300

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších  
předpisů, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je  
[REDACTED]

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

h

**2.2.2. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:**

|     |                     |                                   |
|-----|---------------------|-----------------------------------|
| 4.1 | Smlouva o dílo      | 13 740 902,33 Kč (bez DPH)        |
|     | Dodatek č. 1        | 2 017 546,60 Kč (bez DPH)         |
|     | <u>Dodatek č. 2</u> | <u>599 852,02 Kč (bez DPH)</u>    |
|     | <b>Cena celkem</b>  | <b>16 358 300,95 Kč (bez DPH)</b> |

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 19 793 544,154 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

**III. Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Přílohy Dodatku:

1. Změnový list č. 2 s položkovým rozpočtem

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Obrnicích dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Šárka Bukovská  
předseda představenstva  
HERKUL a. s.

Bc. Jakub Karel  
člen představenstva  
HERKUL a. s.



## F115a\_Změnový list (stavební práce)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                           |                                                                                                                  |                    |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                           |                                                                                                                  | číslo : 02/2024    |                                                                        |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obmice                                                                                |                                                                                                                  |                    |                                                                        |
| Komu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | Severočeská vodárenská společnost a.s.  |                                                                                                                  | Datum: 07.10. 2024 |                                                                        |
| Název akce: <b><u>LT060130 Litoměřice, Sámova, 28. října, Masarykova a Pokratická – rekonstrukce vodovodu</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                           |                                                                                                                  |                    |                                                                        |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | poštou                                                                                                                    | e-mailem<br><b>X</b>                                                                                             | faxem              | osobně                                                                 |
| <b>Odkazy</b> na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                           |                                                                                                                  |                    |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | na výkresy:                                                                                                               |                                                                                                                  |                    |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | na rozpočtové podklady: <b>Rozpočty dle výskytu v SoD a ÚRS cenová soustava 2024/02 ze dne 03.09.2024</b>                 |                                                                                                                  |                    |                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | na jinou část smlouvy:                                                                                                    |                                                                                                                  |                    |                                                                        |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Z důvodu dispozičního řešení došlo ke změně propojení vodovodního řadu do ul. Bójská. Dále<br>v trase kanalizace se nacházely staré betonové základové konstrukce, přes které bylo nutné projít potrubím.<br>V trase stoky A se nacházela stará monolitická šachta, která se musela zbourat a zasypat.<br>Bouraná šachta na stoce A zasahovala do chodníku, který musel být rozebrán a zpětně položen do původního stavu.<br>Z důvodu havarijního stavu a koordinace se SUS došlo k opravě vodovodu v křižovatce Masarykova – Plešivecká.<br>Pro napojení kanalizace do stávající šachty v ul. Bójská bylo nutné bourat ŽB konstrukci ve výkopu včetně odvozu suti.<br>Všechny tyto skutečnosti byly zjištěny až v průběhu stavby. |                      |                                                                                                                           |                                                                                                                  |                    |                                                                        |
| Důvod<br>vícepráce/méněpráce/<br>Důvod pro změnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | záměr<br>objednatele | chyba v<br>projektové<br>dokumentaci                                                                                      | chyba<br>zhotovitele                                                                                             | vyšší<br>moc       | <b>jiné okolnosti</b> (např.<br>vyhrazená změna<br>závazku ve smlouvě) |
| Počet připojených listů výkresů změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                           |                                                                                                                  |                    |                                                                        |
| <b>Ocenění změny:</b><br><div style="text-align: right;"><b>Celkem 599 852,02 Kč + DPH</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                           |                                                                                                                  |                    |                                                                        |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><br><b>16 358 300,95 Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                           | Změna navržené lhůty dokončení díla<br>(číslem/slovy):<br><div style="text-align: right;">kalendářních dnů</div> |                    |                                                                        |

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **599 852,02Kč bez DPH**

Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 599 852,02 Kč bez DPH, tj. 4,365% ceny díla dle SoD.

Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00Kč bez DPH, tj. 0,000% ceny díla dle SoD.

Hodnota víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 599 852,02 Kč bez DPH, tj. 4,365% ceny díla dle SoD.

Hodnota méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00Kč bez DPH, tj. 0,000% ceny díla dle SoD.

Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 17 (oboustranně)

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou

..... Datum 9.10.20

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
  - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
  - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

4) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 4,365 % z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí 2 617 398,62 Kč bez DPH, tj. +19,048% ceny díla dle SoD.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

datum ..... 10.10.24

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

datum ..... 10.10.2024

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

datum ..... 22 -10- 2024

Datum ..... 22 -10- 2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.