



DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Zadavatel: **Rehabilitační ústav Kladruby**, státní příspěvková organizace
Se sídlem: Kladruby 30, 257 62 Kladruby
IČO: 00068705
DIČ: CZ00068705
Zastoupený: Ing. Josefem Hendrychem, MBA, ředitelem

jako „objednatel“ a „zadavatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: **PSG Construction a.s.**
Se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020
Zastoupený: Peterem Surovičem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 117756653/0300
Telefon: +420 576 015 300
E-mail: psg@psg.cz
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech
Smluvních: Peter Surovič, předseda představenstva
Technických: Ing. David Blažek, člen představenstva

jako „zhotovitel“ na straně druhé

I.

1.1. Zhotovitel a zadavatel uzavřeli dne 3.5. 2023 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Přístavba jižního křídla budovy D – Rehabilitační ústav Kladruby**“. Dílem jsou stavební práce a projekční a inženýrská činnost, kterými dojde k výstavbě přístavby jižního křídla budovy D – Rehabilitačního ústavu Kladruby, včetně prací a činností souvisejících, v rámci metody Design and Build. K této smlouvě o dílo účastníci uzavřeli Dodatek č. 1 , č. 2, č. 3 a č. 4.

1.2. Nyní se účastníci dohodli na uzavření Dodatku č. 5 k citované smlouvě o dílo, a to v souvislosti s nutností realizace víceprací, které vyvstaly při provádění díla. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že není možno z důvodu nedostatečné kapacity realizovat původní řešení (z důvodu nemožnosti pokrytí zálohy dodávky el. energie pro přístavbu při jejím možném výpadku) napojení přístavby jižního křídla budovy D na el. energii z budovy A Rehabilitačního ústavu dle projektové dokumentace, ale je nutné provést napojení el. energie až do stávající trafostanice zadavatele.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

1.3. Nad rámec sjednaného díla tak bylo nutno provést rozšíření projektové dokumentace pro přípojku NN (prodloužení areálového vedení) a záložní zdroj objektu přístavby ve stupni DUR a zpracovat výkaz výměr a rozpočet. Realizací přípojky NN budou dotčeny parcely 113/10, 113/8, 104/1, 1669, 113/20, 113/19, 99/21, 99/20, 99/19, 99/33, 99/2, 99/17, 99/16, 113/1, 185, 222 v katastrálním území Kladruby. Objekt se bude nacházet na pozemcích ve vlastnictví České republiky, zadavatel má právo s tímto majetkem státu hospodařit. O tom účastníci uzavřeli Změnový list č. 5, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena víceprací – zpracování projektové dokumentace přípojky NN přístavby jižního křídla budovy D do trafostanice zadavatele - byla stanovena v souladu s článkem 4.11. smlouvy o dílo a činí **210.000,- Kč bez DPH. O tuto částku se zvyšuje cena díla.**

1.4. Na základě projektové dokumentace uvedené v článku 1.3. bylo sjednáno provedení výkopových prací na nově navržené trase ze stávající trafostanice do přístavby jižního křídla budovy D včetně zpětných zásypů a uvedení do původního stavu a zajištění nového kabelového vedení včetně jeho napojení do trafostanice a přístavby jižního křídla v rozsahu změnového listu č. 8, který je přílohou tohoto dodatku a v rozsahu rozpočtů, které jsou jeho přílohou. Tím dochází ke změně původního řešení napojení přístavby jižního křídla. Cena víceprací a méněprací byla stanovena v souladu s článkem 4.11. smlouvy o dílo. Méněpráce spojené s touto změnou činí 315.701,25 Kč bez DPH, vícepráce spojené s touto změnou činí 6.203.879,99 Kč bez DPH.

Výše rozdílů víceprací a méněprací stavební části činí 5.888.178,74 Kč bez DPH, tj. 7.124.696,28 Kč včetně DPH. O tuto částku se zvyšuje cena díla.

1.5. Vícepracemi a méněpracemi dle tohoto dodatku se mění celková cena díla. **Celková cena díla činí, včetně víceprací a méněprací dle tohoto dodatku: 255.242.310,40 Kč, tj. celkem s DPH: 308.843.195,59 Kč.**

1.6. Na vícepráce dle tohoto dodatku se vztahuje záruka dle smlouvy o dílo a podmínky provádění díla dle smlouvy o dílo. Termín pro dokončení díla se v souvislosti s tímto dodatkem neprodlužuje.

II.

2.1. Účastníci tohoto dodatku výslovně prohlašují, že si jej přečetli, a s ním souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V dne

V dne

objednatel
Rehabilitační ústav Kladruby

zhotovitel
PSG Construction a.s.