

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: 1950/2023

Evidenční číslo Zhotovitele: 223 116

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: gg4t8hf
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: XXXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
a

Zhotovitelem: ZVÁNOVEC a.s.
Sídlo: Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
IČO: 260 26 279
DIČ: CZ26026279
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: rvng683

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- a) Smlouva byla uzavřena dne 13. 10. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Vltava, ř.km 236,380 – 239,158 (zdrž České Vrbné) – opevnění svahů plavební dráhy“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy, a
- b) výskytu okolností anebo skutečností popsanych dále v textu tohoto dodatku, se Strany dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je

- a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena,
- b) Sjednání změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně Doby pro dokončení z důvodů:
 - 1) dodatečných prací, jejichž předmětem bylo opevňování svahů v místě 2 stávajících přístavních mol a odbourávání původního základu mostního pylonu,
 - 2) nezbytného přerušení prací v období září 2024, kdy povodňový stav na dotčeném toku neumožňoval provádění prací v souladu s Povodňovým plánem stavby.

3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

Původní text článku 4 „PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA“ se nahrazuje následujícím textem:

Přijatá smluvní částka je stanovena následovně:

Přijatá smluvní částka před sjednáním Dodatku	22 843 914,35 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ	460 059,88 Kč bez DPH
Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku	23 303 974,23 Kč bez DPH

Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě Aktualizovaného Výkazu výměr. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

Původní text Přílohy se v řádku s názvem „Doba pro dokončení“, sloupci „Údaje“ nahrazuje následujícím textem:

nejpozději do 29. 11. 2024.

4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha je Aktualizovaný Výkaz výměr.

Objednatel:

Zhotovitel:


ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Jaroslav Zvánovec
předseda správní rady
ZVÁNOVEC a.s.