

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL-225/2024/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

sídlo:
statutární orgán:
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
tel.:
(dále jen „objednatel“)

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

, ředitel závodu Berounka
, vedoucí provozního střediska Plzeň
, úsekový technik provozního úseku
Mže
, říční dozorce provozního úseku Mže
70889953
CZ70889953
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
e-mail:

a

zhotovitel:

sídlo:
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
tel.:
(dále jen „zhotovitel“)

DREDGER s.r.o.

Dubina 30, 362 72 Šemnice

26353571
CZ26353571
ČSOB a.s.
Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 14845
e-mail:

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 02. 02. 2024 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Mže, ř.km 45,192, Stříbro, oprava jezu**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou především nepříznivé hydrologické a meteorologické podmínky v období na přelomu května a června 2024, kdy průtoky v daném profilu setrvale převyšovaly Q30d. Další vzniklou překážkou byla situace týkající se stávajících kamenných kvádrů, které vzhledem k rozměrům (větší hloubka než bylo předpokládáno PD) nebylo možné zpětně využít a bylo nutné vyřešit a odsouhlasit jejich náhradu, včetně možností a podmínek dodání z vhodného lomu. Skutečné rozměry stávajících kamenných kvádrů byly zjištěny až při samotné realizaci díla.

Předmětem tohoto dodatku č.1 je dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení určitých prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací, a změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě, které byla smlouva o dílo uzavřena. Tyto změny vznikly v důsledku objektivních okolností, které objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat. Rozsah těchto změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. b) se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

- b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **31. 12. 2024**

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši

cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 (bez DPH):2.496.962,12 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH):97.362,08 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH):-20.216,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....2.574.108,20 Kč

(slovy: dva miliony pět set sedmdesát čtyři tisíc jedno sto osm korun českých dvacet haléřů)

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Je-li tento dodatek č.1 uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží vždy dva stejnopisy. Toto ustanovení se neuplatní, pokud se dodatek č.1 ke smlouvě o dílo podepisuje elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: „Aktualizovaný soupis prací“

V Plzni dne

V Dubině dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
jednatelka
DREDGER s.r.o.