

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby: „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8- Karlín

číslo smlouvy: **E618-S-3993/2020/PH**

ISPROFOND: **5323720006**

(samostatně jako „**Objednatel č. 1**“)

Statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370; DIČ: CZ00075370

zastoupené: [redacted], pověřenou vedením Odboru Investic Magistrátu města Plzně, na základě plné moci ze dne 06.02.2024, č.j. ZM-13/2024

Odbor investic Magistrátu města Plzně, Jagellonská 8, PSČ 301 00, Plzeň

(samostatně jako „**Objednatel č. 2**“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390; DIČ: CZ65993390

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 80478

zastoupená: **Ing. Radkem Mátle**m, generálním ředitelem

(samostatně jako „**Objednatel č. 3**“)

(společně jako „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva a **Ing. Jaroslavem Heranem**, členem představenstva

(dále také jako „**Vedoucí společník**“)

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 706

zastoupena: **Ing. Janem Tylem**, členem představenstva a **Libuší Tintěrovou**, členem představenstva

(dále také jako „**společník**“)

společníci společnosti: „**MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba**“

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 07.04.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy Vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a je jí případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 07.04.2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění Vedoucího společníka, je součástí předložené Nabídky.

Korespondenční adresa:

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

číslo smlouvy: **20050207**

(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-3993/2020/PH, č. smlouvy Objednatele č. 2: 2020/006232 a č. smlouvy Zhotovitele: 20050207 ze dne 30.10.2020 (dále jen „**Dodatek č. 7**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30.10.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy – Koterov“, s účinností Smlouvy ke dni 30.10.2020 ve znění jejích Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (dále jen „**Smlouva**“).

Původní Smluvní cena Díla činila:	2 199 813 313,72 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3:	2 279 291 385,88 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4:	2 482 121 064,60 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5:	2 528 755 729,76 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6:	2 574 992 063,04 Kč bez DPH

Smluvní strany konstatují, že Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 7 před navýšením, na základě Dodatku č. 7, vychází ze všech doposud schválených změn během výstavby, ať už byly administrovány formou dodatku, ZBV či jiným způsobem, a to vzhledem k odlišnému způsobu administrace změn během výstavby Objednatele č. 1 a Objednatele č. 3.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 7, jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 6. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla ve vztahu k Objednateli č. 1 o částku ve výši **23 370 728,18 Kč bez DPH** a ve vztahu k Objednateli č. 2 o částku ve výši **4 402 898,68 bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou Objednatelem č. 1 schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“) č. 5, č. 12, č. 13, č. 15 a č. 16 a dále Objednatelem č. 2 schválené ZL č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 6.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku č. 7

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 5, ZL č. 13 a ZL č. 15 Objednatel č. 1 postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 13 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 13 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ	
Hodnota změny pro účely Dodatku č. 7 celkem, bez DPH	

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 12 Objednatel č. 1 postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 12 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 12 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dodatku č. 7 celkem, bez DPH	

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 15 a č. 16 Objednatel č. 1 postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 15 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 7 celkem, bez DPH	

d) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1, 2, 3 a 4 Objednatel č. 3 postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 7 celkem, bez DPH	

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 7:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	2 199 813 313,72 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6, bez DPH činila	2 595 265 327,46 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 7, bez DPH	+ 27 773 626,86 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7, bez DPH činí	2 623 038 954,32 Kč

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 7 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 7 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření smlouvy.
2. Zaslání Dodatku č. 7 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel č. 1. Nebude-li tento Dodatek č. 7 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po jiné smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 7 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to všemi Smluvními stranami. Tento Dodatek č. 7 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Objednatel č. 2 prohlašuje, že je oprávněn tento Dodatek č. 7 uzavřít bez předchozího schválení radou nebo zastupitelstvem Objednatele č. 2, a to na základě bodu 5.1 odst. 2 Směrnice Magistrátu města Plzně QS 74-01 ve znění účinném od 1. 7. 2019, jež byla řádně schválena zastupitelstvem Objednatele č. 2.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti beze změn.
6. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 je tato příloha:

V Praze

Za Objednatele č. 1:

 28.10.2024 13:41
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.27
13:59:38 +02'00'

za Objednatele č. 2


pověřená vedením OI MMP
Statutární město Plzeň

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
11.10.2024 17:58:28


Objednatel č. 3

Ing. Radek Mátl
generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

V Praze

Za Zhotovitele:

Společnost
„**MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba**”

 Digitální podpis:
17.09.2024 09:29:54

Ing. František Kočí

předseda představenstva
Metrostav a.s.

 Digitální podpis:
20.09.2024 09:09:25

Ing. Jaroslav Heran

člen představenstva
Metrostav a.s.

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.13
12:18:40 +02'00'

Ing. Jan Tyl

člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.13
12:25:19 +02'00'

Libuše Tintěrová

člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 7

Příloha č. 1 k DOD č. 7									
Číslo PS/SO	Název PS/SO	Majitel	Fakturační řada	Celková Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 7 bez navýšení na základě Dodatku č. 7	ZL č. 5, 12, 13, 15, 16 SŽ; ZL 1, 2, 3, 4 MMP	vicepráce	méněpráce	Celková Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 7 po navýšení na základě Dodatku č. 7 bez DPH	
	Celkem			2 595 265 327,46				2 623 038 954,32	
	z toho SŽ K	SŽ K	SŽ						
	z toho SŽ N	SŽ N	SŽ						
	z toho SŽ dle DOD 1	SŽ	SŽ						
	z toho Plzeň N	Plzeň	PLZEŇ						
	ŘSD N	ŘSD	ŘSD						
Číslo PS/SO	Název PS/SO	Majitel	fakturační řada						
D 1 1	Železniční zabezpečovací zařízení								
PS 93-21-01	Plzeň hl.n. - Plzeň-Koterov, TZZ	SŽ	SŽ						
PS 94-21-01	ŽST Plzeň-Koterov, SZZ	SŽ	SŽ						
PS 96-21-01	Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, úprava TZZ	SŽ	SŽ						
D 1 2	Železniční sdělovací zařízení								
PS 93-22-01	Ústřední stávedlo Plzeň - Plzeň-Koterov, úprava TK	SŽ	SŽ						
PS 93-22-02	Ústřední stávedlo Plzeň - Plzeň-Koterov, úpravy DOK a ZOK SŽDC, s.o.	SŽ	SŽ						
PS 93-22-03	Ústřední stávedlo Plzeň - Plzeň-Koterov, úpravy stávajících DK	SŽ	SŽ						
PS 93-22-04	Ústřední stávedlo Plzeň - Plzeň-Koterov, úprava DOK ČD-Telematika a	SŽ	SŽ						
PS 93-22-05	Ústřední stávedlo Plzeň - Plzeň-Koterov, úprava přenosového systému	SŽ	SŽ						
PS 93-22-11	SpS Slovany, EZS	SŽ	SŽ						
PS 93-22-12	SpS Slovany, sdělovací zařízení	SŽ	SŽ						
PS 93-22-21	Zastávka Plzeň-Slovany, rozhlasové zařízení	SŽ	SŽ						
PS 93-22-22	Zastávka Plzeň-Slovany, informační zařízení	SŽ	SŽ						
PS 93-22-23	ZAST Plzeň-Slovany, kamerový systém	SŽ	SŽ						
PS 93-22-24	SpS Slovany, kamerový systém	SŽ	SŽ						
PS 93-22-41	Ústřední stávedlo Plzeň-ŽST Plzeň-Koterov, DDTS	SŽ	SŽ						
PS 94-22-01	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy DOK a ZOK SŽDC, s.o.	SŽ	SŽ						
PS 94-22-02	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy stávajících DK	SŽ	SŽ						
PS 94-22-03	ŽST Plzeň-Koterov, úprava DOK ČD-Telematika a s	SŽ	SŽ						
PS 94-22-04	ŽST Plzeň - Koterov, místní kabelizace	SŽ	SŽ						
PS 94-22-05	ŽST Plzeň-Koterov, přenosový systém pro EO V a osvětlení	SŽ	SŽ						
PS 94-22-06	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy TK	SŽ	SŽ						
PS 94-22-11	ŽST Plzeň - Koterov, telefonní zapojovač	SŽ	SŽ						
PS 94-22-12	ŽST Plzeň - Koterov, přemístění ATU	SŽ	SŽ						
PS 94-22-14	ŽST Plzeň-Koterov, EZS	SŽ	SŽ						
PS 94-22-15	ŽST Plzeň - Koterov, sdělovací zařízení	SŽ	SŽ						
PS 94-22-20	ŽST Plzeň-Koterov, kamerový systém	SŽ	SŽ						
PS 94-22-33	ŽST Plzeň-Koterov, úprava MRTS	SŽ	SŽ						
D 1 3	Sínoproudá technologie včetně DRT								
PS 93-22-50	SpS Slovany, DRT	SŽ	SŽ						
PS 93-22-51	Ústřední stávedlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, doplnění DRT	SŽ	SŽ						
PS 93-22-53	Elektrodispečink Plzeň, doplnění DRT	SŽ	SŽ						
PS 93-23-01	SpS Slovany, rozvodna 25 kV 50 Hz, technologie	SŽ	SŽ						
PS 93-23-02	SpS Slovany, rozvodna 25kV 50Hz, systém kontroly a řízení	SŽ	SŽ						
PS 93-23-03	SpS Slovany, vlastní spotřeba, technologie	SŽ	SŽ						
PS 93-23-04	SpS Slovany, vnější uzemnění	SŽ	SŽ						
PS 93-23-05	Ústřední stávedlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, doplnění technologie	SŽ	SŽ						
PS 94-22-50	ŽST Plzeň-Koterov, TS 22/0,4kV TB, DRT	SŽ	SŽ						
PS 94-23-01	ŽST Plzeň - Koterov, TS 22/0,4 kV, technologie část SŽDC	SŽ	SŽ						
PS 94-23-03	ŽST Plzeň - Koterov, 5. stavba - Lobzy - Koterov	SŽ	SŽ						
D 2 1 1	Železniční spodek a svršek								
SO 93-33-01	Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční svršek	SŽ	SŽ						
SO 93-33-01.1	Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční svršek, provizorní stav - křížení se siln	ŘSD	ŘSD						
SO 93-33-11	Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek	SŽ	SŽ						
SO 93-33-11.1	Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční spodek, provizorní stav - křížení se siln	ŘSD	ŘSD						
SO 93-33-31	Lobzy - Plzeň-Koterov, výstroj trati	SŽ	SŽ						
SO 94-33-01	ŽST Plzeň-Koterov, železniční svršek	SŽ	SŽ						
SO 94-33-11	ŽST Plzeň-Koterov, železniční spodek	SŽ	SŽ						
SO 94-33-31	ŽST Plzeň-Koterov, výstroj trati	SŽ	SŽ						
SO 96-33-01	Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, železniční svršek	SŽ	SŽ						
SO 96-33-11	Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, železniční spodek	SŽ	SŽ						
SO 96-33-31	Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, výstroj trati	SŽ	SŽ						
D 2 1 2	Nástupiště								
SO 93-33-21	Zast. Plzeň - Slovany, nástupiště	SŽ	SŽ						
SO 94-33-21	ŽST Plzeň - Koterov, nástupiště	SŽ	SŽ						
D 2 1 3	Železniční přejezdy								
SO 94-33-41	Lobzy - Koterov, úrovňový přejezd v ev. km 344,390 - zrušení	SŽ	SŽ						
D 2 1 4	Mosy, propustky a zdi								
SO 93-38-01	Železniční most v km 346 013 (ev. km 346 031) trati C Budějovice - Plze	SŽ	SŽ						
SO 93-38-03	Lávka pro pěší v km 346 946 trati C Budějovice - Plzeň	SŽ	SŽ						
SO 93-38-04	Rampa na přístupové komunikaci k zast. Plzeň-Slovany	SŽ	SŽ						
SO 93-38-31	Železniční propustek v km 346 993 (ev. km 347 011) trati C Budějovice -	SŽ	SŽ						
SO 93-38-51	Zárubní zeď km 346 780 - 346 960	SŽ	SŽ						
SO 93-38-52	Zárubní zeď km 347 160 - 347 310	SŽ	SŽ						
SO 94-38-01	Lávka pro pěší v km 344 374 trati C Budějovice - Plzeň	SŽ	SŽ						
SO 94-38-01	Lávka pro pěší v km 344 374 trati C Budějovice - Plzeň	MP OI	MP OI						
SO 94-38-01.1	Lávka pro pěší v km 344 374 trati C Budějovice - Plzeň - SCHODISTE	MP OI	MP OI						
SO 94-38-31	Železniční propustek v km 344 658 (ev. km 344 635) trati C Budějovice -	SŽ	SŽ						
SO 96-38-01	Železniční most v km 343 801 (ev. km 343 808) trati C Budějovice - Plze	SŽ	SŽ						
SO 96-38-31	Železniční propustek v km 343 677 (ev. km 343 665) trati C Budějovice -	SŽ	SŽ						
D 2 1 5 4	Úpravy přeložky jiných el. vedení a osvětlení								
SO 93-36-03	Přeložka kabelu PMDP v km 346,331	SŽ	SŽ						
D 2 1 5 5	Úpravy přeložky a ochrany sdělovacích vedení a zařízení								
SO 94-39-01	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů CETIN a s	SŽ	SŽ						
SO 94-39-03	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Správa informačních technologií	SŽ	SŽ						
SO 94-39-04	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Dial Telecom a s	SŽ	SŽ						
SO 94-39-05	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů T-Mobile Czech Republic a s	SŽ	SŽ						
SO 94-39-06	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Vodafone Czech Republic a s	SŽ	SŽ						
D 2 1 5 6	Ostatní								
SO 93-31-41	Lobzy - Plzeň-Koterov, terénní úpravy a příprava území	SŽ	SŽ						
SO 94-31-41	ŽST Plzeň-Koterov, terénní úpravy a příprava území	SŽ	SŽ						
SO 94-31-71.1	ŽST Plzeň - Koterov, úprava stávajících komunikací	SŽ	SŽ						
SO 94-31-71.2	ŽST Plzeň-Koterov, dopravní opatření	SŽ	SŽ						
D 2 1 6	Potravní vedení								
SO 93-37-21.1	Dešťová kanalizace v km 346 993	SŽ	SŽ						
SO 93-37-21.2	Odvodnění zpevněných ploch v km 346 780 - 346 960	SŽ	SŽ						
SO 93-37-21.3	Úprava kanalizace v km 346 013	SŽ	SŽ						
SO 93-37-21.4	Dešťová kanalizace v km 346 360	SŽ	SŽ						
SO 93-37-23	Zast. Plzeň-Slovany, odvodnění prostoru rampy nástupiště	SŽ	SŽ						
SO 94-37-02	ŽST Plzeň-Koterov, provozní budova, přípojka vody	SŽ	SŽ						
SO 94-37-03	Přeložka vodovodu SŽDC v km 345 800	SŽ	SŽ						
SO 94-37-21	ŽST Plzeň-Koterov, dešťová kanalizace	SŽ	SŽ						
SO 94-37-23	ŽST Plzeň-Koterov, provozní budova a budova SpS, odvedení dešťových	SŽ	SŽ						
SO 94-37-24	ŽST Plzeň-Koterov, provozní budova, splašková kanalizace	SŽ	SŽ						
SO 94-37-26	Odvodnění lávky pro pěší v km 344 380 - Vodárna Plzeň	MP OI	MP OI						

D 2 1 7	Tunely							
SO 93-38-61	Tunelový objekt v km 346,510 pro křížení se silnicí I/20. 1 část	ŘSD	ŘSD					
D 2 1 8	Pozemní komunikace							
SO 93-32-01	SpS Slovany příjezdná komunikace	SŽ	SŽ					
SO 93-32-02	Úprava chodníku v km 346 013	SŽ	SŽ					
SO 93-32-03	Zastávka Plzeň-Slovany přístupové komunikace	SŽ	SŽ					
SO 93-32-04	Úprava zpevněných ploch v km 346 780 - 346 960	SŽ	SŽ					
SO 94-32-01	Lávka pro pěší v km 344 374 trati České Budějovice - Plzeň přístupové	MP OI	MP OI					
SO 94-32-02	ZST Plzeň-Koterov provozní budova zpevněné plochy	SŽ	SŽ					
D 2 1 9	Kabelovody kolektory							
SO 93-33-61	Zastávka Plzeň-Slovany kabelovod	SŽ	SŽ					
D 2 2 1	Pozemní objekty budov							
SO 93-34-01	SPS SLOVANY NOVOSTAVBA	SŽ	SŽ					
SO 94-34-07	ZST PLZEŇ-KOTEROV PROVOZNI BUDOVA NOVOSTAVBA	SŽ	SŽ					
D 2 2 2	Zastřešení nástupišť přístřešky na nástupišťích							
SO 93-34-30	IZAST.PLZEŇ-SLOVANY, PŘÍSTŘEŠKY 1+2 PRO CESTUJÍCÍ	SŽ	SŽ					
D 2 2 4	Orientační systém							
SO 93-34-21	Zastávka Plzeň-Slovany, orientační systém	SŽ	SŽ					
D 2 2 5	Demolice							
SO 93-34-60	ZST Plzeň-Koterov, demolice – křížení se silnicí I/20	ŘSD	ŘSD					
SO 94-34-60	Zastávka Plzeň-Slovany, demolice	SŽ	SŽ					
D 2 2 6	Drobná architektura a oplocení							
SO 93-34-70	Plzeň-Koterov, úpravy oplocení	ŘSD	ŘSD					
SO 94-34-70	Plzeň-Koterov, úpravy oplocení	SŽ	SŽ					
D 2 3 1	Trakční vedení							
SO 93-35-01	Lobzy – Plzeň-Koterov, trakční vedení	SŽ	SŽ					
SO 93-35-01.1	Lobzy – Plzeň-Koterov, trakční vedení, provizorní stav - křížení se silnicí	ŘSD	ŘSD					
SO 93-35-02	Lobzy – Plzeň-Koterov, připojení SpS Slovany na trakční vedení	SŽ	SŽ					
SO 93-35-30	Lobzy – Plzeň-Koterov, úpravy ZOK	SŽ	SŽ					
SO 94-35-01	ZST Plzeň-Koterov, trakční vedení	SŽ	SŽ					
SO 94-35-30	ZST Plzeň-Koterov, úpravy ZOK	SŽ	SŽ					
SO 96-35-01	ZST Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, trakční vedení	SŽ	SŽ					
D 2 3 4	Ohřev výměn							
SO 94-36-03	ZST Plzeň-Koterov, EOY	SŽ	SŽ					
D 2 3 6	Hozvody vn. nn. osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů							
SO 93-36-01	Ústřední stavebko - Plzeň-Koterov, kabel 22kV SŽDC	SŽ	SŽ					
SO 93-36-02	Úprava chodníku v km 346,013, veřejné osvětlení	SŽ	SŽ					
SO 93-36-04	SpS Slovany, přípojka nn	SŽ	SŽ					
SO 93-36-05	SpS Slovany, DOUO	SŽ	SŽ					
SO 93-36-06	Zast. Plzeň-Slovany, kabelový rozvod nn a osvětlení	SŽ	SŽ					
SO 93-36-06.1	Zast. Plzeň-Slovany, osvětlení přístupových cest	SŽ	SŽ					
SO 94-36-01	ZST Plzeň-Koterov, kabelový rozvod nn a osvětlení	SŽ	SŽ					
SO 94-36-02	ZST Plzeň-Koterov, DOUO	SŽ	SŽ					
SO 94-36-07	Lávka pro pěší v km 344,374 trati České Budějovice - Plzeň, osvětlení	MP OI	MP OI					
D 2 3 7	Ukolepení kovových konstrukcí							
SO 93-35-20	Lobzy - Plzeň-Koterov, ukolepení kovových konstrukcí	SŽ	SŽ					
SO 94-35-20	ZST Plzeň-Koterov, ukolepení vodivých konstrukcí	SŽ	SŽ					
SO 96-35-20	ZST Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, ukolepení vodivých konstrukcí	SŽ	SŽ					
OST	Všeobecné objekty							
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ	SŽ					

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 16.10.2024 08:45:05.995

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 13.09.2024 12:18:40

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 16.10.2024 08:45:05.995

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 27.05.2024 16:07:02

Platný do: 16.06.2025 16:07:02

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 13.09.2024 12:25:19

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 16.10.2024 08:45:05.995

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 08.12.2023 08:30:25

Platný do: 27.12.2024 08:30:25

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 17.09.2024 09:29:55

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 17.09.2024 09:29:56.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 17.09.2024 09:29:56.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 29.03.2023 14:19:44

Platný do: 17.04.2026 14:19:44

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 20.09.2024 09:09:26

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 20.09.2024 09:09:26.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 20.09.2024 09:09:26.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 29.03.2023 13:42:24

Platný do: 17.04.2026 13:42:24

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 27.09.2024 13:59:38

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 16.10.2024 08:45:05.995

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 15.11.2022 08:45:21

Platný do: 04.12.2025 08:45:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 11.10.2024 17:58:28

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 11.10.2024 17:58:38.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 11.10.2024 17:58:38.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 02.01.2024 08:08:05

Platný do: 21.01.2025 08:08:05

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5004716

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0eda5a83-de35-43bb-948d-97164549bc43

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.10.2024 08:45:08

Hash komponenty: 906aae7eb2767c2dce620629573f5e40e67e81c16cd34dafebf9cb8b4012c7c4

Hashovací funkce: sha256Hex



e3c334b1-df05-462f-96c6-18dd63924ada