

## **DODATEK č. 06925-2024-4502-D-0184/97-01-016-S00604-08**

**k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace v areálu bývalého DS PHM BENZINA – Nový Bohumín“ (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **ALFA SYSTEM s.r.o.**  
se sídlem na adrese: Dobříč 2, 252 25 Jinočany  
IČO: 625 81 678  
DIČ: CZ 625 81 678  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33336  
zastoupen: Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti  
Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 8 k Realizační smlouvě o dílo č. 06925-2017-4502-S-0184/97-01-016-S00604 ze dne 30. 11. 2017 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se ve smyslu článku XX. „Ujednání o vyšší moci“ (především bodu 20.1, 20.2 a 20.4 Smlouvy), který je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dle § 222 odst. 2 zákona dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

## I.

Dne 15. 9. 2024 došlo v ranních hodinách v Bohumíně k zaplavení areálu bývalého DS PHM BENZINA, ve kterém aktuálně probíhají sanační práce. V důsledku zaplavení areálu došlo k přerušení dodávek el. energie. Po prvotním ohledání bylo zjištěno, že došlo ke kontaktu povodňových vod s elektroinstalací v DS a u jednotlivých vrtů zapojených do systému čerpání a zasakování. Při živelné události nedošlo k úniku závadných látek do okolí. Zaplavena byla a mimo provoz byla rovněž trafostanice ve vlastnictví nabyvatele, společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., na pozemku p. č. 1013/57. Oblast se tak na určitý čas stala nedostupnou, odpojenou od el. energie a nebylo tak možné provádět zasmluvněné sanační práce.

Dne 23. 9. 2024 se stala sanovaná lokalita již přístupnou a zhotovitel tak provedl kontrolu stavu sanované lokality. Bylo potvrzeno zatopení sanační stanice DS III v blízkosti areálu STAVMAT (provedena revize a oprava elektroinstalace prověření funkčnosti provozu), bylo potvrzeno zatopení jednotlivých vrtů zapojených do systému čerpání a zasakování (provedena revize a oprava elektroinstalace), při živelné události nedošlo k úniku závadných látek do okolí a zaplavena byla trafostanice ve vlastnictví nabyvatele, společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (opravena, v provozu).

Dne 30. 9. 2024 obdržel objednatel informaci o pominutí okolnosti vyšší moci s informací, že lokalita je v současné chvíli způsobilá a stávající sanační systém plně funkční pro pokračování sanačních prací. Okolnosti vyšší moci tak ke dni 30. 9. 2024 pominuly a sanační systém byl zprovozněn k datu 1. 10. 2024.

Z dostupných informací je zřejmé, že okolnosti vyšší moci trvaly od 15. 9. 2024 do 30. 9. 2024, tj. 16 dní. S ohledem na okolnosti vyšší moci tak dojde k úpravě termínu v bodě č. 3.6 Smlouvy, který bude posunut o výše uvedených 16 dní.

## II.

V návaznosti na trvání okolností vyšší moci se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Realizační smlouvy.

**Bod 3.6 Realizační smlouvy nově zní takto:**

*3.6 K dokončení oddělitelného celku – sanace dojde nejpozději do 13. 10. 2025.*

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 23.10.2024  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Dobříči dne 16.10.2024  
Za ALFA SYSTEM s.r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Ivana Pánková**  
jednatelka společnosti

---

**Ing. Antonín Stříbrný**  
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX