

DODATEK Č. 1 SMLOUVY

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000924
Číslo smlouvy zhotovitele: 24.0226.223Z22

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 JESENICE, KOLEKTORY MEZI EXIT 1 A EXIT 82: PODROBNÝ
GTP**

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „Geotechnika-SONDEO, GTP“, zastoupená vedoucím společníkem

vedoucí společník **SG Geotechnika a.s.**

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO: 41192168
DIČ: CZ41192168
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

druhý společník **SONDEO s.r.o.**

se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno
IČO: 02870819
DIČ: CZ02870819
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 82787
zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1 Smlouvy (smlouvu o dílo)

Článek I.

Preamble

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.7.2024 smlouvu o dílo č. objednatele 02PB-000924, č. zhotovitele 24.0226.223Z22 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k okolnostem uvedeným v Odůvodnění níže, se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy upravují dodací podmínky Smlouvy. Úprava spočívá v posunu termínu pro odevzdání Konceptu podrobného GTP o 6 týdnů (původně 3 měsíce, nově 4 měsíce a 2 týdny)

Odůvodnění

V dosavadním průběhu přípravy a realizace terénních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel nemohl předpokládat, a které negativně ovlivňují harmonogram prací. Jedná se konkrétně o prodlouženou lhůtu Krajského úřadu na vyřízení žádosti o vyjádření dle zákona č. 62/1988 Sb., a rovněž o nepříznivé klimatické poměry při zahájení terénních prací.

Nejedná se o podstatnou změnu závazku, neboť správní lhůty orgánu státní správní a klimatické podmínky v daném období jsou okolnostmi, které nemohl zhotovitel ovlivnit, nelze je zcela přesně předvídat ani při vynaložení náležité péče, a změna závazku v tomto případě nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky.

Článek II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek III. Doba a místo plnění. Ruší se dosavadní odstavec č. 1 tohoto článku a nově zní takto:

„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: od účinnosti smlouvy.

předpokládaný termín dokončení prací: do 5 měsíců od zahájení prací

specifikace případných etap:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
Závěrečná zpráva podrobného GTP - koncept	do 4,5 měsíce od účinnosti smlouvy
Závěrečná zpráva podrobného GTP - čistopis	do 2 týdnů od doručení souhrnného stanoviska Objednatele

2. Ostatní ustanovení Smlouvy vč. Příloh se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:
Datum: 24.10.2024 12:06:43 +02:00

Digitálně
podepsal

Datum: 2024.10.08
12:26:44 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.08
12:32:11 +02'00'