
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na
základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-2836/00066001/2023

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4524
jejímž jménem jedná Mgr. Filip Dudík, předseda představenstva
Ing. Jan Hrabánek, místopředseda představenstva
Ing. Michal Hartman, člen představenstva
č. smlouvy: GTC/2023/310

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“)

PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 9. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8 I. etapa – podrobný GTP**“ (dále jen „Zakázka“).
- 1.2. V průběhu provádění prací došlo ke změně projektového řešení části trasy přeložky, což vyvolalo nutnost úpravy projektu průzkumných prací, představující změny polohy a hloubek částí průzkumných sond. Rozsah změn byl projednán na mimořádném výrobním výboru a aktualizované projekční podklady byly projektantem zhotoviteli zaslány dne 14. 5. 2024.
- 1.3. Z důvodu aktivního nesouhlasu většiny uživatelů zemědělských pozemků s realizací průzkumných sond v období před sklizní nebylo možné realizovat celkem 86 ks projektovaných vrtů v původně

předpokládaném termínu. Tyto vrty je nejdříve možno realizovat až v termínu od 1. 8. do 30. 9. 2024 podle postupu sklizně.

- 1.4. Uvedené skutečnosti nebylo možno předpokládat, přerušení realizace předmětu díla po dobu 4 měsíců nebylo možno předpokládat, fakticky se Zhotoviteli nedostává delší lhůty pro realizaci díla, dodatek reflektuje prodloužení způsobené změnou projektového řešení.

Článek 1. Předmět Dodatku

- 2.1. Vzhledem ke komplikacím uvedených v bodě 1.2. a 1.3. Dodatku dojde k prodloužení termínu provádění Zakázky a dochází ke změně v Článku 4., bod č. 4.1. Smlouvy následovně:

Původní znění článku 4.1:

*“ Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 5 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli.”*

se nahrazuje následujícím zněním:

*“ Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 9 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli.”*

Článek 2. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to oběma smluvními stranami.
- 3.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
- 3.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Praze dne

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

GeoTec-GS, a.s.
Mgr. Filip Dudík
předseda představenstva

GeoTec-GS, a.s.
Ing. Jan Hrabánek
místopředseda představenstva