

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Vsetín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3875/2021**

ISPROFOND: 5723520026

č.j.: 10923/2024-SŽ-SSV-Ú3

a

Společnost s názvem „Společnost Vsetín“ založená Společenskou smlouvou č. SDR00200170 // 3-01-21-004/EZKZ // 341-PVO/2021 ze dne 14.7.2021

Vedoucí společník:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika, IČO: 463 42 796,

DIČ:CZ46342796, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B / 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

a

Společníci:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika, IČO:

25429949, DIČ:CZ25429949, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B / 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 14000 Praha 10 Česká republika, IČO: 48029483,

DIČ:CZ48029483, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C / 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 30. 6. 2021

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

bank. spojení Společnosti:xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SOD00200616 // 1-01-21-001/ECAL // 447-PVO/2021

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany konstatují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **304 747 827,39 Kč**, a to v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023 tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 6 „Rekapitulace prací ze základního rozpočtu za období 01/2023 – 12/2023“, a v důsledku změn nákladů za práce provedené na základě změnových listů v období 07/2022 – 12/2022 a 01/2023 – 12/2023 tak, jak je uvedeno v Příloze č. 2 tohoto dodatku č. 6 „Rekapitulace schválených víceprací“.
- 1.2 Smluvní strany konstatují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek na základě Určení Správce stavby ze dne 20.12.2023 došlo z důvodu opravného nároku Zhotovitele na valorizaci k opravě valorizace za práce provedené za rozhodné období roku 2022, která spočívá ve snížení původního nároku Zhotovitele o 46 634,57 Kč.
- 1.3 Smluvní strany dále konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 10-17, 18 a 20 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
10	3 096 290,31 Kč	0,00 Kč	3 096 290,31 Kč
11	16 901 800,81 Kč	783 710,69 Kč	16 118 090,12 Kč
12	5 623 103,02 Kč	114 962,73 Kč	5 508 140,29 Kč
13	5 234 543,00 Kč	621 538,20 Kč	4 613 004,80 Kč
14	525 176,79 Kč	0,00 Kč	525 176,79 Kč
15	4 743 575,65 Kč	0,00 Kč	4 743 575,65 Kč
16	5 715 494,12 Kč	0,00 Kč	5 715 494,12 Kč
17	496 796,15 Kč	0,00 Kč	496 796,15 Kč
18	4 861 125,63 Kč	302 586,79 Kč	4 558 538,84 Kč
20	9 729 657,85 Kč	0,00 Kč	9 729 657,85 Kč
Celkem	56 927 563,33 Kč	- 1 822 798,41 Kč	55 104 764,92 Kč

- 1.4 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena bez DPH po dodatku č. 5:	2 913 043 732,35 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:	+ 304 747 827,39 Kč
Snížení Smluvní ceny v důsledku opravné valorizace bez DPH:	- 46 634,57 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny na základě ZL 10-17, 18 a 20 bez DPH:</u>	<u>+ 55 104 764,92 Kč</u>
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 bez DPH:	3 272 849 690,09 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Rekapitulace prací ze základního rozpočtu za období 01/2023 – 12/2023“.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 je dokument „Rekapitulace schválených víceprací“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 3 je dokument „Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6“, která nahrazuje předchozí tabulku Rekapitulace ceny.
- 2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.6. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.7. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 6:

Příloha č. 1 Rekapitulace prací ze základního rozpočtu za období 01/2023 – 12/2023

Příloha č. 2 Rekapitulace schválených víceprací

Příloha č. 3 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6

za Objednatele V Praze

28.10.2024

za Zhotovitele

V Brně

OHLA ŽS, a.s.

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....11.10.2024.....

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

.....14.10.2024.....

Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

**V Ústí nad Labem dne
STRABAG Rail a.s.**

.....11.10.2024.....

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....11.10.2024.....

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

**V Praze dne
AŽD Praha s.r.o.**

.....9.10.2024.....

Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace prací ze základního rozpočtu za období 01/2023 – 12/2023

Rekapitulace prací ze základního rozpočtu za období 01/2023 - 12/2023

Stavba: **5723520026 - Rekonstrukce ŽST Vsetín**

Rozhodné období:

Podání nabídky: **15.07.2021**

Základní datum: **17.06.2021**

12 kalendářních měsíců a první den následujícího měsíce po základním datu je **01.07.2022**

Novový Index (LI):

pro rok 2022: **111,9** (LI/100)= **1,119**

pro rok 2023: **106,6** (LI/100)= **1,066**

Pnz pro rok 2023 **1,1929**

Objekt	Popis	ZR/ZL	UV/NV	Fakturováno celkem v období 01. - 12. 2023	nenárokované práce	práce provedené před rozhodným obdobím, které se v tomto období fakturovaly	práce provedené v rozhodném období, které se v tomto období nefakturovaly	práce k valorizaci Fnz	valorizace za období Ucen Ucen=Fnz*(Pnz - 1)
				1 625 587 120,86	63 914 021,20	20 768 918,55	9 165 510,59	1 560 069 691,70	299 008 443,54
PS 01-28-01-A	ŽST Vsetín, SZZ, část A	ZR	UV	17 309 173,31			193 744,24	17 502 917,55	3 376 312,80
PS 01-28-01-A	ŽST Vsetín, SZZ, část A	ZR změna	NV	97 084 852,03			72 876,15	97 157 728,18	18 741 725,77
PS 01-28-01-B	ŽST Vsetín, SZZ, část B	ZR	UV	25 213 957,78	3 429,80			25 210 527,98	4 863 110,85
SO 01-28-01-D	Žst. Vsetín, SZZ - elektroinstalace	ZR	UV	184 156,01				184 156,01	35 523,69
PS 01-14-01	ŽST Vsetín, místní kabelizace	ZR	UV	7 263 603,14	129 633,19		317 231,88	7 451 201,83	1 437 336,83
PS 01-14-02	ŽST Vsetín, rozhlasové zařízení	ZR	UV	1 942 203,40				1 942 203,40	374 651,04
PS 02-14-03	ZAST. Ústí u Vsetína zastávka, rozhlasové zařízení	ZR	UV	320 481,88				320 481,88	61 820,55
PS 01-14-03	ŽST Vsetín, telefonní zapojovací	ZR	UV	1 831 415,22				1 831 415,22	353 280,00
PS 01-14-04	ŽST Vsetín, kamerový systém	ZR	UV	6 311 280,22				6 311 280,22	1 217 445,95
PS 01-14-05	ŽST Vsetín, EZS	ZR	UV	675 188,17				675 188,17	130 243,80
PS 01-14-09	ŽST Vsetín, EPS	ZR	UV	782 310,12				782 310,12	150 907,22
PS 02-14-01	Vsetín Bečva - Vsetín, DOK a TK	ZR	UV	7 053 875,30	160 301,93		62 478,63	6 956 052,00	1 341 822,43
PS 02-14-02	Vsetín Bečva - Vsetín, úprava a ochrana kabelizace SZDC	ZR	UV	3 870 862,89	56 181,59	1 184 162,16		2 630 519,14	507 427,14
PS 01-14-06	ŽST Vsetín, informační zařízení pro cestující	ZR	UV	20 936 883,03				20 936 883,03	4 038 724,74
PS 01-14-07	ŽST Vsetín, úprava rádiového systému TRS, MRS	ZR	UV	1 312 092,62				1 312 092,62	253 102,67
PS 01-14-08	ŽST Vsetín, sdělovací zařízení	ZR	UV	913 078,82				913 078,82	176 132,90
PS 50-14-01	Jablunka - Valašská Polanka, přenos, systém a TDS	ZR	UV	164 018,70				164 018,70	31 639,21
PS 50-14-02	Jablunka - Valašská Polanka, DDTS ZDC	ZR	UV	54 672,90				54 672,90	10 546,40
PS 01-05-01	Žst. Vsetín, technologická budova, DRT	ZR	UV	768 685,22				768 685,22	148 279,38
PS 01-05-02	Žst. Vsetín, budova RZZ, DRT	ZR	UV	760 503,25				760 503,25	146 701,08
SO 01-07-01	ŽST Vsetín, ZZE	ZR	UV	1 036 896,08				1 036 896,08	200 017,25
PS 01-13-01	ŽST Vsetín, trafostanice 22/0,4 kV	ZR	UV	1 166 697,12				1 166 697,12	225 055,87
SO 01-08-01	ŽST Vsetín, STS 6kV	ZR	UV	1 477 812,62	525,00			1 477 287,62	284 968,78
PS 01-07-02	ŽST Vsetín, rozvodna nn v TO	ZR	UV	1 353 856,17	525,00			1 353 331,17	261 057,58
PS 01-07-04	ŽST Vsetín, rozvodna nn v dopravním terminálu	ZR	UV	3 806 370,82				3 806 370,82	734 248,93
PS 01-07-06	ŽST Vsetín, úprava EPZ	ZR	UV	2 071 844,15	87,50			2 071 756,65	399 641,86
PS 01-29-01.1	Žst. Vsetín, technologie výtahů - podchod	ZR	UV	3 144 774,35				3 144 774,35	606 626,97
PS 01-29-01.2	Žst. Vsetín, technologie výtahů - dopravní terminál	ZR	UV	1 822 916,11				1 822 916,11	351 640,52
PS 01-29-02	Žst. Vsetín, technologie eskalátorů	ZR	UV	5 116 287,67				5 116 287,67	986 931,89
SO 01-17-01.1	Žst. Vsetín, želez. svršek	ZR	UV	341 953 858,41	9 840 222,70	17 801 671,47	-252 406,87	314 059 557,37	60 582 088,62
SO 01-17-02.1	Vlečka B.F.P., želez. svršek	ZR	UV	9 864 410,37	515 051,70			9 349 358,67	1 803 491,29
SO 01-17-03.1	Vlečka PROMET FOUNDRY a.s., želez. svršek	ZR	UV	3 857 380,19	128 350,00			3 729 030,19	719 329,92
SO 01-17-04.1	Vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, želez. svršek	ZR	UV	19 702 250,19	870 188,80			18 832 061,39	3 632 704,64
SO 02-17-01.1	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, želez. svršek	ZR	UV	34 624 370,64	720 616,00			33 955 198,52	6 549 957,79
SO 50-17-01	Výstroj trati	ZR	UV	422 686,28	3 387,78		32 270,53	387 027,97	74 657,70
SO 01-16-01.1	Žst. Vsetín, želez. spodek	ZR	UV	80 739 165,06	24 584 995,20			56 154 169,86	10 832 139,37
SO 01-16-02	Vlečka B.F.P., želez. spodek	ZR	UV	3 450 261,83	912 069,68			2 538 192,15	489 617,27
SO 01-16-03	Vlečka PROMET FOUNDRY a.s., želez. spodek	ZR	UV	670 344,44	163 501,56			506 842,88	97 769,99
SO 01-16-09	Vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, želez. spodek	ZR	UV	4 822 774,32	1 308 624,69			3 514 149,63	677 879,46
SO 02-16-01	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, želez. spodek	ZR	UV	5 005 962,09	7 407,84			4 998 554,25	964 221,11
SO 01-34-02	žst. Vsetín, PHS v km 34.674-34.889	ZR	UV	74 191,74	1 015,87		14 935,00	58 240,87	11 234,66
SO 01-34-03	žst. Vsetín, PHS v km 36.739-36.828	ZR	UV	4 209 749,33	128 701,42			4 081 047,91	787 234,14
SO 01-16-04	Žst. Vsetín, nástupiště	ZR	UV	43 117 909,40	1 547 589,12			41 570 320,28	8 018 914,78
SO 01-16-05	Žst. Vsetín, sluzební přístup na nástupiště	ZR	UV	1 902 027,60	17 424,00			1 884 603,60	363 540,03
SO 01-17-04.2	Žst. Vsetín, želez. most v ev. km 38.302	ZR	UV	1 539 327,11				1 539 327,11	296 954,07
SO 01-17-06	Žst. Vsetín, želez. přejezd P8060 ev. km 38.284 - zrušení	ZR	UV	304 607,56	27 861,00			276 746,56	53 384,41
SO 01-17-07	Žst. Vsetín, želez. přejezd P8059 ev. km 43.415 - zrušení	ZR	UV	244 668,06	20 844,85			223 823,21	43 175,50
SO 01-19-01	žst. Vsetín, želez. most v ev. km 37.349	ZR	UV	8 482 423,36	390 702,31			8 091 721,05	1 560 892,99
SO 01-19-02	Žst. Vsetín, želez. propustek v ev. km 37.732	ZR	UV	14 052 318,39	947 096,68			13 105 221,71	2 527 997,27
SO 01-19-03.1	žst. Vsetín, podchod k nástupišti - most-část SZDC	ZR	UV	86 056 255,21	3 650 485,20			82 405 770,01	15 896 073,03
SO 01-19-03.2	žst. Vsetín, podchod k nástupišti - most-část město	ZR	UV	22 093 446,34	734 703,40			21 358 742,94	4 120 101,51
SO 01-19-03.3	žst. Vsetín, podchod k nástupišti - zastřešení vstupu	ZR	UV	13 819 982,19	413 600,00			13 406 382,19	2 586 091,12
SO 01-19-04	žst. Vsetín, želez. most v ev. km 38.242	ZR	UV	16 832 454,26	1 022 801,91			16 419 652,35	3 167 351,13
SO 01-19-05.1	žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Krivčácký - most - část SZDC	ZR	UV	18 238 577,44	704 673,90			17 533 903,54	3 382 289,99
SO 01-19-05.2	žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Krivčácký - most - část město	ZR	UV	27 658 931,20	899 429,88			26 759 501,32	5 161 907,32
SO 01-19-05.3	žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Krivčácký - zastřešení vstupu	ZR	UV	14 168 155,04				14 168 155,04	2 733 037,11
SO 01-19-06	žst. Vsetín, želez. most v ev. km 38.302	ZR	UV	15 117 300,00	238 938,84			14 878 361,16	2 870 035,87
SO 02-19-01	žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, želez. propustek v ev. km 35.743	ZR	UV	417 374,34	18 150,00			399 024,34	76 200,20
SO 02-19-02	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, želez. propustek v km 36.000	ZR	UV	277 244,26		74 056,50		203 187,76	39 194,92
SO 02-19-03	žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, želez. propustek v ev. km 36.453	ZR	UV	162 112,71				162 112,71	31 274,54
SO 02-19-04	žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, želez. propustek v ev. km 36.730	ZR	UV	178 711,22	48 813,75			129 897,47	25 507,22
SO 02-19-05	žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, želez. propustek v ev. km 36.862	ZR	UV	47 217,68				47 217,68	9 108,29
SO 01-19-11	žst. Vsetín, opěrná zeď vpravo v km 37.075-37.280	ZR	UV	16 037 304,02	1 203 928,81			14 833 375,21	2 861 358,08
SO 02-19-11	žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, opěrná zeď vpravo v km 35.480-36.715	ZR	UV	25 291 845,77		-787 251,90		26 079 097,67	5 030 659,94
SO 01-19-31	Žst. Vsetín, úprava protidotokových štítů silničních nadjezdů	ZR	UV	1 024 666,58				1 024 666,58	197 658,18
SO 01-19-33	žst. Vsetín, silniční most na ul. U Krivčácký	ZR	UV	416 066,01			254 643,36	670 709,37	129 379,84
SO 01-19-36	Úpravy mostu pěší Senici v Ústí u Vsetína US-M-02	ZR	UV	4 432 696,54	109 620,11			4 323 076,43	833 921,44
SO 01-22-01.1	Připojka plynu dopravní terminál	ZR	UV	306 623,47	19 679,80		16 506,60	303 450,27	58 535,56
SO 01-22-01.3	Připojka plynu hala MTV	ZR	NV	61 443,53				61 443,53	11 852,46
SO 01-27-01	žst. Vsetín, kanalizace	ZR	UV	1 550 569,87	62 350,00			1 488 219,87	287 077,61
SO 01-27-01.02	Kanalizace podchod k nástupištím	ZR	UV	119 332,90	3 904,56		46 284,56	161 712,90	31 194,42
SO 01-27-01.03	Připojka kanalizace dopravní terminál	ZR	UV	640 429,82	31 955,95			608 473,87	117 374,61
SO 01-27-01.07	Kanalizace tankovací stanice	ZR	UV	489 134,67	24 869,24			464 265,43	89 556,69
SO 01-27-01.09	Dešťová kanalizace kolejiště, nástupišť a zastřešení	ZR	UV	8 483 356,34	433 582,12		584 089,26	8 633 863,48	1 665 472,27
SO 01-27-02	žst. Vsetín, vodovod	ZR	UV	1 998 296,77	75 644,79			1 322 651,98	255 139,57
SO 01-27-02.1	Připojka vodovodu dopravní terminál	ZR	UV	28 601,10	1 356,62			27 244,48	5 255,46
SO 01-27-02.7	Stojany pro doplňování vtlakových souprav vodou	ZR	UV	635 600,87	29 027,84			606 573,03	117 007,94
SO 50-22-01	Přeložky a ochrana plynovodů	ZR	UV	359 126,24	27 674,99			331 451,25	63 936,95
SO 50-27-01	Přeložky a ochrana vodovodů a kanalizací Vak Vsetín	ZR	UV	1 619 613,66		247 108,02		1 372 505,64	264 756,34
SO 01-18-01	Přeložka ul. U Krivčácký	ZR	UV	1 690 563,58	174 854,86			1 515 708,72	292 390,21
SO 01-18-03	Nakladářiště, zpevněné plochy	ZR	UV	4 834 693,20	501 257,45			4 333 435,75	835 119,76
SO 01-18-05	Zpevněné plochy areálu OR OI	ZR	NV	9 605 407,16	674,52			9 604 732,64	1 852 752,93
SO 01-18-06	Úprava vjezdu do DKV	ZR	UV	2 405 393,56	34 060,92			2 371 332,64	457 430,07
SO 01-15-10	žst. Vsetín, kabelovod	ZR	UV	39 365 24					

Objekt	Popis	ZR / ZL	UV / NV	Fakturováno celkem v období 01. - 12. 2023	nenárokované práce	práce provedené před rozhodným obdobím, které se v tomto období fakturovaly	práce provedené v rozhodném období, které se v tomto období nefakturovaly	práce k valorizaci Fnz	valorizace za období Ucn Ucn=Fnz*(Prz-1)
SO 01-15-11	Zst. Vsetín, zastřešení nástupišť	ZR	UV	124 100 119,85	1 621 677,95			122 478 441,90	23 626 091,44
SO 01-15-12	Zst. Vsetín, mobiliář	ZR	UV	1 125 450,00				1 125 450,00	217 099,31
SO 01-15-13	Zst. Vsetín, orientační systém	ZR	UV		3 205,08		788 088,01	784 882,93	151 403,92
SO 01-15-14.1	Zst. Vsetín, demolice budov vedených v KN	ZR	UV	5 091 025,91	698 087,72			4 494 938,19	849 712,58
SO 01-15-14.2	Zst. Vsetín, demolice budov a zařízení bez parcelního čísla	ZR	UV	842 346,41	149 916,40			692 430,01	133 569,75
SO 01-01-01	Zst. Vsetín, trakční vedení	ZR	UV	97 469 094,25	267 078,10			97 202 016,15	18 750 268,92
SO 02-01-01	Zst. Vsetín Bečva - Zst. Vsetín, trakční vedení	ZR	UV	10 596 781,88				10 596 781,88	2 044 119,22
SO 03-01-01	Zst. Vsetín Bečva, trakční vedení	ZR	UV	1 838 901,25				1 838 901,25	354 724,05
SO 06-01-01	Zst. Jablunka - Zst. Vsetín, trakční vedení	ZR	UV	1 350 443,12	720,00			1 349 723,12	260 361,59
SO 01-06-01	Zst. Vsetín, EOv	ZR	UV	11 457 101,83				11 457 101,83	2 210 074,94
SO 03-06-01	Obv. Bečva, EOv	ZR	UV	1 001 253,41	14 555,27			986 698,14	190 334,07
SO 01-06-09	Zst. Vsetín, kabelové rozvody pro EPZ	ZR	UV	2 211 479,89	41 938,30			2 169 541,59	418 504,57
SO 01-04-01	Zst. Vsetín, kabelový rozvod 6kV	ZR	UV	7 621 313,61	112 168,01			7 509 145,60	1 448 514,19
SO 01-06-02	Zst. Vsetín, venkovní osvětlení	ZR	UV	15 310 502,14	122 442,50			15 188 059,64	2 929 776,70
SO 01-06-03	Zst. Vsetín, osvětlení nástupiště	ZR	UV	6 559 979,21	20 454,99			6 539 524,22	1 261 474,22
SO 01-06-04.1	Zst. Vsetín, osvětlení podchodu k nástupišti - část SZDC	ZR	UV	3 350 827,55	5 250,00			3 345 577,55	645 361,91
SO 01-06-04.2	Zst. Vsetín, osvětlení podchodu k nástupišti - část město	ZR	UV	493 153,15	2 625,00			490 528,15	95 587,38
SO 01-06-05	Zst. Vsetín, DOUO	ZR	UV	1 092 205,44	48 782,50			1 043 422,94	201 276,29
SO 01-06-06	Zst. Vsetín, rozvody nn	ZR	UV	3 932 339,61				3 932 339,61	758 548,31
SO 01-06-07	Zst. Vsetín, přeložky silnoproudých rozvodů nn	ZR	UV	491 630,48	94 523,20			397 107,28	76 601,99
SO 01-06-08	Zst. Vsetín, osvětlení podchodu ul. u Křivačkárný	ZR	UV	1 151 352,88		977 387,72		173 965,16	33 557,88
SO 01-12-01	Zst. Vsetín, rekonstrukce přípojky vn, část SZDC	ZR	UV	157 557,02				157 557,02	30 392,75
SO 03-06-03	Obv. Bečva, venkovní osvětlení	ZR	UV	545 810,32	231 524,05	314 286,27			
SO 03-06-04	Obv. Bečva, úprava DOUO	ZR	UV	93 031,13	13 806,19			79 224,94	15 282,49
SO 01-01-02	Zst. Vsetín, ukolejnění	ZR	UV	3 138 930,75				3 138 930,75	605 499,74
SO 02-01-02	Zst. Vsetín Bečva - Zst. Vsetín, ukolejnění	ZR	UV	541 400,79				541 400,79	104 436,21
SO 03-01-02	Zst. Vsetín Bečva, ukolejnění	ZR	UV	121 987,74				121 987,74	23 531,44
SO 01-06-13	ZST Vsetín - uzemnění EPZ	ZR	UV	144 505,97				144 505,97	27 875,20
SO 01-06-14	Zst. Vsetín - přeložky vedení VO	ZR	UV	73 652,14	317,90			73 334,24	14 146,17
SO 50-16-01	Kácení zeleně a náhradní výsadba	ZR	UV	2 253 489,93	379 404,00			1 874 085,93	361 511,18
SO 730	Příprava území	ZR	NV	3 801 760,27	1 211 189,10			2 590 571,17	499 721,18
SO 731.1	Parkovací dům - ASTR	ZR	NV	89 787 882,40	648 943,60		3 503 858,26	92 642 797,06	17 870 795,55
SO 731.2	Parkovací dům - ZTI	ZR	NV	564 732,50	203 515,70		155 395,26	516 612,06	99 654,47
SO 731.5	Parkovací dům - Silnoproudá elektroinstalace	ZR	NV	640 003,73			516 304,80	1 156 308,53	223 051,92
SO 731.6	Parkovací dům - Slaboproudá elektroinstalace	ZR	NV				77 426,88	77 426,88	14 935,65
SO 733	Objekt pro retenci	ZR	NV	998 268,90	48 134,78			950 134,12	183 280,87
SO 734	Přípojka vody	ZR	NV	72 803,59	5 169,25			67 634,34	13 046,66
SO 735	Přípojka jednotné kanalizace	ZR	NV	131 729,73	16 912,80			114 816,93	22 148,19
SO 737	Přípojka sdělovacích rozvodů	ZR	NV	13 768,32				13 768,32	2 655,91
SO 739	Automatické parkovací systémy	ZR	NV	6 792,72				6 792,72	1 310,32
SO 020	Příprava slaveniště	ZR	NV	681 410,98	96 535,23			584 875,75	112 822,53
SO 101	Přeložka MK ulice Na Lapači	ZR	NV	2 670 080,60	470 830,08			2 199 250,52	424 235,43
SO 102	Přeložka MK ulice Okružní	ZR	NV	862 712,94	157 663,14			705 049,80	136 004,11
SO 103	Přeložka MK ulice Na Dolansku	ZR	NV	341 838,08	54 604,10			287 233,98	55 407,43
SO 104	Přeložka cyklostezky podél Rokytnice	ZR	NV	236 825,57				236 825,57	45 683,65
SO 105	Chodníky	ZR	NV	1 108 066,29	131 663,77			976 402,52	188 348,05
SO 106	Parkovací stání	ZR	NV	605 288,52	75 043,88			530 244,64	102 284,19
SO 201	Most přes Rokytnku na přeložce MK ulice Na Lapači	ZR	NV	273 006,83				273 006,83	52 663,02
SO 301	Silniční kanalizace	ZR	NV	1 101 695,55	112 669,64			989 025,91	190 783,10
SO 431	Přeložky veřejného osvětlení	ZR	NV	1 192 113,78	60 418,58			1 131 695,20	218 304,00
SO 670	Přeložka sdělovacího vedení ČD Telematika	ZR	NV	830 696,28				830 696,28	160 241,31
SO 801	Sadové úpravy	ZR	NV	144 634,42				144 634,42	27 899,98
SO 831	Rekultivace nevyužívaných částí	ZR	NV	24 062,41				24 062,41	4 641,64
SO 861	Oplocení parcely 419/23	ZR	NV	20 570,54	519,68			20 050,86	3 867,81
SO 98-98	Všeobecný objekt	ZR	UV	3 105 547,80	3 105 547,80				
SO 98-98	Všeobecný objekt	ZR	NV	120 000,00	120 000,00				
Celkem				1 625 587 120,86	63 914 021,20	20 768 918,55	9 165 510,59	1 550 069 691,70	299 008 443,54

NV	278 273 500,05	4 432 001,44	203 594,89	7 103 407,04	280 741 310,76	54 154 998,87
UV	1 347 313 620,81	59 482 019,76	20 565 323,66	2 062 103,55	1 269 328 380,94	244 853 444,67
Celkem	1 625 587 120,86	63 914 021,20	20 768 918,55	9 165 510,59	1 550 069 691,70	299 008 443,54

Ve Vsetíně: 06.09.2024

Zhotovitel:
ředitel výstavby
Ing. Marcel Navrátil

Objednatel:
správce stavby
Ing. Martin Kypr

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace schválených víceprací

Rekapitulace schválených víceprací

Stavba: 5723520026 - Rekonstrukce ŽST Vsetín

Rozhodné období:

Podání nabídky: 15.07.2021

Základní datum: 17.06.2021

12 kalendářních měsíců a první den následujícího měsíce po základním datu je 01.07.2022

Cenový index (Li):

pro rok 2022: 111,9 (Li/100)= 1,119

pro rok 2023: 106,6 (Li/100)= 1,066

Pnz pro rok 2023 1,1929

PS / SO	název	č. ZL	UV / NV	fakturované práce ZL	nenarokované práce ZL	období: 07. - 12.2022		období: 01. - 12.2023	
						práce k valorizaci za období	valorizace za období	práce k valorizaci za období	valorizace za období
						Pnz:	1,1190	Pnz:	1,1929
PS 02-14-01	Vsetín Bečva – Vsetín, DOK a TK	01.09	NV	780 167,17	167 823,18	458 422,23	54 552,25	153 921,76	29 691,51
SO 01-17-01.1	Žst. Vsetín, žel. svršek	06.1	NV	925 015,84	925 015,84				
SO 01-17-01.1	Žst. Vsetín, žel. svršek	07.1	UV	2 211 141,00	260 212,50	1 110 590,66	132 160,29	840 337,84	162 101,17
SO 01-17-01.1	Žst. Vsetín, žel. svršek	07.2	UV	789 799,18				789 799,18	152 352,26
SO 02-17-01.1	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. svršek	06.2	NV	1 715 814,73		1 715 814,73	204 181,95		
SO 02-17-01.1	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. svršek	07.4	UV	255 579,22				255 579,22	49 301,23
SO 01-16-01.1	Žst. Vsetín, žel. spodek	02.12	UV	740 583,38	740 583,38				
SO 01-16-01.1	Žst. Vsetín, žel. spodek	02.24	UV	1 055 062,98	179 003,37	876 059,61	104 251,09		
SO 02-16-01	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. spodek	02.12	UV	243 693,44	243 693,44				
SO 02-19-11	žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, opěrná zeď vpravo v km 35,480-36,715	08.1	UV	27 875 545,37	24 866 018,45	3 009 526,92	358 133,70		
SO 02-19-11	žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, opěrná zeď vpravo v km 35,480-36,715	08.2	UV	31 020 412,20	306 240,00	27 622 591,69	3 287 088,41	3 091 580,51	596 365,88
SO 02-19-12	žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, zárubní zeď 37,031-37,320	05.01	UV	3 692 721,90	3 692 721,90				
SO 02-19-13	žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, zajištění svahu Bečevná km 35,60-37,03	05.02	UV	6 283 632,96	6 283 632,96				
SO 01-19-36	Úpravy mostu přes Senici v Ústí u Vsetína ÚS-M-02	03	UV	1 812 145,15	1 647 313,39			164 831,75	31 796,04
SO 01-15-01.1	Žst. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	04.06	NV	930 579,93	698,40	929 881,53	110 655,90		
SO 01-15-01.1	Žst. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	04.07	NV	2 096 176,50	2 096 176,50				
SO 01-15-01.1	Žst. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav. řešení	04.13	NV	2 593 933,61	573 825,77	2 020 107,84	240 392,83		
SO 01-15-05.1	Žst. Vsetín, technologický objekt - Architektonicko stavební řešení	09.1	NV	1 025 919,27	1 025 919,27				
SO 03-01-01	žst. Vsetín Bečva, trakční vedení	07.3	UV	1 173 454,31				1 173 454,31	226 359,34
	Celkem:			87 221 378,14	43 008 878,35	37 742 995,21	4 491 416,42	6 469 504,57	1 247 967,43

NV	10 067 607,05	4 789 458,96	5 124 226,33	609 782,93	153 921,76	29 691,51
UV	77 153 771,09	38 219 419,39	32 618 768,88	3 881 633,49	6 315 582,81	1 218 275,92
Celkem	87 221 378,14	43 008 878,35	37 742 995,21	4 491 416,42	6 469 504,57	1 247 967,43

Ve Vsetíně: 06.09.2024

Zhotovitel:

ředitel výstavby

Ing. Marcel Navrátil

Objednatel:

správce stavby

Ing. Martin Kypr

PŘÍLOHA Č. 3

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6

Stavba: Rekonstrukce ŽST Vsetín

Rekapitulace ceny díla dle dodatku č. 6

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 5	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. dle určení správce stavby	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za rok 2023	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za rok 2022 ZL	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za rok 2023 ZL	Vícepráce ZL č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,20	Méněpráce ZL č. 11,12,13,18	Cena dle dodatku č. 6
PS 01-28-01-A	ŽST Vsetín, SZZ, část A	191 834 133,52	198 989 485,25		22 118 038,57			5 798 923,02	114 962,73	226 791 484,11
PS 01-28-01-B	ŽST Vsetín, SZZ, část B	48 073 049,38	48 865 197,53		4 863 110,85			16 725 980,81	783 710,69	69 670 578,50
SO 01-28-01-D	Žst. Vsetín, SZZ - elektroinstalace	197 904,65	197 904,65		35 523,69					233 428,34
PS 01-14-01	ŽST Vsetín, místní kabelizace	13 221 894,77	13 424 692,34		1 437 336,83					14 862 029,17
PS 01-14-02	ŽST Vsetín, rozhlasové zařízení	2 282 152,59	2 282 152,59		374 651,04					2 656 803,63
PS 02-14-03	ZAST. Ústí u Vsetína zastávka, rozhlasové zařízení	468 533,10	468 533,10		61 820,95					530 354,05
PS 01-14-03	ŽST Vsetín, telefonní zapojovač	2 995 906,53	2 995 906,53		353 280,00					3 349 186,53
PS 01-14-04	ŽST Vsetín, kamerový systém	9 831 822,26	9 831 822,26		1 217 445,95					11 049 268,21
PS 01-14-05	ŽST Vsetín, EZS	1 661 577,90	1 661 577,90		130 243,80					1 791 821,70
PS 01-14-09	ŽST Vsetín, EPS	1 417 224,65	1 417 224,65		150 907,62					1 568 132,27
PS 02-14-01	Vsetín Bečva – Vsetín, DOK a TK	19 820 253,51	21 646 710,31		1 341 822,43	54 552,25	29 691,51			23 072 776,50
PS 02-14-02	Vsetín Bečva - Vsetín, úpravy a ochrana kabelizace SZDC	12 897 498,99	13 729 163,59		507 427,14					14 236 590,73
PS 01-14-06	ŽST Vsetín, informační zařízení pro cestující	28 893 654,97	28 893 654,97		4 038 724,74					32 932 379,71
PS 02-14-04	ZAST. Ústí u Vsetína zastávka, informační zařízení	2 320 122,19	2 320 122,19							2 320 122,19
PS 01-14-07	ŽST Vsetín, úpravy rádiového systému TRS, MRS	1 772 172,33	1 772 172,33		253 102,67					2 025 275,00
PS 01-14-08	ŽST Vsetín, sdělovací zařízení	5 270 820,57	5 270 820,57		176 132,90					5 446 953,47
PS 50-14-01	Jablůnka - Valašská Polanka, přenos. systém a TDS	6 133 996,36	6 133 996,36		31 639,21					6 165 635,57
PS 50-14-02	Jablůnka - Valašská Polanka, DDTS ZDC	1 362 582,46	1 362 582,46		10 546,40					1 373 128,86
PS 50-14-03	CDP Přerov, doplnění DDTS ZDC	2 140 074,60	2 140 074,60							2 140 074,60
PS 01-05-01	Žst. Vsetín, technologická budova, DRT	3 375 255,59	3 375 255,59		148 279,38					3 523 534,97
PS 01-05-02	Žst. Vsetín, budova RZZ, DRT	2 989 606,54	2 989 606,54		146 701,08					3 136 307,62
PS 50-05-01	ED Přerov, doplnění DRT	1 852 361,29	1 852 361,29							1 852 361,29
PS 01-07-01	ŽST Vsetín, ZZE	1 217 128,50	1 217 128,50		200 017,25					1 417 145,75
PS 01-13-01	ŽST Vsetín, trafostanice 22/0,4 kV	6 551 924,73	7 179 882,88		225 055,87					7 404 938,75
PS 01-13-02	ŽST Vsetín, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV	120 386,78	120 386,78							120 386,78
PS 01-08-01	ŽST Vsetín, STS 6kV	4 813 793,92	5 126 550,72		284 968,78					5 411 519,50
PS 01-07-02	ŽST Vsetín, rozvodna nn v TO	11 322 119,30	12 483 677,93		261 057,58					12 744 735,51
PS 01-07-03	ŽST Vsetín, rozvodna nn ve VB	2 370 910,78	2 370 910,78							2 370 910,78
PS 01-07-04	ŽST Vsetín, rozvodna nn v dopravním terminálu	4 037 574,27	4 037 574,27		734 248,93					4 771 823,20
PS 01-07-05	ŽST Vsetín, úprava rozvodny nn v RZZ	4 177 185,29	4 177 185,29							4 177 185,29
PS 01-07-06	ŽST Vsetín, úprava EPZ	2 662 283,29	2 662 283,29		399 641,86					3 061 925,15
PS 01-29-01.1	Žst. Vsetín, technologie výtahů - podchod	3 930 967,94	3 930 967,94		606 626,97					4 537 594,91
PS 01-29-01.2	Žst. Vsetín, technologie výtahů - dopravní terminál	2 278 645,14	2 278 645,14		351 640,52					2 630 285,66
PS 01-29-02	Žst. Vsetín, technologie eskalátorů	6 395 359,59	6 395 359,59		986 931,89					7 382 291,48
SO 01-17-01.1	Žst. Vsetín, žel. svršek	401 272 690,86	407 201 325,98		60 582 088,62	132 160,29	314 453,43			468 230 028,32
SO 01-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbití	6 325 324,88	6 325 324,88							6 325 324,88
SO 01-17-02.1	Vlečka B.F.P., žel. svršek	10 530 323,29	10 530 323,29		1 803 491,29					12 333 814,58
SO 01-17-02.2	Realizace GPK - 3.podbití	219 282,84	219 282,84							219 282,84
SO 01-17-03.1	Vlečka PROMET FOUNDRY a.s., žel. svršek	4 061 377,58	4 061 377,58		719 329,92					4 780 707,50
SO 01-17-03.2	Realizace GPK - 3.podbití	69 924,38	69 924,38							69 924,38
SO 01-17-09.1	Vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, žel. svršek	19 879 962,40	19 879 962,40		3 632 704,64					23 512 667,04
SO 01-17-09.2	Realizace GPK - 3.podbití	413 291,63	413 291,63							413 291,63
SO 02-17-01.1	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. svršek	157 516 142,93	169 787 550,71		6 549 957,79	204 181,95	49 301,23	3 096 290,31		179 687 281,99
SO 02-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbití	2 689 828,16	2 689 828,16							2 689 828,16
SO 50-17-01	Výstroj trati	1 306 205,35	1 328 413,18		74 657,70					1 403 070,88
SO 01-16-01.1	Žst. Vsetín, žel. spodek	104 417 036,69	106 633 055,94		10 832 139,37	104 251,09				117 569 446,40
SO 01-16-01.2	Žst. Vsetín, železniční spodek - oplocení	841 108,15	841 108,15							841 108,15
SO 01-16-02	Vlečka B.F.P., žel. spodek	3 483 255,09	3 483 255,09		489 617,27					3 972 872,36
SO 01-16-03	Vlečka PROMET FOUNDRY a.s., žel. spodek	671 455,84	671 455,84		97 769,99					769 225,83
SO 01-16-09	Vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, žel. spodek	4 827 043,14	4 827 043,14		677 879,46					5 504 922,60
SO 02-16-01	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. spodek	65 383 735,07	67 537 549,42		964 221,11					68 501 770,53
SO 01-34-01	žst. Vsetín, PHS v km 34,669-34,880	6 035 537,73	6 035 537,73							6 035 537,73
SO 01-34-02	žst. Vsetín, PHS v km 34,674-34,889	6 185 647,13	6 860 281,85		11 234,66					6 871 516,51
SO 01-34-03	žst. Vsetín, PHS v km 36,739-36,828	4 550 727,16	4 550 727,16		787 234,14					5 337 961,30
SO 01-16-04	Žst. Vsetín, nástupiště	46 102 114,34	46 102 114,34		8 018 914,78					54 121 029,12
SO 01-16-05	Žst. Vsetín, služební přístup na nástupiště	2 222 703,67	2 222 703,67		363 540,03					2 586 243,70
SO 01-17-04	Žst. Vsetín, žel. přejezd v ul. Nemocniční	1 749 487,47	1 749 487,47		296 994,07					2 046 481,54
SO 01-17-05	Žst. Vsetín, žel. přejezd P10385	379 673,15	379 673,15							379 673,15
SO 01-17-06	Žst. Vsetín, žel. přejezd P8060 ev. km 38,264 - zrušení	539 811,26	539 811,26		53 384,41					593 195,67
SO 01-17-07	Žst. Vsetín, žel. přejezd P8059 ev. km 43,415 - zrušení	460 215,36	460 215,36		43 175,50					503 390,86
SO 01-17-08	Žst. Vsetín, žel. přejezd v ul. Nemocniční - zrušení	300 341,31	300 341,31							300 341,31
SO 01-19-01	žst. Vsetín, žel. most v ev. km 37,349	8 549 787,60	8 549 787,60		1 560 892,99					10 110 680,59

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 5	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. dle určení správce stavby	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za rok 2023	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za rok 2022 ZL	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za rok 2023 ZL	Vícepráce ZL č. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,20	Méněpráce ZL č. 11,12,13,18	Cena dle dodatku č. 6
SO 01-06-12	ZŠT Vsetín - uzemnění rozvodny nn a objektu DT	184 642,08	184 642,08							184 642,08
SO 01-06-13	ZŠT Vsetín - uzemnění EPZ	175 884,38	175 884,38			27 875,20				203 759,58
SO 01-06-14	Zšt. Vsetín - přeložky vedení VO	180 642,05	180 642,05			14 146,17				194 788,22
SO 50-16-01	Kácení zeleně a náhradní výsadba	15 523 480,72	15 523 480,72			361 511,18		4 743 575,65		20 628 567,55
SO 731.1	Parkovací dům - ASTR	124 011 319,97	124 011 319,97			17 870 795,55				141 882 115,52
SO 731.2	Parkovací dům - ZTI	1 017 357,66	1 017 357,66			99 654,47				1 117 012,13
SO 731.3	Parkovací dům - Vytápění	35 191,36	35 191,36							35 191,36
SO 731.4	Parkovací dům - VZT	114 366,38	114 366,38							114 366,38
SO 731.5	Parkovací dům - Silnoproudá elektroinstalace	8 424 156,79	8 424 156,79			223 051,92				8 647 208,71
SO 731.6	Parkovací dům - Slaboproudá elektroinstalace	623 586,06	623 586,06			14 935,65				638 521,71
SO 731.7	Parkovací dům - Detekce plynů	1 107 045,23	1 107 045,23							1 107 045,23
SO 731.8	Parkovací dům - Elektrická požární signalizace	1 570 852,44	1 570 852,44							1 570 852,44
SO 731.9	Parkovací dům - Nouzový zvukový systém	1 103 715,15	1 103 715,15							1 103 715,15
SO 730	Připrava území	3 801 760,27	3 801 760,27			499 721,18				4 301 481,45
SO 732	Sadové úpravy	112 007,10	112 007,10							112 007,10
SO 733	Objekt pro retenci	1 107 296,09	1 107 296,09			183 280,87				1 290 576,96
SO 734	Přípojka vody	414 659,46	451 854,45			13 046,66				464 901,11
SO 735	Přípojka jednotné kanalizace	131 729,73	131 729,73			22 148,19				153 877,92
SO 737	Přípojka sdělovacích rozvodů	83 259,80	91 529,29			2 655,91				94 185,20
SO 739	Automatické parkovací systémy	2 261 044,94	2 261 044,94			1 310,32				2 262 355,26
SO 020	Připrava staveniště	1 805 517,22	1 863 489,89			112 822,53				1 976 312,42
SO 101	Přeložka MK ulice Na Lapači	4 597 863,77	4 609 050,64			424 235,43				5 033 286,07
SO 102	Přeložka MK ulice Okružní	1 078 543,51	1 078 543,51			136 004,11				1 214 547,62
SO 103	Přeložka MK ulice Na Dolansku	419 170,37	419 170,37			55 407,43				474 577,80
SO 104	Přeložka cyklostezky podél Rokytnice	415 488,87	427 350,87			45 683,65				473 034,52
SO 105	Chodníky	1 148 359,50	1 151 048,81			188 348,05				1 339 396,86
SO 106	Parkovací stání	621 010,70	621 010,70			102 284,19				723 294,89
SO 107	Sjezdy k nemovitostem	300 438,22	300 438,22							300 438,22
SO 108	Provizorní komunikace	351 744,75	351 744,75							351 744,75
SO 201	Most přes Rokytenu na přeložce MK ulice Na Lapači	13 322 923,42	14 451 294,92			52 663,02				14 503 957,94
SO 301	Sílniční kanalizace	2 039 143,55	2 137 221,67			190 783,10				2 328 004,77
SO 331	Přeložky kanalizace	408 093,92	452 110,93							452 110,93
SO 341	Přeložka vodovodu DN 300	1 671 364,31	1 856 270,24							1 856 270,24
SO 342	Přeložka vodovodu DN 100	419 575,71	419 575,71							419 575,71
SO 431	Přeložky veřejného osvětlení	1 911 956,10	1 961 052,84			218 304,00				2 179 356,84
SO 461	Ochrana sdělovacího vedení UPC	1 417 829,65	1 417 829,65							1 417 829,65
SO 670	Přeložka sdělovacího vedení CD Telematika	2 028 088,70	2 028 088,70			160 241,31				2 188 330,01
SO 801	Sadové úpravy	201 450,31	201 450,31			27 899,98				229 350,29
SO 831	Rekultivace nevyužívaných částí	57 221,59	57 221,59			4 641,64				61 863,23
SO 861	Oplocení parcely 419/23	247 343,09	247 343,09			3 867,81				251 210,90
SO 862	Oplocení parcely 419/2	63 933,77	63 933,77							63 933,77
SO 863	Oplocení parcely 419/25	57 960,53	57 960,53							57 960,53
SO 98-98	Všeobecný objekt	43 891 606,00	43 891 606,00							43 891 606,00
Cena celkem		2 812 103 775,91	2 913 043 732,35	-46 634,57	299 008 443,54	4 491 416,42	1 247 967,43	56 927 563,33	1 822 798,41	3 272 849 690,09