



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„III/18034 Dobřany, Plzeňská ulice“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510001215
číslo tohoto dodatku objednatele č.2:
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 1
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500008667
číslo smlouvy objednatele č.2: 9F00193/8069/24
číslo smlouvy zhotovitele:

dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Město Dobřany

sídlo: náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

zastoupený: Bc. Martinem Sobotkou, starostou

IČO: 00256552 DIČ: CZ00256552

telefon: [redacted]

datová schránka: 9y9b44e

kontaktní osoba ve věcech technických:

Bc. Martin Sobotka, tel.: [redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“)

dále jen jako „objednatel č. 2“

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 14.03.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/18034 Dobřany, Plzeňská ulice“.

III. Změna SOD

- 3.1. Po vytyčení trasy silničních obrub byla zjištěna kolize se sloupy veřejného osvětlení a byla nutná přeložka těchto sloupů. V rámci nutné přeložky sítí společnosti CETIN vyvolané stavbou bylo v průběhu provádění stavebních prací zjištěno provést tuto přeložku nad rámec plánované PD. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. termín plnění odst. 4.2 SOD

Uzavřením tohoto dodatku je čl. IV. odst. 4.2 SOD platný a účinný v následujícím znění:

Dílo musí být dokončeno (stavební práce) do 15.11. 2024 a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednateli.

- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebním objektům SO101, stavby: III/18034 Dobřany, Plzeňská ulice.

Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 826 405,37 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0 Kč bez DPH

- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

- 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 18 571 627,75 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 826 405,37 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 19 398 033,12 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 9 946 108,80 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 826 405,37 Kč bez DPH.

Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 10 772 514,17 Kč

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

se tímto dodatkem nemění

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. **Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný

dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č.2702/24 dne 29.10.2024.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr vč. ZL
- plná moc

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.

Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře

podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:


Město Dobřany

Bc. Martin Sobotka
starosta


podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: 

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/18034 Dobřany, Plzeňská ulice			
Objekt:	SO 101			
Objednatel:	Město Dobřany, náměstí T.G.M., 334 41 Dobřany			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 Praha 4 - Modřany			
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň			
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň			
<p>Popis změny:</p> <p>Z důvodu úplné uzavírky byl silničním provozem na objízdné trase poškozen povrch komunikace. Na základě prohlídky TDS, objednatel a zhotovitel bylo rozhodnuto o provedení opravy. Po odtěžení konstrukce dle PD bylo nutno provést stavební úpravu na šachtovém potrubí. Z důvodu přeložky sloupů veřejného osvětlení, které byly v kolízi s trasou silničních obrub a přeložky sítě společnosti CETIN nad rámec PD byl termín stavebních prací prodloužen o 17 dní (do 15.11.2024).</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel,		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4. § 222 zák. 134/2016 ve znění pozdějších předpisů		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení, jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	826 405,37 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	173 545,13 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	999 950,50 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	18 571 627,75 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	18 571 627,75 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	19 398 033,12 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	23 471 620,08 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	826 405,37 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	826 405,37 Kč		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	prodloužení termínu o 17 dní stavební práce (do 15.11. 2024)		
Třemín	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
Odsouhlasení změny	Zhotovitel: ROBSTAV k.s.			
	TDS: DOZOR inženýring s.r.o.			
	Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.			
	Objednatel č.1: SÚS PK, p.o.			
	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumentace, situace, kopie stavebního deníku, ap.			
Přílohy				

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/18034 Dobřany, Plzeňská ulice			
Objekt:	SO 101			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 Praha 4 - Modřany			
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň			
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň			
Popis změny: Z důvodu úplné uzavírky byl silničním provozem na objízdné trase poškozen povrch komunikace. Na základě prohlídky TDS, objednatel a zhotovitel bylo rozhodnuto o provedení opravy. Po odtěžení konstrukce dle PD bylo nutno provést stavební úpravu na šachtovém potrubí. Z důvodu přeložky sloupů veřejného osvětlení, které byly v kolizi s trasou silničních obrub a přeložky sítí společnosti CETIN nad rámec PD byl termín stavebních prací prodloužen o 17 dní (do 15.11. 2024).				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel,		
	Jedná se o změnu:	dle odst 4. § 222 zák. 134/2016 ve znění pozdějších předpisů		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení, jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		826 405,37 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		173 545,13 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		999 950,50 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		9 946 108,80 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		9 946 108,80 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		10 772 514,17 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		13 034 742,15 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	826 405,37 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	826 405,37 Kč		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	prodloužení termínu o 17 dní stavební práce (do 15.11. 2024)		
Třemín	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
Odsouhlasení změny	Zhotovitel: ROBSTAV k.s.			
	TDS: DOZOR inženýring s.r.o.			
	Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.			
	Objednatel č.1: SÚS PK, p.o.			
Přílohy:	Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumentace, situace, kopie stavebního deníku, ap.			
Přílohy				

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/18034 Dobřany, Plzeňská ulice

MĚNĚPRÁCE

objekt 101

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

objekt 101

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
20	564000001.dp	Vyfrézování, penetrace a zalití styčné spáry	m	13,500	45,50	32,000	415,00	5 602,50	18 882,50	13 280,00
25	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	5 253,300	6 713,30	1 460,000	9,90	52 007,67	66 461,67	14 454,00
26	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 253,300	5 983,30	730,000	255,20	1 340 642,16	1 526 938,16	186 296,00
37	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	37,000	41,00	4,000	1 450,00	53 650,00	59 450,00	5 800,00
38	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	16,000	20,00	4,000	2 510,00	40 160,00	50 200,00	10 040,00
40	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	43,000	51,00	8,000	2 110,00	90 730,00	107 610,00	16 880,00
55	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 319,500	1 453,82	134,320	59,00	77 850,50	85 775,38	7 924,88
56	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	7 917,000	8 722,920	805,920	2,30	18 209,10	20 062,72	1 853,62
59	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,000	17,000	11,000	59,00	354,00	1 003,00	649,00
60	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	36,000	102,000	66,000	2,30	82,80	234,60	151,80
61	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	6,000	17,000	11,000	86,40	518,40	1 468,80	950,40
63	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	720,844	872,735	151,891	159,00	114 614,20	138 764,87	24 150,67
77	55242320	<i>mříž vtoková litinová plochá 500x500mm</i>	kus	37,370	41,370	4,000	2 586,00	96 638,82	106 982,82	10 344,00
91	113154546	Frézování živičného krytu tl 80 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	0,000	730,000	730,000	84,20	0,00	61 466,00	61 466,00
92	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm	m2	0,000	730,000	730,000	508,00	0,00	370 840,00	370 840,00
93	894302261	Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,000	6,250	6,250	5 590,00	0,00	34 937,50	34 937,50
94	311353211	Zřízení jednostranného bednění šachet	m2	0,000	25,000	25,000	1 220,00	0,00	30 500,00	30 500,00
95	311353212	Odstranění jednostranného bednění šachet	m2	0,000	25,000	25,000	223,00	0,00	5 575,00	5 575,00
96	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,000	6,250	6,250	4 850,00	0,00	30 312,50	30 312,50
0						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										826 405,37