



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20240128 uzavřené dne 23.2.2024, ve znění Dodatku č. 1
ze dne 09.09.2024

(dále jen jako „Smlouva o dílo“)

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Ing. Zuzana Janovská, referentka odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2.

PWB stavby s.r.o.

se sídlem Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9

IČ: 01434837

DIČ: CZ01434837

zastoupená **Václavem Práškem**, jednatelem

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Oberbank AG

č.ú.: 2271116610/8040

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn.: C 282836

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. 16. Závěrečná ustanovení odst. 13 Smlouvy o dílo ze dne 23.2.2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 09.09.2024, tento Dodatek č. 2, kterým se výše specifikovaná Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Přístavba objektu čp. 80 - Maršovice**“, mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 Smlouvy o dílo a jejími přílohami, v souladu se Změnovým listem č. 2, který je přílohou č. 3 Smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2, k němuž tvoří přílohu č. 1.

2. V čl. 4, odst. 1 Smlouvy o dílo „**Cena díla**“ se text ve znění:

" Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1 728 333,58 Kč bez DPH**,

(dále jen „cena“).

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů. "

ruší a nahrazuje textem:

" Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1 795 614,89 Kč bez DPH**,

(dále jen „cena“).

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů. "

3. Tímto dodatkem nedochází ke změně předmětu smlouvy.

Čl. 2

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

Čl. 3

1. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2 a že jej uzavírají svobodně, nikoliv v tísní.

2. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 2.

4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 v informačním systému veřejné správy – registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 2 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 2 odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.


7. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 17. řádné schůzi dne 16.10.2023 pod bodem č. 23/17/RM/2023.

9. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Změnový list č. 2.

V Novém Městě na Moravě dne 30. 10. 2024
Za objednatele:



Michal Šmarda
starosta

V Praze dne 29. 10. 2024
Za zhotovitele:



PWB

Václav Prášek
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 2. 2024

Stavba:

Přístavba objektu čp. 80 - Maršovice

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31

Zhotovitel: PWB stavby s.r.o., Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9

TDS: ENVIGEST PRO s.r.o., Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD vč. Dodatku č. 1

1.728.333,58 Kč bez DPH

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

1. **Odečet nerealizovaných prací, doplnění střechy** – nebude realizován okapový chodník, nově bude proveden okapový systém, podle skutečně provedené plochy byl upraven rozsah nové krytiny

Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v přiloženém Rozpočtu.

Cena za Dodatečné stavební práce

67.281,31 Kč bez DPH

NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA

1.795.614,89 Kč bez DPH

Vypracoval: Ing. Jan Červinka – TDS

Datum: 24. září 2024

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23P02-2	Přístavba objektu čp. 80 - Maršovice
O:	01	Přístavba
R:	01	Rozpočet - změnový list 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					-19 516,45
56	639570010RA0	Okapový chodník kolem budovy Skladba: podkladní textilie, vrstva štěrků tl. 150 mm, vrstva tříděného říčního kameniva tl. 100 mm	m	-21,80000	895,25	-19 516,45

Díl: ON	Ostatní náklady					28 749,59
	766423113R00	Obložení podhledů složitých, palubkami SM	m2	41,00000	358,49	14 698,10
	611916874	Palubka obkladová SM jakost A/B, tl. 19 mm, šířka 121 mm	m2	43,05000	326,40	14 051,49

Díl: 764	Konstrukce klempířské					58 048,17
77	17	Zpětná instalace původního okapu včetně svodu, nový kotevní materiál	soubor	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
79	764774521R00	Krytina falcovaná ze svitků šířky 650 mm na objektech výšky do 20 m, z hliníkového lakovaného plechu tl. 0,7 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž	m2	39,45000	1 295,00	51 087,75
	vv	16,35*10,2 - 108				
80	764908105RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 150 mm, dodávka a montáž	m	12,35000	350,00	4 322,50
	764908109R00	Odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm	m	6,00000	856,32	5 137,92

Celkem						67 281,31
---------------	--	--	--	--	--	------------------