



D o d a t e k č . 3

Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 1330/ORM/2023/3

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1330/ORM/2023 ze dne 3. 10. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 20. 9. 2024 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2861/24-RM ze dne 17. 10. 2024 a týkající se akce:
„Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky – I. etapa“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupený: Michalem Altrichtrem, ředitelem oblasti Jih na základě PM
IČO: 261 77 005
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1330/ORM/2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci **„Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky – I. etapa“** (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, a to z důvodu objektivní nutnosti prodloužení lhůty pro provedení díla z důvodu provádění prací, které nebyly součástí projektové dokumentace zejména pak ručního hledání stávajících vodovodních přípojek řadových domů na ul. Hybrálecká, odstraňování betonové desky tl. 300 mm ve spojovací ul. Hybrálecká a Červené Domky, odstraňování pařezů v trase budoucího chodníku, přerušení prací z důvodu provedení nepředpokládaných přeložek NN a VN společností EG.D a.s., provedení trativodů, které nebyly součástí projektové dokumentace, provedení nové opěrné zdi a oplocení v místě stávající opěrné zdi u křižovatky ul. Hybrálecká a Okrajová. Změny mají vliv na dokončení díla a zhotovitel požaduje prodloužení lhůty plnění do 8. 12. 2024.
- Prodloužení lhůty plnění je v souladu s čl. 4. odst. 4.8. písm. c) a d) předmětné smlouvy o dílo.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na úpravě termínu uvedení stavby do předčasného užívání.
- 2.4. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů – ZL č. 7-11.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 7 – SO 501 Přeložka NTL plynovodu

Vzhledem k možnosti posunu komunikace ul. Hybrálecká ve staničení 0,300 až 0,380 m, nemuselo dojít k přeložce plynovodního potrubí.

Zástupce správce plynovodu firmy GasNet podmiňl souhlas s neprováděním přeložky plynovodu přizváním ke kontrole vyhovujícího stavu souběhu a křížení s dalšími sítěmi - proběhlo.

Odpočet

- 458.558,08 Kč

Stránka 1 z 4



D-JVY-2408592-01-N

Přípočet	0,00 Kč
<u>Odpočet ZL č. 7 celkem</u>	<u>- 458.558,08 Kč</u>

Změnový list č. 8 – SO 101 – Šachta Tegra DN 600 + bourání potrubí DN 500

1) - Šachta Tegra - na kontrolním dnu bylo rozhodnuto o zrušení stávajícího kamenného příkopu ve staničení vpravo. V místě bude osazena nová šachta Tegra DN 600 včetně napojení pomocí potrubí DN 200 do nové dešťové kanalizace. Původní příkop zasypan ŠD 0/32.

2) Potrubí DN 500 - Během výkopových prací bylo také objeveno obetonované betonové potrubí DN 500 v délce 4 metry. Na základě rozhodnutí na kontrolním dnu bylo toto potrubí odstraněno a vzniklé místo zasypano a zhutněno.

Přípočet	+ 49.459,25 Kč
<u>Přípočet ZL č. 8 celkem</u>	<u>+ 49.459,25 Kč</u>

Změnový list č. 9 – SO 101 a SO 102 – Separační geotextilie - travivody

Na základě rozhodnutí projektanta (autorského dozoru) - bylo odsouhlaseno ochránění travivodů separační geotextilií. V původním projektu s travivody nebylo v rozpočtu uvažováno.

Přípočet	+ 20.543,08 Kč
<u>Přípočet ZL č. 9 celkem</u>	<u>+ 20.543,08 Kč</u>

Změnový list č. 10 – SO 102 – odstranění porostu

V trase budoucího chodníku podél komunikace Hybrálecká ul. bylo potřeba odstranit zeleň, která byla na městském pozemku. Jedná se o porost před pozemkem č.p.65/ 13 a č.p. st. 40. Tyto práce nebyly součástí původního projektu a rozpočtu. Během odkopu byl objeven další pařez, který bylo potřeba odstranit. Současně byla dohodnuta (se zástupcem OŽP) úprava terénu včetně odstranění náletových křovin ve spodní části ul. Hybrálecká – vlevo ve směru staničení.

Projekt neuvažoval s terénními úpravami = dosyp zeminy včetně osetí travní směsí.

Přípočet	+ 113.583,99 Kč
<u>Přípočet ZL č. 10 celkem</u>	<u>+ 113.583,99 Kč</u>

Změnový list č. 11 – SO 102 – oplocení a odstranění stávajícího zábradlí

Stávající zábradlí na opěrné zdi je dle autorského dozoru nevyhovující. Na kontrolním dnu bylo dohodnuto odstranění stávajícího zábradlí a provedení nového oplocení výšky 1,23 metrů v odstínu RAL 6005. Oplocení bude kotveno do stávající betonové zídky. Tento změnový list list neobsahuje sanaci zídky a ani žádné její další úpravy.

Přípočet	+ 67.447,66 Kč
<u>Přípočet ZL č. 11 celkem</u>	<u>+ 67.447,66 Kč</u>

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 4 odstavec 4.1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Lhůta pro uvedení stavby do předčasného užívání:

nejpozději do 8. 12. 2024

Lhůta pro předání kompletní dokladové části díla objednateli (vyjma geometrického plánu):

nejpozději do 30 kalendářních dnů od uvedení stavby do předčasného užívání

Lhůta pro dokončení díla, pro předání a převzetí dokončeného díla objednatelem a předání a převzetí ověřeného geometrického plánu objednatelem:

nejpozději do 90 kalendářních dnů od uvedení stavby do předčasného užívání.

Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se do prodlení.“

- 3.3. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

<i>Cena dle smlouvy bez DPH</i>	<i>26.811.199,04 Kč</i>
<i>Cena dle smlouvy a ve znění dodatků č. 1 a č. 2</i>	<i>27.731.927,91 Kč</i>

Dodatek č. 3

<i>Přípočty</i>	<i>+ 251.033,98 Kč</i>
<i>Odpočty</i>	<i>- 458.558,08 Kč</i>

<i>Celková cena dodatku č. 3</i>	<i>- 207.524,10 Kč</i>
----------------------------------	------------------------

<i>Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3</i>	<i>27.524.403,81 Kč.“</i>
--	----------------------------------

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek č. 3 stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 3. Uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 3 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 3 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

- 4.5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží odbor rozvoje města
objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě dne: 25.10. 2024

COLAS CZ

oblast Jih

Kosovská 10. 596 01

DIČ: CZ22011

Tel: +420 574 807 111

Za zhotovitele

Michal Altrichter

ředitel oblasti Jih

V Jihlavě dne: 25.10. 2024

Za
statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
primátor

