

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/215/ROZ/SoD/10 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 1-0266-00 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústní nad Labem - státní hranice ČRÚSRN) Plavební stupeň Děčín

(číslo projektu 3275200007)

Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a
stavebnímu povolení včetně související činnosti pro Plavební stupeň Děčín

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: **Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR**
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)
Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Zastoupený: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věcech obchodních: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Martin Vavříčka, oddělení přípravy
IČ: 67981801
DIČ: CZ67981801
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „OBJEDNATEL“)

a

zhotovitel: Sdružení Děčín PD

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Sídlo: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368
Statutární orgán: Ing. Lubor Hoďánek MBA,
předseda představenstva
Ing. Martin Vejsada,
místopředseda představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a ve věcech obchodních: Ing. Martin Vejsada, obchodní ředitel

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 60193280

DIČ: CZ60193280

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

členem sdružení

Sweco Hydroprojekt a.s. (do 30.06.2012 HYDROPROJEKT CZ a.s.)

Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 7326

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda
představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda
představenstva
Ing. Nikola Gorelová, člen představenstva

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [REDACTED], ředitel divize 131
[REDACTED]

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

členem sdružení

AQUATIS a.s. (do 29.07.2015 Pöyry Environment a.s.)

Sídlo: Brno, Botanická 834/56, PSČ 602 00

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 775

Statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý CSc, statutární ředitel

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel
Ing. Radek Maděřič, technický ředitel

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí pobočky Praha

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „ZHOTOVITEL“, OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně dále jen
„**SMLUVNÍ STRANY**“ nebo každý jednotlivě „**SMLUVNÍ STRANA**“)

(společně také „**sdružení Děčín PD**“)

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN v souladu s ustanovením čl. XVI. bod 1 se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/215/ROZ/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1-0266-00 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ve znění DODATKU č. 1 ze dne 11. 11. 2011, ve znění DODATKU č. 2 ze dne 13. 1. 2012, ve znění DODATKU č. 3 ze dne 4. 12. 2012 a ve znění DODATKU č. 4 ze dne 18. 12. 2013 (dále jen „SMLOUVA O DÍLO“) upravuje takto:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1) Z důvodu změny obchodní firmy člena sdružení se sídlem Brno, Botanická 834/56, PSČ 602 00 od 29. 7. 2015, z důvodu změny systému vnitřní struktury člena sdružení a z důvodu změny osoby oprávněné jednat v určitých záležitostech se SMLOUVA O DÍLO v části „SMLUVNÍ STRANY“ mění tak, že se vypouští text:

„Pöry Environment a.s.“

„Statutární orgán: *Pavel Kutálek, předseda představenstva*
Sergio Claudio Guimaraes, místopředseda představenstva
Marie Elisabeth Christina Johansson, členka představenstva“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„AQUATIS a.s.“

„Statutární orgán: *Ing. Tomáš Plachý, CSc, statutární ředitel*

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel
Ing. Radek Maděříč, technický ředitel

- 2) Změna vedoucího účastníka sdružení a osoby oprávněné jednat jménem všech účastníků sdružení vůči třetím osobám a to s ohledem na investora ve smyslu Smlouvy o sdružení. Smluvní strany po vzájemné dohodě ustanovují **AQUATIS a.s.**, jako vedoucího účastníka sdružení a osobu oprávněnou jednat jménem všech účastníků sdružení vůči třetím osobám.
- 3) Společnou adresou, ze které bude výkon společné činnosti řízen a organizován, je sídlo **AQUATIS a.s.**, se sídlem, Botanická 834/56, Brno, PSČ 602 00. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že z důvodu administrativního pochybení při úpravě SMLUVNÍ CENY DÍLA v čl. I ZMĚNY SMLOUVY odst. 1 DODATKU č. 4 ze dne 18. 12. 2013 činěné z důvodu zvýšení sazby DPH od 1. 1. 2013 se SMLOUVA O DÍLO v čl. IV. SMLUVNÍ CENA odst. 1 mění tak, že se vypouští text:

„bez DPH 112 178 000,- Kč

(slovy: stodvanáctmilionůsedmdesátosmtisíc Kč)

DPH 21 % 23 557 380,00 Kč

včetně DPH 135 735 380,00 Kč

(slovy: stotřicetpětmilionůsedmsetřicetpěttisíc osmdesát korun českých)“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„bez DPH 112 178 000,- Kč

(slovy: jednostodvanáctmilionůjednostosedmdesátosmtisíc Kč)

DPH 23 386 900Kč

včetně DPH 135 564 900,- Kč

(slovy: jednostotřicetpětmilionupětsetšedesátčtyřtisícdevětset Kč)

Cena předmětu plnění s DPH 20 %

20 457 600,- Kč vč. DPH v tomto členění: 17 048 000,- Kč základní cena + 3 409 600,- Kč složka DPH (20 %)

Cena předmětu plnění s DPH 21 %

115 107 300,- Kč vč. DPH v tomto členění: 95 130 000,- Kč základní cena + 19 977 300,- Kč složka DPH (21 %)

- 4) SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že z důvodu rozdělení termínu bodu plnění a12. – Zpracování kalkulace objemů stavebních prací a nákladů na část SO a PS 01 (vyjma PK a jezu), SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO a PS 08 s termínem plnění 31. 3. 2014 a na část SO a PS 01 – PK a jez s termínem plnění do 6 měsíců od předání kompletního IGP se SMLOUVA O DÍLO v čl. IV. SMLUVNÍ CENA odst. 1 mění tak, že se vypouští text:

„a12. Zpracování kalkulace objemů stavebních prací a nákladů 1 080 000,- Kč bez DPH“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„a12. Zpracování kalkulace objemů stavebních prací a nákladů
SO a PS 01 (vyjma PK a jezu), SO 02, SO 03,
SO 04, SO 05, SO 06, SO a PS 08 540 000,- Kč bez DPH
SO a PS 01 – PK a jez 540 000,- Kč bez DPH“

- 5) V čl. I ZMĚNY SMLOUVY odst. 3 DODATKU č. 3 ze dne 4. 12. 2012 byly prodlouženy termíny plnění tak, že termín plnění bod E Autorský dozor STAVBĚ byl prodloužen orientačně do 31. 12. 2019, avšak nedošlo k prodloužení TERMÍNU PLNĚNÍ v čl. V odst. 1 SMLOUVY O DÍLO. S ohledem na uvedené administrativní pochybení a aktuální vývoj procesu EIA se SMLUVNÍ STRANY dohodly na změně čl. V. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 1 SMLOUVY O DÍLO, který nově zní takto:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí do **31. 12. 2024** s tím, že tato lhůta se prodlužuje o dobu mezi (i) 1. dubnem 2011, kdy bylo dle zadávací dokumentace veřejné zakázky „Projektová dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení včetně související činnosti pro Plavební stupeň Děčín realizovaný v rámci projektu Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN-Plavební stupeň Děčín“, oznámení o níž bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 7.1.2011 pod ev. č. 60054928, nejpozději předpokládáno zahájení prací dle této SMLOUVY, a (ii) datem podpisu této SMLOUVY. V případě prodlevy v předání podkladů ze strany OBJEDNATELE dle čl. VI. odst. 1 této SMLOUVY, prodlevy v čase vydání pokynu OBJEDNATELE nebo v případě přerušení prací dle čl. VIII. přílohy č. 1 SMLOUVY bude termín plnění dotčené části DÍLA rovněž prodloužen v tom rozsahu, v jakém tyto okolnosti prodloužily dobu nezbytnou pro dokončení příslušné části DÍLA.“

- 6) ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL shodně prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku byly provedeny následující body plnění:
- a1. Definice provozních a havarijních vazeb
 - a2. Definice provozních nároků, verifikace dispozice vodního díla
 - a3. Architektonický koncept;
 - a4. Konstrukce rybích přechodů

- a5. Optimalizace řešení plavební komory
- a6. Řešení zakládání vodního díla ve formě čístopisu, pravý břeh
- a7. Řešení zachycení havarijního hladinového znečištění
- a8. Prověření zásobování jezu a vodní elektrárny elektrickou energií
- a9. Stanovení a projednání přípojných bodů inženýrských sítí
- a10. Specifikace sanací a zajištění stávajících objektů
- a12. Zpracování kalkulace objemů stavebních prací a nákladů SO a PS 01 (vyjma PK a jezu), SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO a PS 08
- a13. Zpracování a vyhodnocení tzv. alternativní varianty PSD
- a14. Modelový výzkum bezjezových variant
- a15. Analýza možných údržbových úprav pro VD Střekov
- b4. Počítačové vizualizace plavebního stupně
- c2. Optimalizace provozního režimu
- c3. Zpracování posudku pro zařazení vodního díla do TBD.

7) Za účelem zpřehlednění termínů jednotlivých bodů plnění stanovených v čl. V. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2 SMLOUVY O DÍLO, které ke dni podpisu tohoto dodatku nebyly provedeny z důvodů pokračující absence schválené dokumentace EIA, se SMLUVNÍ STRANY dohodly na následujících termínech jednotlivých bodů plnění:

- a6. Řešení zakládání vodního díla ve formě konceptu, levý břeh a jez do 4 měsíců po předání kompletního IGP
- a6. Řešení zakládání vodního díla ve formě čístopisu, levý břeh a jez do 5 měsíců po předání kompletního IGP
- a11. Vyhodnocení všech obdržených podkladů vždy do 1 měsíce od doručení pokynu OBJEDNATELE dle čl. III. odst. 13 SMLOUVY O DÍLO
- a12. Zpracování kalkulace objemů stavebních prací a nákladů SO a PS 01 - PK a jez do 6 měsíců od předání kompletního IGP
- b1. Dokumentace pro územní řízení - koncept do 30 dnů ode dne vydání záměru EIA
- b1. Dokumentace pro územní řízení - čístopis do 60 dnů ode dne vydání záměru EIA
- b2. Zajištění rozhodnutí o umístění STAVBY do 209 dnů ode dne vydání záměru EIA
- b3. Smluvní zajištění budoucích majitelů infrastruktury do 261 dnů ode dne vydání záměru EIA
- c1. Dokumentace pro stavební povolení - koncept do 150 dnů od doručení pokynu OBJEDNATELE
- c1. Dokumentace pro stavební povolení - čístopis do 182 dnů od doručení pokynu OBJEDNATELE
- c4. Řešení konceptu monitoringu do 99 dnů od doručení pokynu OBJEDNATELE

- c5. Zajištění stavebního povolení do 337 dnů od doručení pokynu OBJEDNATELE
- c6. Aktualizace vizualizace do 211 dnů od doručení pokynu OBJEDNATELE
- c7. Zpracování přehledné dokumentace do 245 dnů od doručení pokynu OBJEDNATELE
- D. Dokumentace pro výběr zhotovitele do 125 dnů od doručení pokynu OBJEDNATELE
- E. Autorský dozor při STAVBĚ dle průběhu stavby, orientačně do 31. 12. 2024.

8) SMLUVNÍ STRANY se dohodly na rozdělení finančního plnění za koncept a čistopis (doplnění čl. IV. SMLUVNÍ CENA odst. 1 SMLOUVY O DÍLO) v poměru 70% - 30%:

- *b1. Dokumentace pro územní řízení*
koncept 11 633 300,-Kč bez DPH, čistopis 4 985 700,- Kč bez DPH
- *c1. Dokumentace pro stavební povolení*
- vyjma SO a PS 08 koncept 16 241 400,- Kč - čistopis 6 960 600,- Kč bez DPH
- SO a PS 08 koncept 5 665 800,- Kč - čistopis 2 428 200,- Kč bez DPH

Rozdělením finančního plnění se nenavýšuje cena díla, ale upravuje se pouze procentní podíl odpovídající pracnosti konceptu a čistopisu.

9) SMLUVNÍ STRANY se dohodly na doplnění čl. IX. ZÁRUKA ZA DOBRÉ PROVEDENÍ DÍLA SMLOUVY O DÍLO:

Prodloužení termínů z důvodu průtahů s projednáním procesu EIA

7. *Pokud je bankovní záruka složena z dílčích částí jednotlivých členů sdružení, považuje ji OBJEDNATEL za jednu nedílnou bankovní záruku.*
8. *Při podpisu smlouvy předloží ZHOTOVITEL bankovní záruku na předpokládanou dobu trvání plnění – tj. na dobu 5 let. V případě prodloužení termínů plnění SMLOUVY o DÍLO bude dle potřeby uzavřena nová bankovní záruka. Náklady na uzavření nové bankovní záruky budou v souladu s Metodikou SFDI plně hrazeny OBJEDNATELEM. Nezbytnost prodloužení trvání bankovní záruky po celou dobu díla je dána stále trvajícím absencí kladného projednání dokumentace EIA a celou stavbu. Tato skutečnost není porušením zadávacích podmínek z roku 2011 a také není znevýhodněním oproti konkurenčním nabídkám.*

10) SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že z důvodu změny sídla OBJEDNATELE se mění čl. V. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 6 SMLOUVY O DÍLO, který nově zní takto:

„Místem plnění je Česká republika - Ředitelství vodních cest, Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15.“

11) ZHOTOVITEL prohlašuje, že mu ke dni podpisu tohoto dodatku byly v souladu s čl. VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE odst. 1 SMLOUVY O DÍLO poskytnuty následující podklady:

- dokumentace EIA včetně příloh - „Dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.“, HBH Projekt spol. s r. o., WELL Consulting, s. r. o., 07/2010,
- dokumentace EIA včetně příloh - „Dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.“, Ekopontis, s.r.o., HBH Projekt spol. s r. o., WELL Consulting, s. r. o., 03/2016,
- komplexní hydraulický výzkum Plavebního stupně Děčín, VÚV TGM v.v.i., ČVUT, Fakulta stavební, DHI a.s.,
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení výrobní elektřiny k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV (VN) s ČEZ Distribuce a.s.,
- výsledky inženýrskogeologických průzkumů a modelování, závěry z monitoringu podzemních vod, stability horninového prostředí a pasportu staveb,
- kompletní pozemkový elaborát včetně definice záborů STAVBY,
- podrobné geodetické zaměření záborů stavby a dotčeného koryta, digitální model terénu,
- krajinářské řešení včetně terénních úprav (modelace terénu, materiálové složení, opevnění) včetně podpory potravní nabídky pro býložravce - zpracování čistopisu krajinářského řešení v podrobnosti dokumentace pro územní řízení (inženýrské objekty terénní úpravy, inženýrské objekty sadové úpravy, příslušné kapitoly do souhrnné zprávy),
- smluvní zajištění pozemků dotčených STAVBOU (trvalý a dočasný zábor stavby), nezbytných pro úspěšnou realizaci STAVBY,
- lokalizace a parametry doplňkových biologických opatření, jako jsou umělé hnízdní nory, budky apod.,
- koncepce řešení břehových výhonů a prohrábek, včetně biologických parametrů pláží a 2D matematického modelu, kalibrovaného dle posledních výpočtů pro stávající stav a měření z experimentálních výhonů,
- řešení koncepce managementu štěrku dle dokumentace EIA,
- podrobný inženýrskogeologický průzkum předkvarterního masivu a svahu na pravém břehu - geotechnické charakteristiky, podrobné rozborý,
- výzkum účinného transportu ledů plavebním stupněm, tj. výzkum optimálních manipulací jezovými uzávěry, kterými se zajistí účinné uvolňování ledů z horní zdrže plavebního stupně a jejich transport do říčního úseku pod plavebním stupněm, způsob odstraňování ledu z plavební dráhy včetně rejdu plavební komory při počátcích ledových jevů na vodní cestě a při uvádění vodní cesty do provozu během rozpouštění ledu.
- žádost o připojení na elektrickou síť pro zásobování vodního díla,
- hydraulický výzkum plavební komory:
 - o výzkum optimálního řešení horního ohlaví na fyzikálním modelu, včetně řešení provozu během výstavby a převádění povodní,
 - o optimalizace systému plnění a prázdnění plavební komory (včetně všech dalších funkcí, které musí plavební komora plnit) - 3D matematický model, fyzikální model ve větším měřítku
- projekt managementových opatření a biologického monitoringu při realizaci stavby a po dokončení, v podrobnosti stupně dokumentace pro územní,

- doplňující podrobný inženýrskogeologický průzkum pro objekty v prostoru ústí Ploučnice do Labe,
- monitoring experimentálních výhonů,
- matematický model proudění podzemních vod - pravý břeh,
- monitoring podzemních vod v úseku Ústí nad Labem - státní hranice,
- fyzikální hydraulický modelový výzkum postupu výstavby vodního díla
- fyzikální model břehových výhonů v areálu VÚV TGM v měřítku 1:70, pro ověření stability, povodňových průtoků a nautických zkoušek, ověření funkce limnigrafu Čertova Voda

ZHOTOVITEL dále prohlašuje, že v souvislosti s předáním výše uvedených podkladů ze strany OBJEDNATELE nebude v souladu s čl. V. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 1 SMLOUVY O DÍLO nárokovat prodloužení termínu plnění.

- 12) SMLUVNÍ STRANY se dohodly na změně čl. VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE odst. 1 SMLOUVY O DÍLO, který nově zní takto:

„OBJEDNATEL zapůjčí ZHOTOVITELI před zahájením projektových prací veškeré podklady, se kterými OBJEDNATEL disponuje a které jsou relevantní pro plnění předmětu SMLOUVY.

Ze strany OBJEDNATELE bude zajištěno:

- *podrobný inženýrskogeologický průzkum řečiště - do 31.1.2018,*
- *podrobný inženýrskogeologický průzkum levého břehu - do 29.12.2019,*
- *zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, v rámci přípravy projektu - v průběhu řešení částí díla C a D,*
- *biologický monitoring k zajištění kontinuálního sledování dotčeného území PSD a pro návrh zmírňujících a revitalizačních opatření - v celém období až do zahájení realizace STAVBY,*
- *management realizovaných experimentálních opatření - v celém období až do zahájení realizace STAVBY.*

Dodatečně specifikované podklady (nemají odkladný efekt na termíny odevzdání):

- *monitoring experimentálních výhonů - v průběhu řešení částí díla A, B C a D od roku 2016 - zpráva za předchozí rok bude předána do konce dubna,*
- *matematický model proudění podzemních vod - levý břeh - do 12 měsíců od dokončení kompletního IGP,*
- *monitoring podzemních vod v úseku Ústí nad Labem - státní hranice - v průběhu řešení částí díla A, B C a D od roku 2016 - zpráva za předchozí rok bude předána do konce dubna.“*

II. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 1) SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, jakož i SMLOUVY O DÍLO v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- 2) SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že tento dodatek a SMLOUVU O DÍLO správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku, zašle OBJEDNATEL.
- 3) OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dohodlo dodatku a SMLOUVY O DÍLO v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 2) Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech každý s platností originálu, z nichž OBJEDNATEL I ZHOTOVITEL obdrží dvě vyhotovení.
- 3) Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma SMLUVNÍMI STRANAMI.

OBJEDNATEL:

Vdne

.....
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

ZHOTOVITEL

V Praze dne 25.5.2017

.....
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Ing. Lubor Hoďánek, MBA
předseda představenstva

.....
Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Milan Moravec, Ph.D.
předseda představenstva

.....
AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel

.....
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Ing. Martin Vejsada
místopředseda představenstva

.....
Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

.....
AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděřič
technický ředitel

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín						
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení včetně související činnosti pro Plavební stupeň Děčín						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 1			
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1			
Datum vydání:	30.06.2017	A	B	€	Ð	È	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	Sdružení Děčín PD AQUATIS, a.s., Botanická 56, Brno, [REDAKCE]						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Úprava formálních náležitostí smlouvy, změna vedoucího sdružení a úpravy platebního kalendáře.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/215/ROZ/SoD/10						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					dne 25.5.2017	
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> S ohledem na odchod [REDAKCE] do důchodu se členové sdružení rozhodli změnit vedoucího sdružení z VPÚ DECO Praha a.s. na společnost AQUATIS a.s. (v původní smlouvě Pöyry Environment a.s.). Současně bude jmenován vedoucím týmu řešitelů [REDAKCE]. (doklad o splnění kvalifikačních předpokladů v příloze). Vzhledem k prodloužení doby realizace díla vlivem průtahů při projednávání dokumentace EIA současně žádáme o úpravu termínu plnění dle přiloženého návrhu dodatku. Jedná se zejména o změnu způsobu stanovení termínů a to nikoli pevným datem, ale počtem dnů od jednotlivých milníků (např. vydání rozhodnutí EIA). Rozdělení finančního plnění za koncept a čítopis dokumentace nezvyšuje celkovou cenu díla, pouze odráží průtahy při projednávání EIA a nezpůsobené ani objednatelem a ani zhotovitelem.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Není relevantní</i></p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).<i>Není relevantní</i></p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i></p> <p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i></p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i></p>							
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p> <p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>ano</i></p> <p>b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i></p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i></p>							

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálů nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	112 178 000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na dokončení díla. Termíny upraveny distanční metodou vzhledem k EIA</i>
Cena SoD po změně	112 178 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : <i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>		
<i>číslo smlouvy : S/ŘVC/215/ROZ/SoD/10</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
<i>a.6, a.12, b.1</i>	<i>23 200 540 Kč</i>	<i>2019</i>
<i>b.2, b.3</i>	<i>5 015 450 Kč</i>	<i>2020</i>
<i>c.1, c.4</i>	<i>38 194 860 Kč</i>	<i>2021</i>
<i>c.5, c.6, c.7, a.11, D</i>	<i>37 166 360 Kč</i>	<i>2022</i>
<i>E</i>	<i>4 466 110 Kč</i>	<i>2023 - 2024</i>
<i>garant smlouvy: Ing. Martin Vavříčka</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková</i>	<i>podpis:</i>	
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>	

POVĚŘENÍ

Společnost: **AQUATIS a.s.**
 IČ: 46347526
 se sídlem: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 775
 zastoupená: Ing. Tomášem Plachým, CSc., statutárním ředitelem

tímto pověřuje

jméno a příjmení: **Ing. Pavla Kutálka, generálního ředitele společnosti**
 dat. nar.: 
 trvale bytem: 

a

jméno a příjmení: **Ing. Radka Maděřiče, technického ředitele společnosti**
 dat. nar.: 
 trvale bytem: 


aby společně zastupovali Společnost vůči třetím osobám:

- ve všech zadávacích, výběrových a koncesních řízeních a činili veškerá jednání, prohlášení, která účastníkovi řízení a dodavateli v takovém řízení přísluší, zejména:
 - veškerá jednání, úkony související se zpracováním nabídek a podáním nabídek;
 - podepisování nabídek, dokumentace týkající se splnění kvalifikace, zejm. prohlášení o splnění kvalifikace, smluv o společnosti pro účely podání nabídky, uzavírání smluv se zadavateli (objednateli) stavebních prací, dodávek a služeb, případně dalších plnění, které Společnost poskytuje, ,
 - podávání návrhů, žádostí, opravných prostředků, připomínek a vzdávání se jich, to vše do hodnoty plnění 15.000.000,- Kč včetně.
- ve věcech:
 - uzavírání smluv s objednateli stavebních prací, dodávek a služeb s hodnotou plnění do 15.000.000,- Kč včetně;
 - uzavírání smluv poddodavatelských s hodnotou plnění do 3.000.000,- Kč včetně;
 - vyřizování reklamací vznesených proti společnosti do 100.000,- Kč včetně;
 - uplatňování reklamací společnosti proti třetí osobě;
 - vymáhání pohledávek společnosti za třetími osobami do 500.000,- Kč včetně;
 - uzavírání smluv o dodávkách služeb potřebných pro provoz budov, ve kterých společnost vykonává svou činnost.


Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel a Ing. Radek Maděříč, technický ředitel jsou v souvislosti s výše uvedeným pověřeni společně oprávněni rovněž:

- k dalším souvisejícím právním jednáním a faktickým úkonům, včetně podpisů listin souvisejících s výše uvedeným, přebírání dokladů a veškeré korespondence adresované společnosti v souvislosti s výše uvedeným


V Brně dne 15. 11. 2016


AQUATIS a.s.
Ing. Tomáš Plachý, CSc.
statutární ředitel

Já, níže podepsaný Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel, přijímám toto pověření v plném rozsahu, bez výhrad a v souladu s platným podpisovým řádem společnosti. Povinnosti v souvislosti s výše uvedeným budu vykonávat s péčí řádného hospodáře a v souladu s oprávněnými zájmy společnosti.


Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel

Já, níže podepsaný Ing. Radek Maděříč, technický ředitel, přijímám toto pověření v plném rozsahu, bez výhrad a v souladu s platným podpisovým řádem společnosti. Povinnosti v souvislosti s výše uvedeným budu vykonávat s péčí řádného hospodáře a v souladu s oprávněnými zájmy společnosti.


Ing. Radek Maděříč
technický ředitel