

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 10.10.2024 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

Soustava tůní Sovův park a Kamensko

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

název: **Město Pacov**
se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou
právní forma: 801 - obec
IČ: 00248789
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Telefon: 565 455 111
Fax: 565 455 155
E-mail: podatelna@mestopacov.cz
web: www.mestopacov.cz

Zástupci objednatel ve věcech smluvních: Tomáš Kocour, starosta, tel. [REDAKCE]
Zástupci objednatel ve věcech technických: technický dozor stavebníka (bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště)

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **HORA s.r.o.**
se sídlem: Tržní 274, 390 01 Tábor
spisová značka: OR vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9094
IČ: 26015889
DIČ: CZ26015889

Zastoupený: Ing. Janem Horou – jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

telefon: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

Zástupci zhotovitele: [REDAKCE]

Ing. Jan Hora ve věcech smluvních (t. [REDAKCE])
[REDAKCE] ve věcech technických [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy o dílo, která je realizována obdobně dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,

kteře objednatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- a) U soustavy tůní v Kamensku se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikly v souvislosti s tím, že původní položkový rozpočet obsahoval nedostatečné množství sypaniny pro vybudování těles zemních valů a dále neobsahoval položky týkající se přesunu výkopku nutného pro vybudování zemního valu u každé ze 4 tůní. Původně projekt předpokládal, že výkopek z prostoru tůní bude natolik kvalitní, že bude moci být uložen do zemních valů jednotlivých tůní, nicméně po zahájení zemních prací se zjistilo, že výkopek z důvodu velkého množství organického materiálu (kořeny, větve, tráva) kvalitní není a nemůže být ukládán do tělesa zemního valu tůní. Je tedy nutné přivést výkopek z delší vzdálenosti a s tím souvisí položky víceprací č. 1-4 položkového rozpočtu. Dále po zahájení zemních prací bylo zjištěno, že v původním rozpočtu je navrženo nedostatečné množství potrubí, tudíž je nutné potrubí přidat – viz položky č. 5 a 6 položkového rozpočtu. V projektové dokumentaci je stanoveno, že na stavbu bude dováženo kamenivo pro stabilizaci přepadového koryta. V původním položkovém rozpočtu však tyto položky zahrnuté nejsou a je nutné je provést, jedná se o položky č. 1 – 6. Veškeré shora popsané vícepráce jsou zahrnuté v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- b) U soustavy tůní Sovův park se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikly v souvislosti s tím, že do projektové dokumentace bylo dodatečně (na žádost poskytovatele dotace) doplněno místo pro ukládání výkopku, avšak práce související s ukládáním výkopku na nově stanovené místo nebyly zahrnuté v původním položkovém rozpočtu. Tyto položky je nutné do položkového rozpočtu přidat. Položkový rozpočet víceprací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

II.2 V důsledku víceprací se znění článku V. 1 smlouvy o dílo mění z původního znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nevyšší přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	558 533,80 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	117 292,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH	675 825,90 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Na nové znění:

Celková cena díla bez DPH	558 533,80 Kč
+ vícepráce Soustava tůní Kamensko	351 372,22 Kč
+ vícepráce Soustava tůní Sovův park	78 122,60 Kč
Celková cena díla bez DPH po změnách	988 028,62 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	207 486,01 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 195 514,63 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabyde dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

III.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.

III.3 Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

III.4 Přílohu tohoto dodatku tvoří:

1 – položkový rozpočet víceprací Soustava tůní Kamensko

2 – položkový rozpočet víceprací Soustava tůní Sovův Park

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne 16. 10. 2024	V Táboře dne 16. 10. 2024
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Tomáš Kocour	Ing. Jan Hora
starosta	Jednatel společnosti