

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. 15/2024/RR/Hyn

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bílovec**
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený: Martinem Holubem, starostou města
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Holub
Tel.: +420 556 414 203
E-mail: martin.holub@bilovec.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **ZAK PLUS – stavba s.r.o.**
Sídlo: polní 85, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zastoupený: Milanem Zavadilem, jednatelem společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19603,
IČO: 25826069
DIČ: CZ25826069
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Milan Zavadil, jednatel společnosti
Tel.: 581 209 088
E-mail: reditel@zakplus.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Dodavatel**“)

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 15/2024/RR/Hyn (dle objednatele), č. 03/24-Z240013 (dle zhotovitele) uzavřené dne 26.3.2024, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/2024/RR/Hyn ze dne 18.7.2024 na realizaci stavby „**Rekonstrukce bazénu a kanalizace na ul. Smetanová č.p. 746 v Bílovci**“.
- Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na základě skutečností zjištěných v průběhu prací na díle. Jedná se o:
 - ZL10 – nahrazení degradovaných a nevhodných SDK konstrukcí vyzdívkou z pórobetonových tvárnic a novým SDK podhledem vhodným do vlhkých prostor. Náklady 100.410,88 Kč bez DPH.

- ZL11 – jedná se o vyrovnání křivých konstrukcí pro obklad, vyztužení podkladní vrstvy pod keramické obklady pancéřovou tkaninou s technologickým postupem pro obkládání pórobetonového zdiva, nerezové lišty se žlábkem a nerezové ukončovací lišty v bazénové místnosti, plastové ukončovací lišty v ostatních místnostech. Náklady 408.977,35 Kč bez DPH.
 - ZL12 – změna skladby podlahy v bazénové místnosti. Místo navrženého zásypu provedena tepelná izolace z XPS polystyrénu. Vzhledem ke křivostem místností a problémům s napojením a utěsněním byly místo navržených keramických vaniček osazeny odtokové liniové žlaby a provedeno přebroušení betonových podlah. Náklady 18.504,85 Kč bez DPH.
 - ZL13 – úprava vedení vodovodního potrubí, rozvodu topení a vzduchotechniky. Náklady 38.906,27 Kč bez DPH.
 - ZL14 – zesílení nosné konstrukce sádkartonového podhledu z důvodu výměny a nemožnosti upevnit klasický nosný rošt v místech vzduchotechniky a světlíků. Náklady 28.041,70 Kč bez DPH.
 - ZL15 – nový sádkartonový podhled v místnosti skladu z důvodu vyrovnání stropu a skrytí vedení pod stropem. Náklady 16.425,97 Kč bez DPH.
 - ZL16 – změna výkonu výměníku pro ohřev bazénové vody. Náklady –16.000,00 Kč bez DPH.
3. U změn ZL10, ZL11, ZL14 a ZL15 se jedná o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné v průběhu výstavby po vybourání, odstranění, odkrytí a dalších pracích, následném zaměření atd. Dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6. se jedná o vícepráce jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Změny ZL12, ZL13 a ZL16 jsou vyvolány průběhem prací, případně novými požadavky vzniklými při realizaci stavby. Dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4. se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se mění cena díla uvedená v čl. 5 odst. 5.2. takto:

Část díla	Cena bez DPH (základ daně)	DPH (21 %)	Cena celkem vč. DPH
Cena dle SoD	8.348.915,16	1.753.272,18	10.102.187,34
Dodatek č. 1 – ZL 1-9 <i>vícepráce méněpráce</i>	1.078.934,31 + 1.104.434,31 - 25.500,00	226.576,21 + 231.931,21 - 5.355,00	1.305.510,52 + 1.336.365,52 - 30.855,00
Dodatek č. 2 – ZL 10-16 <i>vícepráce méněpráce</i>	595.267,02 + 737.204,46 - 141.937,44	125.006,07 + 154.812,93 - 29.806,86	720.273,09 + 892.017,39 - 171.744,30
CENA DÍLA CELKEM	10.023.116,49	2.104.854,46	12.127.970,95

2. Tímto dodatkem se mění rozsah díla sjednaný v příloze č. 1 Oceněný soupis prací (položkový rozpočet), který se mění v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

3. Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla uvedený v článku 5.2.2. Nově se stanovuje termín dokončení do 15.11.2024.
4. Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
3. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla rada města na 55. jednání dne 1.10.2024 usnesením č. RM/1271/55/2024.
4. Nedílnou součástí Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 Oceněný položkový rozpočet Změnový list 10 - 16

V Bílovci dne 17.10.2024

V Přerově dne 24.10.2024

.....

Za Objednatele:

Martin Holub

starosta města

.....

Za Zhotovitele:

Milan Zavadil

jednatel