

## Dodatek č. 1 k SOD č. OVZ/VZMR/2024/007

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

### Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: \_\_\_\_\_ - technikem odd. investic a technické  
správy OMI MmP; tel.: 466 859 449; email:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel: ELTES,s.r.o.**

Se sídlem: Lisabonská 799/8, Vysočany, 190 00 Praha 9

Zastoupen: \_\_\_\_\_ - jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech smluvních: \_\_\_\_\_ I - jednatelem společnosti

Tel.:

Kontaktní osoba:

Tel.:

IČO: 61504513 DIČ: CZ61504513

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 29630

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(“**objednatel**” a “**zhotovitel**” dále společně též také jako “**smluvní strany**”)

#### I.

Smluvní strany mezi sebou dne 24.05.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. OVZ/VZMR/2024/007 (dále též „**smlouva**“), jejímž předmětem je komplexní řešení instalace systému Elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“), tj. instalace prvků včetně propojení, příslušných schémat a specifikace dodávky jednotlivých zařízení v areálech Domova pro seniory „Dubina“, ul. Blahoutova č.p. 646-649 a Domova pro seniory „U Kostelíčka“, ul. Štrosova č.p. 357 v Pardubicích (dále jen „DÍLO“) (dále jen „**DÍLO**“).

Při vlastní realizaci akce „Realizace EPS v domovech pro seniory „Dubina“ v Pardubicích bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. V jednotlivých fázích stavebních prací při realizaci uvedené stavby došlo rovněž ke zpřesnění či doplnění projektovou dokumentací a zadávací dokumentací navrženého řešení, tak aby byla zaručena kvalita díla a zároveň došlo k optimalizaci nově vzniklých nákladů stavby. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nově vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu stavebních objektů, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského, stavebně technického a estetického standardu.

Nově vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné doplnit na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace výše uvedené zakázky, kdy nebylo možné v rámci přípravy zadání této veřejné zakázky přes náležitou péči objednatele zjistit jejich skutečný stav, technické provedení a funkční spolehlivost.

Jedná se tedy o vícepráce a méněpráce u objektu domova pro seniory „Dubina“, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech č. 01 – č. 02, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 1.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a zmenšení o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných prací (vícepráce a méněpráce) ve výši 484.476,61 Kč bez DPH.

## II.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZMR/2024/007 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny za provedení DÍLA. Na základě níže uvedených změnových listů č. 01 – č. 02, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 se mění cena za dílo, a to takto:

### **Změnový list 01 - Domov pro seniory Dubina, Blahoutova 646-649 Pardubice – Elektrická požární signalizace – EPS**

#### 1. Změna vedení kabelových tras

Vzhledem k nemožnosti doložení požární odolnosti stavební konstrukce spojovacího krčku, kde měla být trasa dle projektu vedena pod stropem, velkým vzdálenostem nosných podpor konstrukce, na které měly být umísťovány držáky kabelových žlabů, není technicky možné vytvořit certifikovanou funkční trasu pro kabelové vedení v těchto místech. Nově navržená trasa je vedena vně objektu po střeše spojovacího krčku, pomocí speciálních prvků, tvořících certifikovanou funkční trasu, odpovídající požadavkům Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

#### 2. Doplnění požárních hlásičů

V době tvorby projektové dokumentace bylo počítáno s již kompletně provedenou rekonstrukcí vnitřních prostor (ubytovacích buněk) a tomu bylo uzpůsobeno umístění a počet čidel požárních hlásičů. V současné době ještě probíhají a budou probíhat stavební úpravy několika bytových jednotek, a to vzhledem ke složitosti a náročnosti s umístěním jejich obyvatel do náhradních

prostor. Vzhledem k této situaci, se kterou projekt nepočítal musí být umístěn větší počet čidel požárních hlásičů do prostor těchto ještě nezrekonstruovaných bytových buněk.

### 3. Změna osazení KTPO

Z důvodu požadavku Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje na přístupnost schváleného KTPO bylo navrženo místo jeho nového umístění. Nově je KTPO umístěn před stávající prosklenou stěnu spojovacího krčku, na pravé straně vedle hlavního vstupu do objektu. KTPO bude nově osazen do atypického držáku kotveného do boční nosné stěny a soklového zdiva.

Změnový list č. 01 - Změna vedení kabelových tras, doplnění čidel požárních hlásičů, změna osazení klíčového trezoru požární ochrany

(méněpráce + vícepráce)

188.273,90 Kč bez DPH

## **Změnový list 02 - Domov pro seniory Dubina, Blahoutova 646-649 Pardubice – Elektrická požární signalizace – EPS**

### 1. Změna ovládání průchodu dveřmi ovládanými přídržným magnetem

Zpracovaná projektová dokumentace předpokládala, že v době realizace EPS budou stávající vstupní dveře ze všech venkovních prostor v areálu Domova pro seniory Dubina již vyměněny za dveře s automatickým otevíráním. Tato výměna však ještě neproběhla a stávající vstupní dveře se stále otevírají manuálně a jsou osazeny zámkem a vložkou FAB na klíč. Vzhledem k realizaci EPS systému a jeho plné funkčnosti je nutné tyto FAB vložky zdemontovat, aby nebylo možné dveře zamknout a znemožnit ovládání přes EPS.

Dle projektu budou dveře osazeny přídržnými magnety.

Současná úprava spočívá v přidání dvou čteček pro umožnění průchodu dovnitř a ven (přes kód, nebo čip, kterým jsou vybaveni všichni zaměstnanci) a klíčového spínače u každých dveří směrem ven, pro umožnění volného průchodu přes dveře a zajištění ovládaní zodpovědnou osobou, která má na starost bezpečnost a chod zařízení.

Změnový list č. 02 – Změna ovládání průchodu dveřmi ovládané přídržným magnetem

(vícepráce)

296.202,70 Kč bez DPH

## **Rekapitulace změn pro dodatek č. 1**

Ceny uvedeny v Kč bez DPH

	<b>CENA CELKEM</b>	<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>
<b>ZMĚNOVÝ LIST Č. 01</b>	<b>188 273,90</b>	-157 985,19	346 259,10
<b>ZMĚNOVÝ LIST Č. 02</b>	<b>296 202,70</b>	0,00	296 202,70
		celkem méněpráce	celkem vícepráce
<b>Celková cena změn bez DPH</b>	<b>484 476,61</b>	<b>-157 985,19</b>	<b>642 461,80</b>

Výše uvedené změny mají tak vliv na cenu za provedení díla.

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za předmět plnění díla takto:

Celková cena za EPS – domov pro seniory „Dubina“ bez DPH.....	3.114.372,00 Kč
Cena ZL č.01 a č.02 (vícepráce a méněpráce) bez DPH – Dubina .....	484.476,61 Kč
Celková cena za EPS – domov pro seniory „U Kostelíčka“ bez DPH.....	5.770.182,00 Kč
<b>Celková cena za DÍLO („Dubina“ a „U Kostelíčka“)</b>	
<b>vč. ZL č. 01 a č. 02 bez DPH.....</b>	<b>9.369.030,61 Kč</b>
DPH12% .....	1.124.283,67 Kč
<b>Celková cena za DÍLO („Dubina“ a „U Kostelíčka“) včetně DPH.....</b>	<b>10.493.314,28 Kč</b>

(slovy: *desetmilionůčtyřistadevadesáttřítisíctřistačtrnáct korun českých dvacetosm haléřů včetně DPH*)

### III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **OVZ/VZMR/2024/007** ze dne 24.05.2024, nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení DÍLA, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento Dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 odešle tento Dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými elektronickými podpisy.

#### Přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 01 a č. 02

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích. ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 02.10.2024 č. usnesení R/4311/2024

V Pardubicích dne .....

V Pardubicích dne .....

*za objednatele*

*za zhotovitele*

.....  
Bc. Jan Nadrchal  
primátor



Název akce:	Realizace EPS v domovech pro seniory „Dubina“ a „U Kostelíčka“ v Pardubicích. Jedná o 153 (DPS Dubina) a 297(DPS U Kostelíčka) lůžek u kterých byl zvýšen materiálně technický standard instalací EPS
Změnový list č. 01 – Domov pro seniory Dubina, Blahoutova 646-649 Pardubice – Elektrická požární signalizace – EPS	SOD č. OVZ/VZZR/2024/007
<p><b>Popis Změny:</b> Změna vedení kabelových tras, doplnění čidel požárních hlásičů, změna osazení KTPO (klíčový trezor požární ochrany)</p> <p><b>Popis příčiny Změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Změna vedení kabelových tras</b> Vzhledem k nemožnosti doložení požární odolnosti stavební konstrukce spojovacího krčku, kde měla být trasa dle projektu vedena pod stropem, velkým vzdálenostem nosných podpor konstrukce, na které měly být umístovány držáky kabelových žlabů, není technicky možné vytvořit certifikovanou funkční trasu pro kabelové vedení v těchto místech. Nově navržená trasa je vedena vně objektu po střeše spojovacího krčku, pomocí speciálních prvků, tvořících certifikovanou funkční trasu, odpovídající požadavkům Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.</li><li><b>Doplnění požárních hlásičů</b> V době tvorby projektové dokumentace bylo počítáno s již kompletně provedenou rekonstrukcí vnitřních prostor (ubytovacích buněk) a tomu bylo uzpůsobeno umístění a počet čidel požárních hlásičů. V současné době ještě probíhají a budou probíhat stavební úpravy několika bytových jednotek, a to vzhledem ke složitosti a náročnosti s umístěním jejich obyvatel do náhradních prostor. Vzhledem k této situaci, se kterou projekt nepočítal musí být umístěn větší počet čidel požárních hlásičů do prostor těchto ještě nezrekonstruovaných bytových buněk.</li><li><b>Změna osazení KTPO</b> Z důvodu požadavku Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje na přístupnost schváleného KTPO bylo navrženo místo jeho nového umístění. Nově je KTPO umístěn před stávající prosklenou stěnu spojovacího krčku, na pravé straně vedle hlavního vstupu do objektu. KTPO bude nově osazen do atypického držáku kotveného do boční nosné stěny a soklového zdiva</li></ol> <p><b>Popis způsobu ocenění změny:</b></p> <p>Vzniklé vícepráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla</p> <p>Na základě ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SOD č. OVZ/VZZR/2024/007</p> <p><b>Odkazy:</b> Příloha č. 1 – rozpočet (vícepráce, méněpráce)</p>	

Technik OITS OMI MmP: I

Dne : 23.09.2024

Podpis: \_

Technický dozor investora:

Dne : 23.09.2024

Podpis: \_\_\_\_\_

Stanovisko projektanta: **Pro ELSYCO s.r.o.**

S takto navrženou změnou souhlasím.

Stanovisko zhotovitele: **ELTES,s.r.o.**

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změny:

Cena víceprací: 346.259,10 Kč bez DPH

Cena méněprací: -157.985,19 Kč bez DPH

Cena víceprací celkem činí: **188.273,91 Kč bez DPH**

**210.866,77 Kč s DPH 12%**

**Původní celková cena díla:**

DPS „Dubina“ 3.114.372,00 Kč

DPS „U Kostelíčka“ 5 770.182,00 Kč

Celkem bez DPH: 8.884.554,00 Kč

Celkem včetně DPH 12 %: 9.950.701,00 Kč

**Navrhovaná změna celkové ceny díla:**

DPS „Dubina“ 3.302.645,91 Kč

DPS „U Kostelíčka“ bez změny

Celkem bez DPH: 9.072.827,91 Kč

Celkem včetně DPH 12 %: 10.161.567,26 Kč

**Způsob finančního krytí změny:**

Financování z kapitoly 711/OMI - Domov pro seniory Dubina, Blahoutova 646-649 Pardubice – Elektrická požární signalizace – EPS

Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_ Datum: 23.09.2024

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

<b>Souhlas vedoucího OMI MmP</b>  Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL 02 a dodatku č. 1 SoD.  <b>Podpis:</b> _____  <b>Datum: 23.09.2024</b>	<b>Podpis zmocněnce dodavatele</b>  <b>Podpis:</b> _____  <b>Datum: 23.09.2024</b>
<b>Přílohy: 1</b>  <b>Položkový rozpočet změn – méněprací a víceprací změnového listu č. 01</b>	



např. (PRAFlaGuard) F PH120-R 1x2x0,8	kabel ovládací s funkcí při požáru se stanovenou požární odolností P-15R v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 23/2008 sb.	111	m	SoD	15,3	1697,2	15,0	1 665,0	doplnění - změna vedení trasy
např. (PRAFlaGuard) F PH120-R 2x2x0,8	kabel ovládací s funkcí při požáru se stanovenou požární odolností P-15R v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 23/2008 sb.	222	m	SoD	23,0	5106,0	16,0	3 552,0	doplnění - změna vedení trasy
U/UTP CAT.5e	kabel datový, B2ca, s1, d1	54	m	SoD	7,6	410,4	22,0	1 188,0	doplnění - změna vedení trasy
LHD 20X20 HF	lišta platstová bezhalogenová vč. příslušenství	517	ks	SoD	145,8	75378,6	30,0	15 510,0	doplnění - změna vedení trasy
nová položka	kovový kabelový žlab o dimenzi 100x60, vč. nosných, kotevni a spojovacích prvků pro venkovní instalaci po střeše, kabelový žlab musí odpovídat svým provedením únosností, stabilitou a zaručovanou funkcí kabelu při požáru dle požadavků PBŘ, které jsou kladeny na předepsané ovládací kabely EPS - s požadavkem na zachování integrity kabelového nosného systému, splňující požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti kabelového nosného systému min. R15	153	m	dle nabídky ARKYS	727,6	111322,8	150,0	22 950,0	doplnění - změna vedení trasy
nová položka	přepětová ochrana pro hlásičovou ovládací linku 24V	8	ks	dle ceníků prodejce ochran	2144,0	17152,0	200,0	1 600,0	doplnění přepětových ochran, z důvodu změny vedení funkční trasy, vedení po střeše, v propojovacích chodbách mezi budovami B,C a C,D
nová položka	přepětová ochrana pro linku propojení tabel EPS 24V	4	ks		2144,0	8576,0	200,0	800,0	
nová položka	přepětová ochrana pro napájení 24V	6	ks		2699,0	16194,0	200,0	1 200,0	
nová položka	box pro uložení přepětových ochran	4	ks	SALTEK	993,4	3973,7	200,0	800,0	
nová položka	sloupek pro uložení KTPO	1	ks	dle nabídky ext. Firmy + 5%	25990,0	25990,0	3 990,0	3 990,0	doplnění - změna umístění KTPO - dle cenové nabídky ext. firmy + 5% (výroba sloupku)
						<b>281566,6</b>		<b>64 692,5</b>	
	kovový kabelový žlab společný pro stanovená slaboproudá zařízení o dimenzi 100x50, 1x přepážka vč. nosných, kotevni a spojovacích prvků, kabelový žlab musí odpovídat svým provedením únosností, stabilitou a zaručovanou funkcí kabelu při požáru dle požadavků PBŘ, které jsou kladeny na předepsané ovládací kabely EPS - s požadavkem na zachování integrity kabelového nosného systému, splňující požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti kabelového nosného systému min. R15	-153,00	m	SoD	177,43	-27146,79	150,00	-22950,00	odpočet - změna vedení trasy
	<b>Drážky, prostupy</b>								
	zhotovení drážek řezáním do 3x3 cm, odsávání	-517,00	m	SoD	1,00	-517,00	56,00	-28952,00	odpočet - změna vedení trasy
	<b>Stavební práce, zednické přípomocné práce, pomocné práce</b>								
	hrubá výplň rýh ve stěnách, stropích do 3x3 cm, malta SMS	-517,00	m	SoD	38,00	-19646,00	56,00	-28952,00	odpočet - změna vedení trasy
	oprava vápen.omítek stěn a stropů - štukových, s použitím suché maltové směsi	-98,00	m2	SoD	85,00	-8330,00	125,00	-12250,00	odpočet - změna vedení trasy
	penetrace podkladu univerzální systémová 1x	-98,00	m2	SoD	17,30	-1695,40	30,00	-2940,00	odpočet - změna vedení trasy
	malba systémová, bílá, 2x (bez penetrace)	-98,00	m2	SoD	21,00	-2058,00	26,00	-2548,00	odpočet - změna vedení trasy
						<b>-59393,19</b>		<b>-98 592,0</b>	



<b>Název akce:</b>	<b>Realizace EPS v domovech pro seniory „Dubina“ a „U Kostelíčka“ v Pardubicích.</b> <b>Jedná o 153 (DPS Dubina) a 297 (DPS U Kostelíčka) lůžek u kterých byl zvýšen materiálně technický standard instalací EPS</b>	
	<b>Změnový list č. 02 – Domov pro seniory Dubina, Blahoutova 646-649 Pardubice – Elektrická požární signalizace – EPS</b>	<b>SOD č. OVZ/VZZR/2024/007</b>
<b>Popis Změny:</b> Změna ovládání průchodu dveřmi ovládanými přídržným magnetem <b>Popis příčiny Změny:</b> Zpracovaná projektová dokumentace předpokládala, že v době realizace EPS bude 15 kusů stávajících vstupních dveří ze všech venkovních prostor v areálu Domova pro seniory Dubina již vyměněno za dveře s automatickým otevíráním. Tato výměna však ještě neproběhla a stávající vstupní dveře se stále otevírají manuálně a jsou osazeny zámkem a vložkou FAB na klíč. Vzhledem k realizaci EPS systému a jeho plné funkčnosti je nutné tyto FAB vložky zdemontovat aby nebylo možné dveře zamknout a znemožnit ovládání přes systém EPS. Dle projektu budou dveře osazeny přídržnými magnety. Současná úprava každých dveří spočívá v přidání dvou čteček pro umožnění průchodu dovnitř a ven (přes kód, nebo čip, kterým jsou vybaveni všichni zaměstnanci) a klíčového spínače u každých dveří směrem ven, pro umožnění volného průchodu přes dveře a zajištění ovládaní zodpovědnou osobou, která má na starost bezpečnost a chod zařízení. <b>Popis způsobu ocenění změny:</b> Vzniklé vícepráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla Na základě ZL č. 02 bude uzavřen dodatek č. 1 k SOD č. OVZ/VZZR/2024/007 <b>Odkazy:</b> Příloha č. 1 – rozpočet (vícepráce)		
<b>Technik OITS OMI MmP:</b>		
Dne : 23.09.2024		
Podpis: _		

Technický dozor investora:	
Dne : 23.09.2024	Podpis: _____
Stanovisko projektanta: <b>Pro ELSYCO s.r.o., Otakar Šmíd</b>	
S takto navrženou změnou souhlasím.	
Stanovisko zhotovitele: <b>ELTES,s.r.o.</b>	
S takto navrženou změnou souhlasíme.	
Ocenění dohodnuté změny:	
Cena víceprací činí:	296.202,70 Kč bez DPH <span style="float: right;">331.747,02 Kč s DPH 12%</span>
<b>Původní celková cena díla:</b>	<b>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</b>
DPS „Dubina“ 3.114.372,00 Kč	DPS „Dubina“ 3.598.848,61 Kč
DPS „U Kostelíčka“ 5 770.182,00 Kč	DPS „U Kostelíčka“ bez změny
Celkem bez DPH: 8.884.554,00 Kč	Celkem bez DPH: 9.369.030,61 Kč
Celkem včetně DPH 12 %: 9.950.701,00 Kč	Celkem včetně DPH 12 %: 10.493.314,28 Kč
<b>Způsob finančního krytí změny:</b>	
Financování z kapitoly 711/OMI – Domov pro seniory Dubina, Blahoutova 646-649 Pardubice – Elektrická požární signalizace – EPS	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 23.09.2024	
<b>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</b>	
S takto navrženou změnou souhlasím.	
<b>Souhlas vedoucího OMI MmP</b>	<b>Podpis zmocněnce dodavatele</b>
Souhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL 02 a dodatku č. 1 SoD.	
Podpis: _____	Podpis: _____
Datum: 23.09.2024	Datum: 23.09.2024
<b>Přílohy: 1</b>	
Položkový rozpočet změn – méněprací a víceprací změnového listu č. 02	

## Změnový list č.2 - DUBINA

### Realizace EPS v domovech pro seniory

domov pro seniory "DUBINA"

Blahoutova č.p. 646-649, Pardubice

Název zadavatele: Statutární město Pardubice

Sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 01 Pardubice

IČO: 00274046 DIČ: 00274046

Dodavatel: ELTES s.r.o.

Sídlo: Lisabonská 799/8, Praha 9, 19000

IČO: 61504513 DIČ: 61504513

### Dubina - změnový list č.1

důvod změnového listu:

Ppřídržné magnety a průchody přes dveře v projektu EPS nebyli řešeny. Projekt EPS hovoří pouze o odblokování nebo zavření dveří. Potřeba doplnit možné průchody dovnitř i ven.

#### Položkový rozpočet

				Rozpočet: 296202,7					
0				0					
Název položky		množství	MJ	Dodávky		Montáže			
Typ	Popis			Cena	celkem (Kč)	Cena	celkem (Kč)		
<b>Elektrická požární signalizace - EPS</b>				<b>celkem:</b>	<b>253291,7</b>	<b>42 911,0</b>			
				přípočet:					
				odpočet:	253291,66	42 911,0			
		<b>Hlásiče a periférie</b>							
nová položka	Autonomní kontrolér s bezkont. čtečkou EM karet a piezo klávesnicí, 3x4 tlačítka	30	ks	dle ceníku dodavatele	5640,0	169200,0	535,0	16 050,0	změna ovládání průchodu dveřmi
nová položka	Klíčový spínač bílý, 2 polohy, přepínací kontakt	15	ks	dle ceníku dodavatele	5200,0	78000,0	158,0	2 370,0	změna ovládání průchodu dveřmi
nová položka	Čip (EM) pro autonomní klávesnice	10	ks	dle ceníku dodavatele	59,0	590,0	19,0	190,0	změna ovládání průchodu dveřmi
nová položka	programování, základní nastavení	1	sada		1,0	1,0	13 250,0	13 250,0	programování čteček
		<b>Rozvody a Elektroinstalační materiál</b>							
		<b>Elektroinstalační materiál</b>							
např. (PRAFlaCom) F 1x2x0.8	kabel sdělovací, B2ca, s1, d1	148	m	SoD	12,0	1771,6	15,0	2 220,0	doplnění - změna ovládání průchodu dveřmi
U/UTP CAT.5e	kabel datový, B2ca, s1, d1	148	m	SoD	7,6	1124,8	22,0	3 256,0	doplnění - změna ovládání průchodu dveřmi
		<b>Drážky, prostupy</b>							
	zhotovení drážek řezáním do 3x3 cm, odsávání	32,00	m	SoD	1,00	32,00	56,00	1792,00	doplnění - změna ovládání průchodu dveřmi
		<b>Stavební práce, zednické přípomocné práce, pomocné práce</b>							
	hrubá výplň rýh ve stěnách, stropech do 3x3 cm, malta SMS	32,00	m	SoD	38,00	1216,00	56,00	1792,00	doplnění - změna ovládání průchodu dveřmi

	oprava vápen.omítek stěn a stropů - štukových, s použitím suché maltové směsi
	penetrace podkladu univerzální systémová 1x
	malba systémová, bílá, 2x (bez penetrace)

11,00	m2	SoD	85,00	935,00	125,00	1375,00	doplnění - změna ovládání průchodu dveřmi
11,00	m2	SoD	17,30	190,30	30,00	330,00	doplnění - změna ovládání průchodu dveřmi
11,00	m2	SoD	21,00	231,00	26,00	286,00	doplnění - změna ovládání průchodu dveřmi
				<b>253291,66</b>			<b>42 911,0</b>