

Změnový list k dodatku č. 2

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Ing. Radim Kubový	
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace		
Technický dozor stavebníka:	Libor Lédl	
LÉDL - stavební společnost s.r.o.		
Autorský dozor:	Ing. arch. Dušan Rosypal	
DUPLEX s.r.o.		
Zhotovitel:	Kristián Kukucz	
STASEKO PLUS s.r.o.		

Označení zakázky (název akce):	Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu
Číslo smlouvy:	-

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	47 477 495,36	57 447 769,39
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	0,00	0,00
Po uzavření dodatku č. 1	47 477 495,36	57 447 769,39
Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	1 310 301,67	1 585 465,02
Po uzavření dodatku č. 2	48 787 797,03	59 033 234,41

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)		
Vícepráce		
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	VCP01 - Přípočet bourání povlakových krytin podlah, VCP02 - Přípočet bourání zdiva ze ŽB, VCP03 - Přípočet bouracích prací v prostorách WC, VCP04 - Přípočet prací týkajících se vyhotovení příjezdové cesty VCP05 - Přípočet bouracích prací VCP06 - Přípočet prací v rámci ležatých rozvodů ÚT	
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>	VCP01 - Tyto práce vznikly z důvodu většího počtu vrstev podlahových krytin než bylo uvažováno v projektu. Počet vrstev v konkrétních místnostech je uveden ve stavebním deníku, včetně osob které kontrolu provedly. - cena VCP01 352 573,22 Kč VCP02 - Tyto práce vznikly z důvodu záměny materiálu bouraných příček. V projektu bylo uvažováno s bouráním příček z cihel, ve skutečnosti šlo o příčky z železobetonu - cena VCP02 120 219,84 Kč VCP03 - Tyto práce vznikly z důvodu nemožnosti odstranění přízdívek pro zařizovací předměty. Při demontážích těchto přízdívek byl zjištěn špatný technický stav dělicích příček mezi pánskými a dámskými záchody. Tyto příčky se při demontáži samy zřítily a díky tomu bylo potřeba uvažovat o novém vyždění dělicích příček. cena VCP03 - 238 838,19 Kč VCP04 - Tyto práce vznikly z důvodu zjištění nedostatečné napojení stavby na příjezdovou komunikaci. Při deštích se půda v místě uvažovaném jako příjezd na stavbu podmočila natolik, že bylo nemožné se zde dostat, tudíž je nutné vybudovat novou provizorní zpevněnou komunikaci, která by měla být funkční i při nepříznivém počasí. - cena VCP04 149 000,00 Kč VCP05 - Tyto práce vznikly na požadavek investora, který potřebuje odstranit a odvézt staré skříně, které se nacházely v dotčených místnostech a sokly pod těmito skříněmi. cena VCP05 - 21 327,82 Kč VCP06 - Vznikly na základě požadavku investora po zjištění současného stavu stávajícího ležatého potrubí v 1.NP na které se měly napojovat nové rozvody. - cena VCP06 462 902,60 Kč	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	1 344 861,67	
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta
	-	-
	-	-
	-	-
Jméno a podpis AD:	Ing. arch. Dušan Rosypal	

Měněpráce	
Měněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>	MNP02 - Odpočet bourání cihelného zdiva 34 560Kč. Místo toho VCP02
Ostatní měněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	-
Cena měněprací celkem (v Kč bez DPH):	34 560,00
Záměna položek dle §222 odst. 7	
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	-

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	NE
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo x ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Vyčíslení méněprací
	3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ <i>(nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace)</i>
	-