

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1259/2024/SML  
Číslo smlouvy zhotovitele: A2779/24

(dále jen „smlouva“)

## Smluvní strany:

**Objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy: [REDACTED], ředitel sekce technické  
oprávnění jednat o věcech technických: [REDACTED], ředitel sekce technické  
[REDACTED], vedoucí oddělení realizace  
investic  
[REDACTED], referent oddělení realizace investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **VODNÍ DÍLA – TBD a.s.**  
sídlo: Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1  
zastoupená: Ing. Petrem Smržem, prokuristou  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], vedoucí útvaru 402  
IČO: 49241648  
DIČ: CZ49241648  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

## I.

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) na akci: „**VD Švihov – norná stěna**“ ze dne 19. 7. 2024.
- Důvodem prodloužení termínu předání konceptu DPS je zjištění mimořádných a nepředvídatelných překážek při zpracování projektové dokumentace pro zadání a provádění stavby, které objednatel, ani zhotovitel, nemohl předvídat ani přes vynaložení náležité péče. Překážkou byla nezbytná přítomnost a pracovní povinnosti zhotovitele v lokalitách postižených povodňovou situací v září 2024.

3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

**II.**

**Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. písm. b) nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, přičemž doba provádění díla pro jednotlivé části díla je následující:

- b) předání konceptu DPS:  
nejpozději do **18. 11. 2024.**

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
ředitel sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Petr Smrž  
prokurista  
**VODNÍ DÍLA – TBD a.s.**