

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. 19/2023/RR/foI

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Martin Holub, starosta města

Ing.arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka města

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

27-1761833319/0800

00297755

CZ00297755

2. Zhotovitelem:

Sídlo:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ:

IČO:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

Ivo Karkoška

Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec

Ivo Karkoška

Ivo Karkoška

Komerční banka, a.s.

107-2092020277/0100

CZ7304195239

62323873

- společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 19/2023/RR/foI ze dne 8.1.2024 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19/2023/RR/foI ze dne 6.9.2024 na provedení akce s názvem „**Realizace stavební přípravy při provádění ZAV**“. Důvodem je realizace změny č.1, týkající se úpravy rozsahu prováděných bouracích prací dle požadavku archeologů a zjištěných skutečností, takto:

Článek I Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 13. takto:

13. V průběhu realizace byly dohodnuty změny v rozsahu prací dle průběžných požadavků záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV), pro který jsou stavební přípravné práce prováděny. Při provádění průzkumu další části 1. PP vznikla potřeba provést větší vrstvu vykopávek, dále je požadavek na odstranění omítek v chodbě v archeology určených sondách pro prověření archeologických vrstev a prvků. Vzhledem k širšímu rozsahu nálezů v interiéru nebude proveden průzkum v exteriéru v místě budoucího schodiště.

U změny Z3 se jedná o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné v průběhu prováděných prací po vybourání, odstranění, odkrytí a dalších pracích. Jedná se o vícepráce nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

Změna Z4 je vyvolaná průběhem prací a novými požadavky vzniklými při realizaci stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, neměnicí charakter díla dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4.

Článek II. Cena, bod 1. se mění takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a to ve výši: ve výši:

	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
Cena dle SOD	821 629,96	172 542,29	994 172,25
Cena dle Dodatku č. 1	171 786,66	36 075,20	207 861,86
<i>vícepráce</i>	+ 171 786,66	36 075,20	207 861,86
<i>méněpráce</i>	- 0	- 0	- 0
Cena dle Dodatku č. 2	12 709,26	2 668,94	15 378,20
<i>vícepráce</i>	+ 20 859,27	4 380,45	25 239,72
<i>méněpráce</i>	- 8 150,01	- 1 711,50	- 9 861,51
Konečná cena	1 006 125,88	211 286,43	1 217 412,31

(slovy: jedenmilionšesttisícjedenstodvacetpět a 88/100 korun českých bez DPH)

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

- 3) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 19/2023/RR/fol.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
- 5) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 6) Nedílnou součástí dodatku č.2 je tato příloha:
Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změny Z3 a Z4.
- 7) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen 56. schůzí rady města Bílovec dne 15.10.2024 usnesením č. RM/1299/56/2024.

V Bílovci dne: 24.10.2024
Za objednatele:

V Bílovci dne: 24.10.2024
Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
starosta města

.....
Ivo Karkoška
jednatel